

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	26.III 18	2.IV 18	9.IV 18	16.IV 18	23.IV 18	30.IV 18	7.V 18	14.V 18	21.V 18	28.V 18	4.VI 18	11.VI 18	18.VI 18	25.VI 18	2.VII 18	9.VII 18
1	SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje	130 týdny	2.10. 17	27.3. 20																	
2	STAVBA:																				
3																					
4	Stavebně-historický průzkum	8 týdny	2.10. 17	24.11. 17																	
5																					
6	3_SO-03: Kostnice																				
7	Bourané konstrukce	8 týdny	1.4. 18	24.5. 18																	
8	Nové konstrukce	1 týden	3.8. 18	9.8. 18	9																
9	Sanace	10 týdny	25.5. 18	2.8. 18	7																
10	Truhlářské prvky	10 týdny	10.8. 18	18.10. 18	8																
11	Klempířské prvky	1 týden	19.10. 18	25.10. 18	10																
12	Ostatní prvky	1 týden	19.10. 18	25.10. 18	10																
13	Restaurátorské práce	96 týdny	25.5. 18	26.3. 20	7																
14	Ostatní	96 týdny	25.5. 18	26.3. 20	7																
15	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	2 týdny	5.7. 18	18.7. 18																	
16	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	2 týdny	5.7. 18	18.7. 18																	



Projekt: Projekt3 Datum: 14.9. 17	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

