

MRZ 172-2023-EV

datum:5.4.2023

Zpráva o kontrolním měření uzemnění bleskosvodu

Revizní technik :Ing Zdeněk Evják

Krátká 1876/6 288 02 Nymburk

TIČR 3132/2/19/R-EZ-E2A

Bleskosvod pavilónu č. 3

Bezručova 801

Kolín II

Bleskosvod proveden dle normy ČSN 34 1390

Počasí:jasno 7-10°C

půda: hlinitá,jílovitá

počet svodů:5

jímací soustava:mřížová

materiál jímací soustavy :AlMgSi8

Měření	svod číslo	hodnota přechodového zemního odporu/ohm		vyhodnocení
1	1 s OÚ	SZ 1,7m	15,0	výměna zkušební svorky
2	2 s OÚ	SZ 1,7m	1,4	vyhovující
3	3 s OÚ	SZ 1,7m	9,0	vyhovující
4	4 s OÚ	SZ 1,7m	5,4	vyhovující
5	5 s OÚ	SZ 1,7m	4,8	vyhovující

Celkový posudek:

Uzemnění bleskosvodu vyhovuje požadavkům normy ČSN 34 1390.

Zjištěná závada u svodu č. 1. Očištění drátu FeZn10 od koroze a výměna zkušební svorky.

Vypracoval dne 5.4.2023

Revizní technik :Ing Zdeněk Evják

TIČR 3132/2/19/R-EZ-E2A

rozdělovník:2xMŠ Bezručova 801,1xAZ Project s.r.o.,1xRZ