


GENERÁLNÍ ZPRACOVATEL:		TIMAO s.r.o. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST a OBCÍ Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice	tel: 734 844 007 www.timao.cz	E-MAIL: info@timao.cz
				IDDS: epzvwqw
				IČO: 050 89 425
				DIČ: CZ 050 89 425

OBJEDNATEL:		Vodohospodářské sdružení Kolín Havelcova 70, 280 02, Kolín III	SMLOUVA: S-210525-1
			ZE DNE: 25.08.2021

NÁZEV AKCE: Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín		HIP:	Ing. Karel Kříž, Ph.D.		
		ID AKCE:	210525		
		DATUM:	06/2022		
		REVIZE:	000-22-06-24		
		STUPEŇ:	DPS		
MÍSTO STAVBY:	Kolín	KATASTR:	Kolín	KÓD K. Ú.	668150

ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT:	Ing. Karel Kříž, Ph.D.	VYPRACOVAL:	Ing. Ivetta Pelánová Ing. Karel Kříž, Ph.D.	MĚŘÍTKO: -
ČÁST:	Příloha souhrnné technické zprávy			POČET A4: 3
NÁZEV DOKUMENTU:	NÁVRH ETAPIZACE			OZNAČENÍ DOKUMENTU:
				B.1
				-
				-

Veškeré části tohoto dokumentu (není-li na nich uvedeno jinak) jsou duševním vlastnictvím společnosti TIMAO s.r.o. a objednatelem smí být využívány jen pro účely dané smlouvou či objednávkou. Jiné využití, kopírování a poskytování dalším osobám je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti TIMAO s.r.o.

B1 ETAPIZACE: Výměna vodovodu + rekonstrukce ul. Královská cesta

NUTNÁ KOORDINACE/SOUČINNOST MEZI OBNOVOU KANALIZACE, VÝMĚNOU VODOVODNÍCH ŘADŮ A STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ETAPA ID	DÍLČÍ ID	POPIS ČINNOSTI	ODSTÁVKY PITNÉ VODY	MK POLEPSKÁ	MK KRÁLOVSKÁ CESTA (PŘEDMĚTNÝ ÚSEK)	OSTATNÍ MK	JK - JEDNOTNÁ KANALIZACE
0	E00.1	sonda v napojovacích bodech B7 pro ověření hloubky a DN	nesmí dojít k poškození potrubí a ohrožení provozu	bez omezení	dočasné omezení na rohu Vávř	PROV omezení Kr. cesta směrem do ul. Plynář	bez omezení
1	E01.1	DEF nový UB D43.0 + PROV zachovat stávající UB + DEF propoj D43.0 a 43.1 ve východním JP Polep	odstávka řadu D44 a D43, poté opět do provozu	uzavřen východní JP	otevřeny oba JP	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
	E01.2	uložení východní části PE d500 1 m mimo hranu vozovky, PROV zalepeno	do stávajícího potrubí B7 nesmí být zasahováno	uzavřen východní JP	otevřeny oba JP	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
	E01.3	provizorní obnova povrchů východního JP Polep		uzavřen východní JP	otevřeny oba JP	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
	E01.4	otevření východního JP Polep		otevřeny oba JP	otevřeny oba JP	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
2	E02.1	příprava NZPV1 (Polep - Jeron) + obnažení VP v úseku		otevřeny oba JP	otevřeny oba JP	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
	E02.2	uzavření západního JP Polep		uzavřen západní JP	příjezd pouze z Jeron	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
	E02.3	DEF UB D43.1 + 1 m za krajnici + DEF PROPOJ do UB D43.0 a PROV UB D43.7	odstávka řadu v ul. Jeron, Kr. cesta	uzavřen západní JP	uzavření Jeronýmova X Kr. cesta	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
	E02.4	napojení a zprovoznění NZPV1, postupné PROV přepojování přípojek	NZPV1	uzavřen západní JP	postupné uzavírání Kr. cesta	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	bez omezení
	E02.5	STOKA JK: JK00 - JK01	NZPV1	uzavřen západní JP	postupné uzavírání Kr. cesta	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	JK00 - JK01, čerp do JK00
	E02.6	ukládání D43 a B7 v rozsahu NZPV1	NZPV1	uzavřen západní JP	postupné uzavírání Kr. cesta	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	JK00 - JK01, čerp do JK00
3	E03.1	po osazení JK01a odstraněn stáv D43 dokončení PROV povrchů západního JP Polep	NZPV1	uzavřen západní JP			čerpání do JK01
	E03.2	zrušení stáv. UB D43.0 a zastiženého potrubí	NZPV1 + odstávka řadu Polep	uzavřen východní JP			
	E03.2	POKR. ukládání D43 a B7 v rozsahu NZPV1	NZPV1	otevřeny oba JP	částečné omezení		postupné přečerpávání
	E03.3	JK po úsecích, přečerpávání mimo řešený úsek	NZPV1		částečné omezení		postupné přečerpávání
4	E04.1	osazení JK06 + úsek do JK1.00	NZPV1		uzavření Jeron X Kr. cesta - slepá z Polep i Vávř		postupné přečerpávání
5	E05.1	příprava NZPV2 (Vávř - Jeron) + obnažení VP v úseku	NZPV1		částečné omezení		...
	E05.2	úprava PROV UB D43.7 + DEF. zprovoznění vých. řad D43	zprovoznění východního D43 a zrušení NZPV1		částečné omezení		
	E05.3	zprovoznění NZPV2 z D43.7	záp. řad Kr. cesta + Vávř + pod Jasel		uzavřena Kr. cesta X Jeron		
	E05.4	DEF UB D43.12, 13 a 14	NZPV2 + Vávř + pod Jasel		uzavřena Kr. cesta X Jeron		
	E05.5	PROV napojení stáv. řadu do UB D43.16	NZPV2 + Vávř + pod Jasel		uzavřena Kr. cesta X Jeron		
	E05.6	zprovoznění řadu Vávř, pod Jasel	NZPV2 + Vávř + pod Jasel		uzavřena Kr. cesta X Jeron		
6	E06.1	pokračování v úseku Jeron - Vávř + odstranění stáv. D43			uzavřena Kr. cesta X Jeron		
	E06.2	dokončení obnovy stoky do JK10			částečné omezení		
	E06.3	dokončení obnovy vodovodu do D43.12 + DEF UB D43.7			částečné omezení		
	E06.4	DEF zprovoznění řadu D43.0 - D43.14, osazení HP1			částečné omezení		
	E06.5	zrušení NZPV2			částečné omezení		
7	E07.1	plánovaná odstávka zájmového úseku B7	B7		částečné omezení		
	E07.2	napojení a zprovoznění B7			částečné omezení		
8	E08.1	obnova úseku D43.14 - 16			částečné omezení		
9	E09.1	obnova úseku JK1.00 - JK1.02			uzavírka Jeron		
10	E10	dokončení přepojování přípojek			částečné omezení		
11	E11	postupné osazování obrub, UV, a výstavba nových vrstev PK			částečné omezení		
12	E12	dokončení obnovy povrchů Kr. cesta, Jeron, Vávř			částečné omezení		
13	E13	definitivní obnova povrchů Polep		1. JP.pak 2. JP	částečné omezení	Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynář	
14	E14	dokonč. práce, výsadba stromů, osazení DZ, revit zel. pásů ...			částečné omezení		

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK		
PROV	provizorní (dočasné)	Kr. cesta
DEF	definitivní (finální)	Jerno
POKR	pokračování	Polep
NZPV	náhradní zásobování pitnou vodou	Vávř
UB	uzlový bod	Jasel
JP	jízdní pruh	Plynář
STÁV	stávající	MŘÚ
VP	vodovodní přípojka	MK
		ul. Královská cesta
		ul. Jeronýmova
		ul. Polepská
		ul. Vávřova
		ul. Jaselská
		ul. Plynářská
		mimo řešený úsek
		místní komunikace