

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**STAVBA:** Kolín – ulice Třídvorská – vodovod a kanalizace

**OBJEKT:** Přechodné dopravní značení po dobu výstavby

### **Úsek stavby:**

- Silnice II/322 v km 0,730 – 1,300 (Kolín - ul. Třídvorská)

### **Postup dopravních opatření:**

- Provádění prací bude probíhat za úplné uzavírky. Pro zajištění maximální dopravní obslužnosti území je stavba rozdělena na 7 etap ( detaily A 1 – A 7)

### **Navržená objízdná trasa:**

- Pro nákladní dopravu nad 28t : II/125 Kolín – I/38H Kolín – I/38 Kolín – I/38 Kutná Hora – I/2 Nové Dvory – I/2 Svatý Mikuláš – I/2 Kobylnice – I/2 Bernardov – I/2 Zdechovice – I/2 Spytovice – křižovatka I/2 a II/322 – II/322 Chvaletice obchvat – II/322 Kojice – II/322 Týnec nad Labem – II/322 Konárovice – II/322 Tři Dvory

Délka objízdné trasy : 52 km

- Pro ostatní dopravu: II/125 Kolín – I/38H Kolín – I/38 Kolín – I/38 Kutná Hora – I/2 Nové Dvory – II/237 Nové Dvory – II/327 Svatá Kateřina – II/327 Záboří nad Labem – II/327 Týnec nad Labem - II/322 Týnec nad Labem – II/322 Konárovice – II/322 Tři Dvory

Délka objízdné trasy : 32 km

- Pro BUS : Kolín – Ovčáry – Býchory – Konárovice (objízdná trasa nebude označena)

Délka objízdné trasy : 12 km

### **Předpokládaná doba realizace:**

- 2 – 2,5 měsíce

### **Navržená opatření na objízdné trase:**

- nejsou navržena

Vypracoval: Ing. Martin Žalud

DOPA CZ s.r.o.