


|                           |   |  |                                  |                       |
|---------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|
| GENERÁLNÍ<br>ZPRACOVATEL: |  | <b>TIMAO s.r.o.</b><br>TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST a OBCÍ<br>Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice | tel: 734 844 007<br>www.timao.cz | E-MAIL: info@timao.cz |
|                           |   |  |                                  | IDS: epzvwqw          |
|                           |   |  |                                  | IČO: 050 89 425       |
|                           |   |  |                                  | DIČ: CZ 050 89 425    |

|             |   |   |                      |
|-------------|---|---|----------------------|
| OBJEDNATEL: |  | Město Kolín<br>Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I | SMLOUVA: S210105-D1  |
|             |   |   | ZE DNE: 18. 10. 2021 |

|               |  |           |                             |
|---------------|--|-----------|-----------------------------|
| NÁZEV AKCE:   | <b>Rekonstrukce ul. Královská cesta<br/>(úsek Polepská – Vávrova), Kolín</b> |           | HIP: Ing. Karel Kříž, Ph.D. |
|               |  |           | ID AKCE: 211049             |
|               |  |           | DATUM: 05/2022              |
|               |  |           | REVIZE: 000-22-06-24        |
|               |  |           | STUPEŇ: DPS                 |
| MÍSTO STAVBY: | Kolín  | KATASTR:  | Kolín                       |
|               |  | KÓD K. Ú. | 668150                      |

|                            |                                   |              |  |                     |   |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---------------------|---|
| ZODPOVĚDNÍ<br>PROJEKTANTI: | Ing. Karel Kříž, Ph.D.            | VYPRACOVALI: | Ing. Ivetta Pelánová<br>Ing. Karel Kříž, Ph.D. | MĚŘÍTKO:            | - |
|                            |                                   |              |  | POČET A4:           | 3 |
| ČÁST:                      | Příloha souhrnné technické zprávy |              |  | OZNAČENÍ DOKUMENTU: |   |
| NÁZEV<br>DOKUMENTU:        | NÁVRH ETAPIZACE                   |              |  | B1                  | - |
|                            |                                   |              |  |                     | - |

Veškeré části tohoto dokumentu (není-li na nich uvedeno jinak) jsou duševním vlastnictvím společnosti TIMAO s.r.o. a objednatelem smí být využívány jen pro účely dané smlouvou či objednávkou. Jiné využití, kopírování a poskytování dalším osobám je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti TIMAO s.r.o.

B1 ETAPIZACE: Výměna vodovodu + rekosntrukce ul. Královská cesta

NUTNÁ KOORDINACE/SOUČINNOST MEZI OBNOVOU KANALIZACE, VÝMĚNOU VODOVODNÍCH ŘADŮ A STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| ETAPA ID | DÍLČÍ ID | POPIS ČINNOSTI  | ODSTÁVKY PITNÉ VODY                            | MK POLEPSKÁ         | MK KRÁLOVSKÁ CESTA (PŘEDMĚTNÝ ÚSEK)               | OSTATNÍ MK                                  | JK - JEDNOTNÁ KANALIZACE  |
|----------|----------|---|--|---------------------|---|---|---------------------------|
| 0        | E00.1    | sonda v napojovacích bodech B7 pro ověření hloubky a DN                             |  | bez omezení         | dočasné omezení na rohu Vávr                      | PROV omezení Kr. cesta směrem do ul. Plynár | bez omezení               |
| 1        | E01.1    | DEF nový UB + doč. zachovat stávající UB  | odstávka D43, poté řad st. D43 opět do provozu | uzavřen východní JP | otevřeny oba JP                                   | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E01.2    | uložení východní části PE d500 1 m mimo hranu vozovky, PROV zalepeno                |  | uzavřen východní JP | otevřeny oba JP                                   | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E01.3    | provizorní obnova povrchů východního JP Polep                                       |  | uzavřen východní JP | otevřeny oba JP                                   | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E01.4    | otevření východního JP Polep  |  | otevřeny oba JP     | otevřeny oba JP                                   | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
| 2        | E02.1    | příprava NZPV1 (Polepská - Jeronýmova) + obnažení VP v úseku                        |  | otevřeny oba JP     | otevřeny oba JP                                   | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E02.2    | uzavření západního JP Polep   |  | uzavřen západní JP  | příjezd pouze z Jeron                             | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E02.3    | DOČ UB + doč. napojení na stáv. západní řad D43                                     | odstávka řadu v ul. Jeron, Kr. cesta           | uzavřen západní JP  | uzavření Jeronýmova X Kr. cesta                   | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E02.4    | DEF nový UB + def. potrubí min 1 m od krajnice                                      | odstávka řadu v ul. Polep                      | uzavřen západní JP  | uzavření Jeronýmova X Kr. cesta                   | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E02.5    | napojení a zprovoznění NZPV1, postupné PROVpřepojování přípojek                     | NZPV1  | uzavřen západní JP  | postupné uzavírání Kr. cesta                      | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | bez omezení               |
|          | E02.6    | STOKA JK: JK00 - JK01   | NZPV1  | uzavřen západní JP  | postupné uzavírání Kr. cesta                      | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | JK00 - JK01, čerp do JK00 |
|          | E02.7    | ukládání D43 a B7 vrozahu NZPV1   | NZPV1  | uzavřen západní JP  | postupné uzavírání Kr. cesta                      | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          | JK00 - JK01, čerp do JK00 |
|          | E02.8    | po osazení JK01 dokončení PROVpovrchů západního JP Polep + odstr. stáv.D43          | NZPV1  | otevřeny oba JP     | možný vjezd z Polep                               |   | čerpání do JK01           |
| 3        | E03.1    | POKR. ukládání D43 a B7 vrozahu NZPV1   | NZPV1  | otevřeny oba JP     | částečné omezení                                  |   | postupné přečerpávání     |
|          | E03.2    | po úsecích, přečerpávání mimo řešený úsek   | NZPV1  | otevřeny oba JP     | částečné omezení                                  |   | postupné přečerpávání     |
| 4        | E04.1    | osazení JK06 + úsek do JK1.00   | NZPV1  | otevřeny oba JP     | uzavření Jeron X Kr. cesta - slepá z Polep i Vávr |   | postupné přečerpávání     |
| 5        | E05.1    | příprava NZPV2 (Vávr - Jeron) + obnažení VP v úseku                                 | NZPV1  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
|          | E05.2    | úprava PROV UB + DEF. zprovoznění vých. řad D43 + zrušení PROV propoje na stáv. D43 | zprovoznění východního D43 a zrušení NZPV1     |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
|          | E05.3    | zprovoznění NZPV2 z D43.7   | záp. řad Kr. cesta + Vávr + pod Jasel          |                     | uzavřena Kr. cesta X Jeron                        |   |                           |
|          | E05.4    | DEF UB D43.12, 13 a 14  | NZPV2 + Vávr + pod Jasel                       |                     | uzavřena Kr. cesta X Jeron                        |   |                           |
|          | E05.5    | PROV napojení stáv. řadu do UB D43.16   | NZPV2 + Vávr + pod Jasel                       |                     | uzavřena Kr. cesta X Jeron                        |   |                           |
|          | E05.6    | zprovoznění řadu Vávr, pod Jasel  | NZPV2 + Vávr + pod Jasel                       |                     | uzavřena Kr. cesta X Jeron                        |   |                           |
| 6        | E06.1    | pokračování v úseku Jeron - Vávr + odstr. stáv. D43                                 |  |                     | uzavřena Kr. cesta X Jeron                        |   |                           |
|          | E06.2    | dokončení obnovy stoky do JK10  |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
|          | E06.3    | dokončení obnovy vodovodu do D43.12 + DEF UB D43.7                                  |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
|          | E06.4    | DEF zprovoznění řadu D43.0 - D43.14, osazení HP1                                    |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
|          | E06.5    | zrušení NZPV2   |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
| 7        | E07.1    | plánovaná odstávka zájmového úseku B7   | B7   |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
|          | E07.2    | napojení a zprovoznění B7   |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
| 8        | E08.1    | obnova úseku D43.14 - 16  |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
| 9        | E09.1    | obnova úseku JK1.00 - JK1.02  |  |                     | uzavírka Jeron                                    |   |                           |
| 10       | E10      | dokončení přepojování přípojek  |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
| 11       | E11      | postupné osazování obrub, UV, a výstavba nových vrstev PK                           |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
| 12       | E12      | dokončení obnovy povrchů Kr. cesta, Jeron, Vávr                                     |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |
| 13       | E13      | definitivní obnova povrchů Polep  |  | 1. JP.pak 2. JP     | částečné omezení                                  | Kr. cesta slepá (MŘÚ) z ul. Plynár          |                           |
| 14       | E14      | dokonč. práce, výsadba stromů, osazení DZ, revit zel. pásů ...                      |  |                     | částečné omezení                                  |   |                           |

| VYSVĚTLIVKY ZKRATEK |                                  |           |                     |
|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| PROV                | provizorní (dočasné)             | Kr. cesta | ul. Královská cesta |
| DEF                 | definitivní (finální)            | Jerno     | ul. Jeronýmova      |
| POKR                | pokračování                      | Polep     | ul. Polepská        |
| NZPV                | náhradní zásobování pitnou vodou | Vávr      | ul. Vávrova         |
| UB                  | uzlový bod                       | Jasel     | ul. Jaselská        |
| JP                  | jízdní pruh                      | Plynár    | ul. Plynárenská     |
| STÁV                | stávající                        | MŘÚ       | mimo řešený úsek    |
| VP                  | vodovodní přípojka               | MK        | místní komunikace   |