V RÁMCI REALIZACE I.ETAPY BYLO PROVEDENO:
- VÝMĚNA MÍCHADEL V SELEKTORECH M106, M107, M108
- OSAZENÍ MÍCHADLA DENITRIFIKACE M341
- OSAZENÍ ČERPADLA RECIRKULACE M343
- VÝMĚNA AERACE I.LINKY
- VÝMĚNA KYSLÍKOVÉ SONDY I.LINKY
- VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO MĚRNÉHO OBJEKTU S P4 A POTRUBÍ ODTOKU
- OSAZENÍ pH SONDY V ROZDĚLOVACÍM OBJEKTU
- ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, MAR A SŘTP

OSTATNÍ PRÁCE BUDOU DLE PŘEDPOKLADU REALIZOVÁNY V RÁMCI II.ETAPY.

POZNÁMKY:
TUČNĚ ZOBRAZENÉ – NOVÁ DODÁVKA

REVIZE	POPIS	DATUM	
6	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	30.6.2019	Ing. Šedivá
5			
4			
3			
2			
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	30.7.2018	Ing. Kuba, Ph.D.

VYPRACOVAL	Víchra	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Bc. Braun
PROJEKTANT	Bc. Braun	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	07/2018
OBJEDNATEL	Město Kolín			OKRES	
AKCE:	ČOV TPCA - PD techn.čištění OV			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7102-02-05
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	014094/18/1
ČÁST STAVBY:	Strojně – technologická část			SO/PS	PS01
PŘÍLOHA:	Technologické schéma			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.1.3 b/2