



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 1009/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 015/2020

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené [redacted]
Za objednatele je oprávněn
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Ing. Tomáš Sucháček
Spisová značka -
Sídlo Sbořisko 976, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupený Ing. Tomáš Sucháček
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Tomáš Sucháček
ve věcech technických Ing. Tomáš Sucháček
IČ 08105928
DIČ [redacted]
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky hdy86ca
Bankovní spojení Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10 117 21 Praha 1
Číslo účtu 2201620790/2010
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1009/2020 ze dne 29.10.2020 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2020 smlouvu o dílo č.1009/2020 jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo je ujednána doba plnění v následujícím znění:
 1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,

- *termín dokončení díla* – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 8 měsíců od uzavření této smlouvy** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

3. V průběhu projektování díla dle smlouvy o dílo byl objednateli předložen návrh na prodloužení vodovodního řadu, který budoucí vlastník infrastruktury a zástupce HZS připomínkoval. Byly požadovány zásadní úpravy z hlediska způsobu řešení zásobování požární vodou a činnosti spojené s rekolaudací stávající vodovodní přípojky pro ČOV na vodovodní řad s tím spojená úprava dimenze nově navrhovaného prodloužení vodovodu část sektoru G a sektor I. Tento nový způsob řešení si vyžádal navazující práce, které nebyly součástí původního zadání a jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla dle smlouvy o dílo. Tím vyvstala potřeba úpravy termínu dokončení a předání díla.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, který má nově následující znění:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení prací* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- *termín dokončení díla* – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 29.10.2021** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s vyznačením nabytí právní moci).

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

V Kolíně dne **25-05-2021**

Ve Valašských Kloboukách dne **1.6.2021**

