

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 957/2023

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **STRABAG a.s.**
Spisová značka B 7634 vedená u MS v Praze
Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupený [redacted]

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]

ve věcech technických [redacted]
IČ 60838744
DIČ CZ60838744
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 8yuchp8
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 112071233/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 957/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích – II. etapa“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- a) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace v ulici Kolínská,
- b) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace v ulici Plynářská,
- c) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace v ulici V Zahradách.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**změnový list**“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích:

- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s tímto dodatkem a změnovým listem.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši – **432.287,64 Kč** bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>3.741.902,61 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>785.799,55 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>	<i>4.527.702,16 Kč</i>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.11.2023, usnesení č. 2415/42/RM/2023.


V Kolíně dne

Mgr. Iveta
Mikšíková

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2023.11.14
12:34:06 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Benátkách n/J dne



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-FCFR - Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích – II. etapa				Nákladové středisko: FCFR	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 – Jinonice		IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích – II. etapa Kolínská 280 02 Kolín	
Za zhotovitele: Tel.: +420 222 868 111		e-mail: pr@strabag.com		Za objednatele: Tel. / e-mail:	

Popis: Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích – II. etapa

OBJEKT: Import			Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		ulice Plynářská - 2.etapa					
1.1.		Zemní práce					
1.1.02	113154364	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou (ZBV 1)	1	m ²	274,300	53,43	14.655,85
1.1.	Celkem	Zemní práce					14.655,85
1.2.		Komunikace					
1.2.2	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm (ZBV 1)	1	m ²	274,300	314,74	86.333,18
1.2.3	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ² (ZBV 1)	1	m ²	274,300	15,61	4.281,82
1.2.4	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ² (ZBV 1)	1	m ²	274,300	13,74	3.768,88
1.2.5	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm (ZBV 1)	1	m ²	274,300	237,12	65.042,02
1.2.	Celkem	Komunikace					159.425,90
1.3.		Trubní vedení					
1.3.1	890311851R	Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m ³ ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací (ZBV 1)	1	m ³	-1,000	6.475,83	-6.475,83
1.3.2	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Komplet cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnáv (ZBV 1)	1	kus	-1,000	11.647,18	-11.647,18
1.3.	Celkem	Trubní vedení					-18.123,01
1.4.		Ostatní konstrukce a práce					
1.4.1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z be (ZBV 1)	1	m	-175,000	501,70	-87.797,50
1.4.2	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm (ZBV 1)	1	m	-180,640	139,07	-25.121,60

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: Import			Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolí..				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.3	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (ZBV 1)	1	m	-29,000	777,92	-22.559,68
1.4.4	58380220	krajiník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm (ZBV 1)	1	m	-5,100	960,89	-4.900,54
1.4.5	919112212	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm (ZBV 1)	1	m	-536,000	46,59	-24.972,24
1.4.6	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky (ZBV 1)	1	m	-536,000	64,06	-34.336,16
1.4.7	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. do 50 mm (ZBV 1)	1	m	-1.092,000	29,70	-32.432,40
1.4.8	919735111	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm (ZBV 1)	1	m	-1.092,000	29,70	-32.432,40
1.4.9	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu (ZBV 1)	1	m2	274,300	8,10	2.221,83
1.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					-262.330,69
1.6.		Přesun sutě					
1.6.1	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km (ZBV 1)	1	t	80,960	26,10	2.113,06
1.6.2	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (ZBV 1)	1	t	161,920	13,05	2.113,06
1.6.	Celkem	Přesun sutě					4.226,12
1.	Celkem	ulice Plynářská - 2.etapa					-102.145,83
2.		ulice Kolínská - 2.etapa					
2.1.		Zemní práce					
2.1.03	113154364R	Frézování živiněho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou (ZBV 1)	1	m2	14,700	55,32	813,20
2.1.10	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 (ZBV 1)	1	m2	-250,000	29,70	-7.425,00
2.1.11	005724100	osivo směs travní parková (ZBV 1)	1	kg	-12,500	174,71	-2.183,88
2.1.	Celkem	Zemní práce					-8.795,68
2.2.		Komunikace					

OBJEKT: Import			Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolí..				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.2.1	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40-50 mm (ZBV 1)	1	m2	14,700	206,79	3.039,81
2.2.2	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 (ZBV 1)	1	m2	14,700	15,61	229,47
2.2.3	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 (ZBV 1)	1	m2	14,700	13,74	201,98
2.2.4	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm (ZBV 1)	1	m2	14,700	237,05	3.484,64
2.2.	Celkem	Komunikace					6.955,90
2.4.		Ostatní konstrukce a práce					
2.4.1	919112212	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm (ZBV 1)	1	m	-38,000	46,59	-1.770,42
2.4.2	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky (ZBV 1)	1	m	-38,000	64,06	-2.434,28
2.4.3	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. do 50 mm (ZBV 1)	1	m	-52,000	29,70	-1.544,40
2.4.4	919735111	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm (ZBV 1)	1	m	-52,000	29,70	-1.544,40
2.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					-7.293,50
2.	Celkem	ulice Kolínská - 2.etapa					-9.133,28
3.		V Zahradách					
3.1.		Zemní práce					
3.1.03	113154364	Frézování živiněho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou (ZBV 1)	1	m2	2,600	63,34	164,68
3.1.04	113201112	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých (ZBV 1)	1	m	-32,000	51,54	-1.649,28
3.1.05	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých (ZBV 1)	1	m	-180,000	51,54	-9.277,20
3.1.09	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 (ZBV 1)	1	m2	-250,000	29,70	-7.425,00
3.1.10	005724100	osivo směs travní parková (ZBV 1)	1	kg	-12,500	174,71	-2.183,88
3.1.	Celkem	Zemní práce					-20.370,68

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: Import			Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolí..				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.2.		Komunikace					
3.2.1	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm (ZBV 1)	1	m2	-655,000	41,83	-27.398,65
3.2.2	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm (ZBV 1)	1	m2	-100,000	304,42	-30.442,00
3.2.4	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 (ZBV 1)	1	m2	2,600	15,61	40,59
3.2.5	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 (ZBV 1)	1	m2	2,600	13,74	35,72
3.2.6	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm (ZBV 1)	1	m2	2,600	314,95	818,87
3.2.	Celkem	Komunikace					-56.945,47
3.4.		Ostatní konstrukce a práce					
3.4.1	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z bet (ZBV 1)	1	m	-219,000	501,70	-109.872,30
3.4.2	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm (ZBV 1)	1	m	-40,800	133,94	-5.464,75
3.4.3	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm (ZBV 1)	1	m	-19,000	139,07	-2.642,33
3.4.4	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm (ZBV 1)	1	m	-160,000	110,65	-17.704,00
3.4.5	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm (ZBV 1)	1	m	-485,000	46,59	-22.596,15
3.4.6	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky (ZBV 1)	1	m	-485,000	52,41	-25.418,85
3.4.7	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm (ZBV 1)	1	m	-1.010,000	29,70	-29.997,00
3.4.8	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm (ZBV 1)	1	m	-1.010,000	29,70	-29.997,00
3.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					-243.692,38
3.	Celkem	V Zahradách					-321.008,53

Celkem smluvní dodatky	-432.287,64 CZK
Částka DPH 21%	-90.780,40 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-523.068,04 CZK

ZA 701

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



v KOLÍNE
Místo

31. 10. 2023
Datum



podpis

