

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00662/2023**  
č. smlouvy zhotovitele: **23014**  
č. dodatku č. 2 objednatele: **00207/2024**

**Objednatel** **Město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města  
ve věcech technických [REDACTED]  
IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **CE-DA servis s.r.o.**  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,  
vložce 277678  
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek  
Zastoupený [REDACTED]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [REDACTED]  
ve věcech technických [REDACTED]  
IČO 06184502  
DIČ CZ06184502  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky w7ykhgw  
Bankovní spojení ČSOB a.s.  
Číslo účtu 295980340/0300  
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2023**  
(dále jen „dodatek č. 2“)

### I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00662/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení**“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

## II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (dále jen ZL 2, ZL 3, ZL 4 a ZL 5), které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.

## III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsaných technickým dozorem investora na Změnovém listu č. 5. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- **Termín řádného provedení celého díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 41 týdnů a 4 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. smlouvy o dílo)**

## IV. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 3.773.627,22 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 17.060.890,67 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 3.582.787,05 Kč  |
| cena celkem včetně DPH               | 20.643.677,71 Kč |
| Cena dle Dodatku č 1:                |                  |
| Cena bez DPH                         | 17.971.969,36 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 3.774.113,57 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 21.746.082,93 Kč |
| Cena dle Dodatku č 2:                |                  |
| Cena bez DPH                         | 21.745.596,58 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 4.566.575,28 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 26.312.171,86 Kč |

## V. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- ZL 2
- ZL 3
- ZL 4
- ZL 5


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19. 2. 2024, usnesení č. 3075/52/RM/2024.

Mgr.  
Michael  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Mgr. Michael  
Kašpar  
Datum: 2024.02.21  
12:17:27 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



|  |  |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| <b>Změnový list č.</b>   | <b>2</b>   | Smlouva č.:                           | 00662/2023               | Datum:                      | 02.02.2024                     |                      |  |
| Název akce:  | <b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b> |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
| Objednatel   | Město Kolín  | Zhotovitel:                           | CE-DA servis s.r.o.      |                             |                                |                      |  |
| IČ:  | 00235440   | IČ:                                   | 06184502                 |                             |                                |                      |  |
| Vystavil:  | ARCHA inženýrská agentura a.s.   | Jméno:                                |                          |                             |                                |                      |  |
| Přílohy, odkazy  | Fotodokumentace  |                                       | Počet foto:              |                             |                                |                      |  |
|  | Zápis v SD   |                                       | Počet listů:             |                             |                                |                      |  |
|  | Rozpočet   | ano                                   | Počet listů:             | 2                           |                                |                      |  |
|  | Zápis z KD   | ano                                   | Číslo KD:                |                             |                                |                      |  |
|  | Nákres   |                                       | Počet listů:             |                             |                                |                      |  |
|  | Ostatní  |                                       | Počet listů:             |                             |                                |                      |  |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:  |  |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
| Předmět, popis a odůvodnění změny: Dodatečné stavební práce - požavek investora  |  |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
| Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce:   |  |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
| - výměna dvou kusů stávajícího veřejného osvětlení v rámci stavebních úprav nad rámec původního zadání   |  |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
| Důvod změny:   | Požadavek<br>objednatele<br>/provozovatele   | Chyba PD                              | Chyba výkazu<br>výměr    | Změna<br>předpisů           | Nepředvídatel-<br>né okolnosti | Chyba<br>zhotovitele | Jiné okolnosti   |
| Důvod změny dle § 222 ZZVZ   |  |                                       | dle odst. (4)            | dle odst. (5)               | dle odst. (6)                  | dle odst. (7)        | <b>Celková<br/>změna ceny<br/>díla dle<br/>změnového<br/>listu</b> |
| Popis změny  |  |                                       | Změny díla,<br>materiálu | Dodatečné<br>stavební práce | Nepředvídatel-<br>né změny     | Záměna položek       |  |
| Cena víceprací (+) bez DPH   |  |                                       | 125 042,16               |                             |                                |                      |  |
| Cena méněprací (-) bez DPH   |  |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
| Změna ceny díla bez DPH celkem   |  |                                       | 125 042,16               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                 |  |
| <b>Změna termínu dokončení díla:</b>   |  | Bez dopadu do termínu dokončení díla. |                          |                             |                                |                      |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |                                       |                          |                             |                                |                      |  |
| Stanovisko technického dozoru investora:   |  |                                       |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |
| Stanovisko projektanta stavby  |  |                                       |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |
| Zmocněnec zhotovitele:   |  |                                       |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |
| Zmocněnec objednatele:   |  |                                       |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

**Objekt:** 03 - SO 03 Veřejné osvětlení - VCP - doplnění 2 světelných bodů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## Náklady VCP celkem

**125 042,16**

### D D1

#### Zemní práce

**45 662,16**

|    |   |       |  |    |        |          |           |
|----|---|-------|--|----|--------|----------|-----------|
| 1  | K | Pol22 | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu                       | m  | 30,000 | 25,00    | 750,00    |
| 8  | K | Pol29 | Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4       | ks | 2,000  | 950,00   | 1 900,00  |
| 9  | K | Pol30 | Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu | ks | 2,000  | 4 250,00 | 8 500,00  |
| 10 | K | Pol31 | Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50                          | m  | 50,000 | 65,00    | 3 250,00  |
| 11 | K | Pol32 | Zához stožárové jámy   | ks | 2,000  | 155,00   | 310,00    |
| 12 | K | Pol33 | Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO                              | m  | 30,000 | 375,00   | 11 250,00 |
| 13 | K | Pol34 | Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5           | m  | 30,000 | 325,00   | 9 750,00  |
| 14 | K | Pol35 | Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5           | m  | 30,000 | 125,00   | 3 750,00  |
| 15 | K | Pol36 | Kabelové lože z písku tl. 10 cm  | m  | 30,000 | 85,00    | 2 550,00  |
| 16 | K | Pol37 | Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm                               | m  | 30,000 | 30,00    | 900,00    |
| 17 | K | Pol38 | Naložení a odvoz zeminy do 1 km  | m3 | 2,128  | 95,00    | 202,16    |
| 25 | K | Pol46 | Zaměření kabelové trasy  | m  | 30,000 | 35,00    | 1 050,00  |
| 26 | K | Pol47 | Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě      | ks | 1,000  | 1 500,00 | 1 500,00  |

### D D2

#### Kabely a vodiče

**15 000,00**

|    |   |       |   |    |        |        |          |
|----|---|-------|---|----|--------|--------|----------|
| 27 | K | Pol48 | Vodič FeZn prům 10 mm v zemi                      | m  | 30,000 | 90,00  | 2 700,00 |
| 30 | K | Pol63 | Trubka HDPE 40                                    | m  | 30,000 | 75,00  | 2 250,00 |
| 31 | K | Pol51 | Kabel CYKY-O 4x16 mm2                             | m  | 30,000 | 283,00 | 8 490,00 |
| 32 | K | Pol52 | Ukončení kabelu záklopkou nebo páskou do 4x16 mm2 | ks | 6,000  | 260,00 | 1 560,00 |

### D D3

#### Svítilna a stožáry

**60 380,00**

|    |   |       |   |     |        |           |           |
|----|---|-------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 33 | K | Pol64 | svítidlo optika 5118 24 LG Innotek 3535 Gen4 700mA WW 355722 Flat Glass Extra Clear Smooth, včetně držáku | ks  | 2,000  | 10 290,00 | 20 580,00 |
| 35 | K | Pol55 | Stožár vč. žározinkové úpravy, (výška nadzemní části 8m)  | ks  | 2,000  | 16 395,00 | 32 790,00 |
| 36 | K | Pol56 | Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2   | m   | 30,000 | 45,00     | 1 350,00  |
| 37 | K | Pol57 | Stožárová elektrovýzbroj  | ks  | 2,000  | 1 250,00  | 2 500,00  |
| 38 | K | Pol58 | výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě   | kpl | 1,000  | 1 750,00  | 1 750,00  |
| 39 | K | Pol59 | revize  | kpl | 1,000  | 1 410,00  | 1 410,00  |

### D D4

#### Ostatní práce

**4 000,00**

|    |   |       |                         |     |       |          |          |
|----|---|-------|-------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 40 | K | Pol60 | Demontáž stávajícího VO | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|----|---|-------|-------------------------|-----|-------|----------|----------|

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 03 - SO 03 Veřejné osvětlení - VCP - doplnění 2 světelných bodů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 41 | K   | Pol61       | Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu | kpl | 1,000           | 1 500,00        | 1 500,00    |
| 42 | K   | Pol62       | pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel                               | ks  | 4,000           | 250,00          | 1 000,00    |

|   |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| <b>Změnový list č.</b>  | <b>3</b>   | Smlouva č.:                           | 00662/2023                  | Datum:                     | 02.02.2024                     |  |                |
| Název akce:   | <b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b> |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| Objednatel  | Město Kolín  | Zhotovitel:                           | CE-DA servis s.r.o.         |                            |                                |  |                |
| IČ:   | 00235440   | IČ:                                   | 06184502                    |                            |                                |  |                |
| Vystavil:   | ARCHA inženýrská agentura a.s.   | Jméno:                                | Michael Havránek            |                            |                                |  |                |
| Přílohy, odkazy   | Fotodokumentace  |                                       |                             | Počet foto:                |                                |  |                |
|   | Zápis v SD   |                                       |                             | Počet listů:               |                                |  |                |
|   | Rozpočet   | ano                                   |                             | Počet listů:               | 3                              |  |                |
|   | Zápis z KD   | ano                                   |                             | Číslo KD:                  |                                |  |                |
|   | Nákres   |                                       |                             | Počet listů:               |                                |  |                |
|   | Ostatní  |                                       |                             | Počet listů:               |                                |  |                |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:   |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| Předmět, popis a odůvodnění změny: Kanalizační přípojky   |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| Změnový list řeší dodatečně stavební práce požadované navazující na náleзовé situace. Při provádění kanalizačních přípojek bylo nutné individuální řešení napojení za revizní šachtou na stávající rozvody. Dále změnový list řeší sanaci a likvidaci stávajících betonových jímek. |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| Jedná se zejména o následující více práce:  |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| - napojení stávajících vývodů z RD a myčky na nově vybudovanou stokovou síť   |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| - sanace a likvidace stávajících kanalizačních jímek  |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| Důvod změny:  | Požadavek<br>objednatel<br>/provozovatele  | Chyba PD                              | Chyba výkazu<br>výměr       | Změna<br>předpisů          | Nepředvídatel-<br>né okolnosti | Chyba<br>zhotovitele   | Jiné okolnosti |
| Důvod změny dle § 222 ZZVZ  |  | dle odst. (4)                         | dle odst. (5)               | dle odst. (6)              | dle odst. (7)                  | <b>Celková<br/>změna ceny<br/>díla dle<br/>změnového<br/>listu</b> |                |
| Popis změny   |  | Změny díla,<br>materiálu              | Dodatečné<br>stavební práce | Nepředvídatel-<br>né změny | Záměna položek                 |  |                |
| Cena víceprací (+) bez DPH  |  |                                       | 539 672,28                  |                            |                                |  |                |
| Cena méněprací (-) bez DPH  |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| Změna ceny díla bez DPH celkem  |  | 0,00                                  | 539 672,28                  | 0,00                       | 0,00                           |  |                |
| <b>Změna termínu dokončení díla:</b>  |  | Bez dopadu do termínu dokončení díla. |                             |                            |                                |  |                |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
| Stanovisko technického dozoru investora:  |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
|   |  | Datum, podpis                         |                             |                            |                                |  |                |
| Stanovisko projektanta stavby   |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
|   |  | Datum, podpis                         |                             |                            |                                |  |                |
| Zmocněnec zhotovitele:  |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
|   |  | Datum, podpis                         |                             |                            |                                |  |                |
| Zmocněnec objednatel:   |  |                                       |                             |                            |                                |  |                |
|   |  | Datum, podpis                         |                             |                            |                                |  |                |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.2 - napojení přípojek k RD a myčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**539 672,28**

### 1

### Zemní práce

**203 791,68**

|   |     |           |   |    |        |          |            |
|---|-----|-----------|---|----|--------|----------|------------|
| 1 | 001 | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  | m3 | 17,280 | 594,00   | 10 264,32  |
| 2 | 001 | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně   | m3 | 69,120 | 1 640,00 | 113 356,80 |
| 3 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 43,200 | 282,00   | 12 182,40  |

*obsyp+lože"*

|   |     |           |  |    |        |        |           |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 4 | 001 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                 | m3 | 43,200 | 53,00  | 2 289,60  |
| 5 | 001 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 43,200 | 20,00  | 864,00    |
| 6 | 001 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t  | 86,400 | 306,00 | 26 438,40 |
| 7 | 001 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                            | m3 | 25,920 | 156,00 | 4 043,52  |

*"Rýha-(obsyp+lože)"*

|   |     |           |   |    |        |        |          |
|---|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 8 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 34,560 | 228,00 | 7 879,68 |
|---|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|

*Trubní vedení přípojek v celkové dl.: 72 x 0,6 x 0,8 = 34,56m3*

|   |     |          |                        |   |        |        |           |
|---|-----|----------|------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 9 | 583 | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 69,120 | 383,00 | 26 472,96 |
|---|-----|----------|------------------------|---|--------|--------|-----------|

### 4

### Vodorovné konstrukce

**5 918,40**

|    |     |           |   |    |       |        |          |
|----|-----|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 10 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 8,640 | 685,00 | 5 918,40 |
|----|-----|-----------|---|----|-------|--------|----------|

*Trubní vedení přípojek v celkové dl.: 72 x 0,15 x 0,8 = 8,64m3*

### 8

### Trubní vedení

**329 962,20**

|    |   |           |   |   |        |        |           |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 11 | K | 871260310 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 | m | 1,000  | 94,00  | 94,00     |
| 12 | M | 28611113  | trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4  | m | 1,000  | 173,00 | 173,00    |
| 13 | K | 871270310 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 | m | 7,500  | 101,00 | 757,50    |
| 14 | M | 28611117  | trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4   | m | 2,500  | 222,00 | 555,00    |
| 15 | M | 28611126  | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4  | m | 5,000  | 206,00 | 1 030,00  |
| 16 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 12,500 | 169,00 | 2 112,50  |
| 17 | M | 28611130  | trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4   | m | 1,500  | 352,00 | 528,00    |
| 18 | M | 28611131  | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4  | m | 11,000 | 318,00 | 3 498,00  |
| 19 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 31,000 | 178,00 | 5 518,00  |
| 20 | M | 28611135  | trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4   | m | 2,000  | 561,00 | 1 122,00  |
| 21 | M | 28611136  | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4  | m | 29,000 | 464,00 | 13 456,00 |
| 22 | K | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 2,000  | 182,00 | 364,00    |
| 23 | M | 28611140  | trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4  | m | 2,000  | 781,00 | 1 562,00  |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.2 - napojení přípojek k RD a myčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2   | 3           | 4   | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 24 | K   | 871373121   | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 | m  | 18,000          | 190,00          | 3 420,00    |
| 25 | M   | 28611143    | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4  | m  | 18,000          | 1 200,00        | 21 600,00   |
| 26 | K   | 877260310   | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100    | ks | 2,000           | 230,00          | 460,00      |
| 27 | K   | 877260330   | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100   | ks | 1,000           | 230,00          | 230,00      |
| 28 | M   | 28615612    | koleno kanalizace PP KG DN 110/45°  | ks | 1,000           | 49,40           | 49,40       |
| 29 | M   | 28615681    | koleno kanalizace PP KG DN 110/30°  | ks | 1,000           | 47,40           | 47,40       |
| 30 | M   | 28654473    | přesuvka kanalizační PP KG DN 110   | ks | 1,000           | 109,00          | 109,00      |
| 31 | K   | 877270310   | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125    | ks | 4,000           | 249,00          | 996,00      |
| 32 | M   | 28615613    | koleno kanalizace PP KG DN 125/45°  | ks | 1,000           | 141,00          | 141,00      |
| 33 | M   | 28615682    | koleno kanalizace PP KG DN 125/30°  | ks | 3,000           | 125,00          | 375,00      |
| 34 | K   | 877310310   | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150    | ks | 20,000          | 273,00          | 5 460,00    |
| 35 | K   | 877310330   | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150   | ks | 2,000           | 273,00          | 546,00      |
| 36 | M   | 28617320    | koleno kanalizace PP KG DN 160x15°  | ks | 6,000           | 261,00          | 1 566,00    |
| 37 | M   | 28617329    | koleno kanalizace PP KG DN 160x30°  | ks | 7,000           | 296,00          | 2 072,00    |
| 38 | M   | 28617338    | koleno kanalizace PP KG DN 160x45°  | ks | 7,000           | 321,00          | 2 247,00    |
| 39 | M   | 28612243    | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160   | ks | 2,000           | 426,00          | 852,00      |
| 40 | K   | 877350310   | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200    | ks | 108,000         | 297,00          | 32 076,00   |
| 41 | K   | 877350320   | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200  | ks | 28,000          | 493,00          | 13 804,00   |
| 42 | K   | 877350330   | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200   | ks | 35,000          | 297,00          | 10 395,00   |
| 43 | M   | 28617321    | koleno kanalizace PP KG DN 200x15°  | ks | 45,000          | 475,00          | 21 375,00   |
| 44 | M   | 28617330    | koleno kanalizace PP KG DN 200x30°  | ks | 23,000          | 487,00          | 11 201,00   |
| 45 | M   | 28617339    | koleno kanalizace PP KG DN 200x45°  | ks | 40,000          | 486,00          | 19 440,00   |
| 46 | M   | 28611394    | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°  | ks | 2,000           | 627,00          | 1 254,00    |
| 47 | M   | 28611432    | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°  | ks | 1,000           | 564,00          | 564,00      |
| 48 | M   | 28611918    | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°  | ks | 2,000           | 502,00          | 1 004,00    |
| 49 | M   | 28611530    | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200  | ks | 3,000           | 1 420,00        | 4 260,00    |
| 50 | M   | 28611590    | zátko kanalizace plastové KG DN 200   | ks | 12,000          | 117,00          | 1 404,00    |
| 51 | M   | 28617430    | redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 200/150   | ks | 8,000           | 1 350,00        | 10 800,00   |
| 52 | M   | 28612244    | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200   | ks | 35,000          | 583,00          | 20 405,00   |
| 53 | K   | 877360320   | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250  | ks | 9,000           | 546,00          | 4 914,00    |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.2 - napojení přípojek k RD a myčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2   | 3           | 4   | 5   | 6               | 7               | 8           |
| 54 | K   | 877360330   | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250   | ks  | 5,000           | 331,00          | 1 655,00    |
| 55 | M   | 28611532    | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 250  | ks  | 5,000           | 2 900,00        | 14 500,00   |
| 56 | M   | 28617431    | redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 250/200   | ks  | 4,000           | 1 370,00        | 5 480,00    |
| 57 | M   | 28612245    | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250   | ks  | 5,000           | 1 110,00        | 5 550,00    |
| 58 | K   | 877370320   | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300  | kus | 4,000           | 747,00          | 2 988,00    |
| 59 | K   | 877370330   | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300   | kus | 1,000           | 485,00          | 485,00      |
| 60 | M   | 28611442    | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°  | ks  | 2,000           | 2 890,00        | 5 780,00    |
| 61 | M   | 28611534    | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315  | ks  | 1,000           | 4 650,00        | 4 650,00    |
| 62 | M   | 28611594    | zátka kanalizace plastové KG DN 300   | ks  | 1,000           | 747,00          | 747,00      |
| 63 | M   | 28612246    | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315   | ks  | 1,000           | 1 700,00        | 1 700,00    |
| 64 | K   | 877390330   | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400   | kus | 2,000           | 699,00          | 1 398,00    |
| 65 | M   | 28617433    | redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 400/300   | ks  | 1,000           | 6 530,00        | 6 530,00    |
| 66 | M   | 28612247    | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 400   | ks  | 1,000           | 3 960,00        | 3 960,00    |
| 67 | K   | 894812205   | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné                                  | kus | 2,000           | 4 280,00        | 8 560,00    |
| 68 | K   | 894812033   | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 2,000           | 1 780,00        | 3 560,00    |
| 69 | K   | 894812041   | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury              | kus | 2,000           | 91,20           | 182,40      |
| 70 | K   | 894812062   | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125  | kus | 2,000           | 4 120,00        | 8 240,00    |
| 71 | K   | 899104112   | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600             | kus | 2,000           | 950,00          | 1 900,00    |
| 72 | M   | 286619360   | poklop litinový DN600 D400  | kus | 2,000           | 4 750,00        | 9 500,00    |
| 73 | K   | 899401112   | Osazení poklopů litinových šoupátkových   | kus | 7,000           | 1 540,00        | 10 780,00   |
| 74 | M   | 42291352    | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                    | kus | 7,000           | 1 140,00        | 7 980,00    |

**Celkem**

**539 672,28**

|  |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|
| <b>Změnový list č.</b>   | <b>4</b>   | Smlouva č.:                           | 00662/2023               | Datum:                      | 02.02.2024                     |   |  |
| Název akce:  | <b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b> |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| Objednatel   | Město Kolín  | Zhotovitel:                           | CE-DA servis s.r.o.      |                             |                                |   |  |
| IČ:  | 00235440   | IČ:                                   | 06184502                 |                             |                                |   |  |
| Vystavil:  | ARCHA inženýrská agentura a.s.   | Jméno:                                | Michael Havránek         |                             |                                |   |  |
| Přílohy, odkazy  | Fotodokumentace  |                                       |                          | Počet foto:                 |                                |   |  |
|  | Zápis v SD   |                                       |                          | Počet listů:                |                                |   |  |
|  | Rozpočet   | ano                                   |                          | Počet listů:                | 2                              |   |  |
|  | Zápis z KD   | ano                                   |                          | Číslo KD:                   |                                |   |  |
|  | Nákres   |                                       |                          | Počet listů:                |                                |   |  |
|  | Ostatní  |                                       |                          | Počet listů:                |                                |   |  |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:  |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| Předmět, popis a odůvodnění změny: Komunikace - chyba výkazu výměř   |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| Změnový list řeší dodatečné stavební práce navazující na chybu výkazu výměř, který v řešených položkách nezohledňuje celý rozsah stavby.   |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| Jedná se zejména o následující více práce:   |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| - doplnění výkazu výměř o celkový předpokládaný rozsah prací na konstrukčních vrstvách vozovky, včetně likvidace konstrukce původní vozovky  |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| Důvod změny:   | Požadavek<br>objednatel<br>/provozovatele  | Chyba PD                              | Chyba výkazu<br>výměr    | Změna<br>předpisů           | Nepředvídatel-<br>né okolnosti | Chyba<br>zhotovitele  | Jiné okolnosti   |
| Důvod změny dle § 222 ZZVZ   |  |                                       | dle odst. (4)            | dle odst. (5)               | dle odst. (6)                  | dle odst. (7)   |  |
| Popis změny  |  |                                       | Změny díla,<br>materiálu | Dodatečné<br>stavební práce | Nepředvída-<br>telné změny     | Záměna položek  | <b>Celková<br/>změna ceny<br/>díla dle<br/>změnového<br/>listu</b> |
| Cena víceprací (+) bez DPH   |  |                                       |                          | 2 342 520,82                |                                |   |  |
| Cena méněprací (-) bez DPH   |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| Změna ceny díla bez DPH celkem   |  |                                       | 0,00                     | 2 342 520,82                | 0,00                           | 0,00  | <b>2 342 520,82</b>  |
| <b>Změna termínu dokončení díla:</b>   |  | Bez dopadu do termínu dokončení díla. |                          |                             |                                |   |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |                                       |                          |                             |                                |   |  |
| Stanovisko technického dozoru investora:   |  |                                       |                          |                             | Datum, podpis                  |  |  |
| Stanovisko projektanta stavby  |  |                                       |                          |                             | Datum, podpis                  |   |  |
| Zmocněnec zhotovitele:   |  |                                       |                          |                             | Datum, podpis                  |   |  |
| Zmocněnec objednatel:  |  |                                       |                          |                             | Datum, podpis                  |   |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce - výměra živičných ploch (chyba PD)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č.           | KCN | Kód položky | Popis  | MJ                  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------------|-----|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV</b>   |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>   | <b>2 342 520,82</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>     |     |             | <b>Zemní práce</b>   | <b>355 008,50</b>   |                 |                 |             |
| 1 SOD (+)    | K   | 113106361   | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2  | m2                  | 922,100         | 45,00           | 41 494,50   |
| VV           |     |             | 2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10   |                     |                 |                 |             |
| 5 SOD (+)    | K   | 113107323   | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2  | m2                  | 922,100         | 63,00           | 58 092,30   |
| VV           |     |             | 2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10   |                     |                 |                 |             |
| 6 SOD (+)    | K   | 113107331   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2  | m2                  | 922,100         | 145,00          | 133 704,50  |
| VV           |     |             | 2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10   |                     |                 |                 |             |
| 7 SOD (+)    | K   | 113154114   | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase   | m2                  | 922,100         | 97,00           | 89 443,70   |
| VV           |     |             | 2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10   |                     |                 |                 |             |
| 10 SOD (+)   | 001 | 181951112   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně  | m2                  | 922,100         | 35,00           | 32 273,50   |
| VV           |     |             | 2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10   |                     |                 |                 |             |
| <b>5</b>     |     |             | <b>Komunikace pozemní</b>  | <b>1 381 305,80</b> |                 |                 |             |
| 13 SOD (+)   | K   | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm  | m2                  | 922,100         | 230,00          | 212 083,00  |
| VV           |     |             | 2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10   |                     |                 |                 |             |
| 15 SOD (+)   | K   | 567132112   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm   | m2                  | 922,100         | 428,00          | 394 658,80  |
| 16 SOD (+)   | K   | 573191111   | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2  | m2                  | 922,100         | 30,00           | 27 663,00   |
| 17 SOD (+)   | K   | 573211106   | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2  | m2                  | 922,100         | 26,00           | 23 974,60   |
| 18 SOD (+)   | K   | 577134131   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu   | m2                  | 922,100         | 327,00          | 301 526,70  |
| 19 SOD (+)   | K   | 577155132   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu   | m2                  | 922,100         | 457,00          | 421 399,70  |
| <b>D 997</b> |     |             | <b>Přesun sutě</b>   | <b>499 814,64</b>   |                 |                 |             |
| 46 SOD (+)   | K   | 997211521   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km  | t                   | 1 065,008       | 175,00          | 186 376,40  |
| 47 SOD (+)   | K   | 997211529   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot  | t                   | 1 065,008       | 13,00           | 13 845,10   |
| 48 SOD (+)   | K   | 997211612   | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t                   | 1 065,008       | 57,00           | 60 705,46   |
| 49 SOD (+)   | K   | 997221861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                              | t                   | 230,504         | 235,00          | 54 168,44   |
| 50 SOD (+)   | K   | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t                   | 617,818         | 185,00          | 114 296,29  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce - výměra živičných ploch (chyba PD)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 51 SOD (+) | K   | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 216,686         | 325,00          | 70 422,95         |
| <b>D</b>   |     | <b>998</b>  | <b>Přesun hmot</b>   |    |                 |                 | <b>106 391,88</b> |
| 53 SOD (+) | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným  | t  | 373,305         | 285,00          | 106 391,88        |

|   |  |             |                          |                             |                                |                      |  |
|---|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| <b>Změnový list č.</b>  | <b>5</b>   | Smlouva č.: | 00662/2023               | Datum:                      | 02.02.2024                     |                      |  |
| Název akce:   | <b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b> |             |                          |                             |                                |                      |  |
| Objednatel  | Město Kolín  | Zhotovitel: | CE-DA servis s.r.o.      |                             |                                |                      |  |
| IČ:   | 00235440   | IČ:         | 06184502                 |                             |                                |                      |  |
| Vystavil:   | ARCHA inženýrská agentura a.s.   | Jméno:      |                          |                             |                                |                      |  |
| Přílohy, odkazy   | Fotodokumentace  |             | Počet foto:              |                             |                                |                      |  |
|   | Zápis v SD   |             | Počet listů:             |                             |                                |                      |  |
|   | Rozpočet   | ano         | Počet listů:             | 3                           |                                |                      |  |
|   | Zápis z KD   | ano         | Číslo KD:                |                             |                                |                      |  |
|   | Nákres   |             | Počet listů:             |                             |                                |                      |  |
|   | Ostatní  |             | Počet listů:             |                             |                                |                      |  |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:   |  |             |                          |                             |                                |                      |  |
| Předmět, popis a odůvodnění změny: Komunikace - náleзовé situace, dodatečné práce   |  |             |                          |                             |                                |                      |  |
| Změnový list řeší dodatečné stavební práce navazující na náleзовé situace a požadavky investora.  |  |             |                          |                             |                                |                      |  |
| Jedná se zejména o následující více a méně práce:   |  |             |                          |                             |                                |                      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- sanace zemní pláně na základě provedených zkoušek</li> <li>- změna materiálového provedení zpevněných ploch chodníku vč. prvků pro nevidomé</li> <li>- zahrnutí stávající autobusové zastávky do změny materiálového provedení zpevněných ploch chodníků</li> <li>- změna rovných obrubových prvků na prvky v poloměrech dle místa využití (křižovatky) v souladu s TP</li> <li>- změna rozsahu provádění obnovy vozovky dle skutečného zásahu do komunikací realizací kanalizace</li> </ul> |  |             |                          |                             |                                |                      |  |
| Důvod změny:  | Požadavek<br>objednatele<br>/provozovatele   | Chyba PD    | Chyba výkazu<br>výměr    | Změna předpisů              | Nepředvídatel-<br>né okolnosti | Chyba<br>zhotovitele | Jiné okolnosti   |
| Důvod změny dle § 222 ZZVZ  |  |             | dle odst. (4)            | dle odst. (5)               | dle odst. (6)                  | dle odst. (7)        | <b>Celková<br/>změna ceny<br/>díla dle<br/>změnového<br/>listu</b> |
| Popis změny   |  |             | Změny díla,<br>materiálu | Dodatečné stavební<br>práce | Nepředvída-<br>telné změny     | Záměna položek       |  |
| Cena víceprací (+) bez DPH  |  |             |                          | 4 457 071,96                |                                |                      |  |
| Cena méněprací (-) bez DPH  |  |             |                          | -3 690 680,00               |                                |                      |  |
| Změna ceny díla bez DPH celkem  |  |             | 0,00                     | 766 391,96                  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| <b>Změna termínu dokončení díla:</b>  | Dopad  |             |                          |                             |                                |                      |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  |  |             |                          |                             |                                |                      |  |
| Stanovisko technického dozoru investora:  |  |             |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |
| Stanovisko projektanta stavby   |  |             |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |
| Zmocněnec zhotovitele:  |  |             |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |
| Zmocněnec objednatele:  |  |             |                          | Datum, podpis               |                                |                      |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce (sanace a výměra živichých ploch), záměna a doplnění dlažby, doplnění obloukových obrub a méněpráce (betonové obrubníky)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis  | MJ                | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>   | <b>766 391,96</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>   |     |             | <b>Zemní práce</b>   | <b>659 475,14</b> |                 |                 |             |
| 1 SOD (+)  | K   | 113106361   | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2                | m2                | 342,000         | 45,00           | 15 390,00   |
| VV         |     |             | 269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")+73(zastávka, chodník)                                  |                   |                 |                 |             |
| 5 SOD (+)  | K   | 113107323   | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2                              | m2                | 342,000         | 63,00           | 21 546,00   |
| VV         |     |             | 269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")+73(zastávka, chodník)                                  |                   |                 |                 |             |
| 6 SOD (+)  | K   | 113107331   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2                                | m2                | 269,000         | 145,00          | 39 005,00   |
| VV         |     |             | 269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")  |                   |                 |                 |             |
| 7 SOD (+)  | K   | 113154114   | Frézování živichého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                             | m2                | 269,000         | 97,00           | 26 093,00   |
| VV         |     |             | 269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")  |                   |                 |                 |             |
| 9 SOD (+)  | K   | 113204111   | Vytrhání obrub záhonových  | m                 | 48,500          | 53,00           | 2 570,50    |
|            |     |             | 48,5(zastávka, chodník)  |                   |                 |                 |             |
| 1 001      |     | 122252204   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3                | 488,220         | 145,00          | 70 791,90   |
|            |     |             | 2172,1 (geodet) *0,2 = 434,42m3 + zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky" 269*0,2 = 488,22m3         |                   |                 |                 |             |
| 2 001      |     | 162751117   | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3      | m3                | 488,220         | 282,00          | 137 678,04  |
|            |     |             | odkopávky  |                   |                 |                 |             |
| 3 001      |     | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                     | m3                | 488,220         | 53,00           | 25 875,66   |
| 4 001      |     | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3                | 488,220         | 20,00           | 9 764,40    |
| 5 001      |     | 171201231   | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                     | t                 | 976,440         | 306,00          | 298 790,64  |
| 10 SOD (+) | 001 | 181951112   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně                                | m2                | 342,000         | 35,00           | 11 970,00   |
|            |     |             | 269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")+73(zastávka, chodník)                                  |                   |                 |                 |             |
| <b>5</b>   |     |             | <b>Komunikace pozemní</b>  | <b>206 942,80</b> |                 |                 |             |
| 7          | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm  | m2                | 2 361,100       | 230,00          | 543 053,00  |
|            |     |             | "sanace pod živichou komunikací se zvýšením rozsahu a zarovněním plochy živice "do křižovatky"2361,1m2"        |                   |                 |                 |             |
| 11 SOD (+) | K   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm  | m2                | 73,000          | 173,00          | 12 629,00   |
|            |     |             | 73(zastávka, chodník)  |                   |                 |                 |             |
| 13 SOD (+) | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm  | m2                | 269,000         | 230,00          | 61 870,00   |
|            |     |             | 269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")  |                   |                 |                 |             |
| 15 SOD (+) | K   | 567132112   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm   | m2                | 269,000         | 428,00          | 115 132,00  |
| 16 SOD (+) | K   | 573191111   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2  | m2                | 269,000         | 30,00           | 8 070,00    |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

**Objekt:** 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce (sanace a výměra živičných ploch), záměna a doplnění dlažby, doplnění obloukových obrub a méněpráce (betonové obrubníky)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis  | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem   |
|------------|-----|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 17 SOD (+) | K   | 573211106   | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m <sup>2</sup>                        | m <sup>2</sup> | 269,000         | 26,00           | 6 994,00      |
| 18 SOD (+) | K   | 577134131   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m <sup>2</sup> | 269,000         | 327,00          | 87 963,00     |
| 19 SOD (+) | K   | 577155132   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu         | m <sup>2</sup> | 269,000         | 457,00          | 122 933,00    |
| 22 SOD     | K   | 591441111   | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC                          | m <sup>2</sup> | -1 100,000      | 775,00          | -852 500,00   |
| 8          | K   | 591411111   | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                    | m <sup>2</sup> | 1 342,800       | 765,00          | 1 027 242,00  |
| 23 SOD     | M   | 58381010    | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm   | m <sup>2</sup> | -1 071,000      | 1 895,00        | -2 029 545,00 |
| 9          | M   | 58381005    | kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá  | m <sup>2</sup> | 1 290,000       | 606,00          | 781 740,00    |
| 24 SOD     | M   | 583811xx    | slepecká dlažba umělý kámen  | m <sup>2</sup> | 18,664          | 4 750,00        | 88 652,10     |
| 10         | M   | 58381155    | deska dlažební tryskaná žula 250x250mm tl 60mm   | m <sup>2</sup> | 72,950          | 3 190,00        | 232 709,70    |

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -359 125,75

|            |   |           |  |         |          |          |             |
|------------|---|-----------|--|---------|----------|----------|-------------|
| 35 SOD     | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m       | -740,000 | 320,00   | -236 800,00 |
|            |   | VV        | 740  | 740,000 |          |          |             |
| 36 SOD     | M | 592174600 | obrubník betonový silniční   | kus     | -740,000 | 145,00   | -107 300,00 |
|            |   | VV        | 740  | 740,000 |          |          |             |
| 37 SOD     | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m       | -775,000 | 300,00   | -232 500,00 |
|            |   | VV        | 510+45+80+140  | 775,000 |          |          |             |
| 38 SOD     | M | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm  | m       | -775,000 | 105,00   | -81 375,00  |
| 39 SOD (+) | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého               | m       | 48,500   | 350,00   | 16 975,00   |
| 40 SOD (+) | M | 58380220  | krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm   | m       | 49,470   | 795,00   | 39 328,65   |
| 41 SOD     | M | 5838000x  | obrubník kamenný žulový 20x25  | m       | -108,000 | 1 395,00 | -150 660,00 |
| 41a        | K | 58380426  | obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm   | m       | 2,030    | 4 470,00 | 9 074,10    |
| 41b        | K | 58380434  | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm   | m       | 19,860   | 4 470,00 | 88 774,20   |
| 41c        | K | 58380444  | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm  | m       | 86,110   | 3 430,00 | 295 357,30  |

### D 997 Přesun sutě 162 811,01

|            |   |           |  |   |         |        |           |
|------------|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 46 SOD (+) | K | 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km        | t | 348,925 | 175,00 | 61 061,88 |
| 47 SOD (+) | K | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | t | 348,925 | 13,00  | 4 536,03  |
| 48 SOD (+) | K | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 348,925 | 57,00  | 19 888,73 |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce (sanace a výměra živičných ploch), záměna a doplnění dlažby, doplnění obloukových obrub a méněpráce (betonové obrubníky)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

| Č.                                | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|-----------------------------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 49 SOD (+)                        | K   | 997221861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01  | t   | 78,469          | 235,00          | 18 440,22        |
| 50 SOD (+)                        | K   | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t   | 207,243         | 185,00          | 38 339,96        |
| 51 SOD (+)                        | K   | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 63,213          | 325,00          | 20 544,19        |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>          |     |             |  |     |                 |                 | <b>35 038,76</b> |
| 53 SOD (+)                        | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným  | t   | 122,943         | 285,00          | 35 038,76        |
| <b>D VRN3 Zařízení staveniště</b> |     |             |  |     |                 |                 | <b>61 250,00</b> |
| 11                                | K   | 030001000   | Zařízení staveniště (dalších 3,5 měsíce)   | kpl | 1,000           | 17 500,00       | 17 500,00        |
| 12                                | K   | 034303000   | Dopravní značení na staveništi (dalších 3,5 měsíce)  | kpl | 1,000           | 43 750,00       | 43 750,00        |