

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 00120/2024
č. smlouvy zhotovitele: 24004
č. dodatku č. 1 objednatele: 00661/2024

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele 1 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**město Kolín**“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 277678
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velká Osek
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat [REDACTED]
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 2. 2024
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 2. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00120/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Revitalizace ulice Na Magistrále, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli

ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsaných technickým dozorem investora na Změnovém listu č. 2. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **21 týdnů od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. Smlouvy o dílo)**

III. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech (dále jen ZL) č. 1 a 2, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1.

IV. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. III tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 2 531 756,70 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle původní smlouvy:

Cena bez DPH	12 422 274,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 608 677,62 Kč
cena celkem včetně DPH	15 030 951,98 Kč

2. Z celkové ceny dle původní smlouvy připadá na:

- a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	12 383 314,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 600 496,02 Kč
cena celkem včetně DPH	14 983 810,38 Kč

- b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	38 960,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	8 181,60 Kč
cena celkem včetně DPH	47 141,60 Kč

Znění dle Dodatku č 1:

1. Cena za dílo a povýsadbovou péči dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	14 954 031,06 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 140 346,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 094 377,58 Kč

2. Z celkové ceny dle dodatku č. 1 připadá na:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	14 915 071,06 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 132 164,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 047 235,98 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	38 960,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	8 181,60 Kč
cena celkem včetně DPH	47 141,60 Kč

V. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- ZL 1 a 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 6. 5. 2024, usnesení č. 3692/60/RM/2024.

Za objednatele

Za zhotovitele


V Kolíně dne

V Praze dne

Mgr. Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.05.21
09:47:33 +02'00'

.....
Město Kolín
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



Změnový list č.		1	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	25.04.2024	
Název akce:	"Revitalizace ulice Na Magistrále"						
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	06184502			
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet foto:			
	Zápis v SD			Počet listů:			
	Rozpočet	ano		Počet listů:	1		
	Zápis z KD	ano		Číslo KD:			
	Nákres			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zpevněné plochy - změna materiálu							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více a méně práce:							
- změna materiálu zpevněných ploch - barevnost, velikost jednotlivých kusů pro dlažbění							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			240 256,62				
Cena méněprací (-) bez DPH			-240 833,42				
Změna ceny díla bez DPH celkem			-576,80	0,00	0,00	0,00	-576,80
Změna termínu dokončení díla:			Bez dopadu do termínu dokončení díla.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:				Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby				Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:				Datum, podpis			
Zmocněnec objednatele:				Datum, podpis			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: 01 Zpevněné plochy - ZL. (záměna zpevněných ploch)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -576,80

5 Komunikace pozemní -576,80

14 SOD (01)	K	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-15,088	115,00	-1 735,12
15 SOD (01)	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	15,088	167,00	2 519,70
16 SOD (01)	K	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	15,088	169,00	2 549,87
22 SOD (01)	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie rovina, š.do 3 m	m2	-54,600	35,00	-1 911,00
29 SOD (01)	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	89,688	315,00	28 251,72

zéměna DL tl.8cm za zatravnřovací dlažby a doplnění

30 SOD (01)	K	596215028R00	Přříplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	-802,236	30,00	-24 067,08
31 SOD (01)	K	596215048R00	Přříplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	89,688	35,00	3 139,08
33 SOD (01)	K	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2	m2	-15,088	335,00	-5 054,48
34 SOD (01)	K	596921191R00	Přříplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic, s dodávkou šterku	m3	-0,604	1 750,00	-1 056,16
35 SOD (01)	K	596921212R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 40mm,pl.do 100 m2	m2	-54,600	275,00	-15 015,00
36 SOD (01)	K	596921291R00	Přřípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic, s dodávkou šterku a ornice	m3	-2,730	1 750,00	-4 777,50
42 SOD (01)	M	28324508R	Tvárnice zatravnřovací plastová 50mm, dle PD	m2	-57,330	675,00	-38 697,75
47 SOD (01)	M	592452590R	Dlažba zámková přřírodní 20x20x8 vsakovací povrch STANDARD	m2	-418,077	331,50	-138 592,53
1	M	59245036	Dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná (např. QUADRO) barva ANTRACIT	m2	418,077	407,00	170 157,34
49 SOD (01)	M	592452655R	Dlažba zámková přřírodní 8 cm, příměš barvy dle PD povrch STANDARD	m2	69,688	324,00	22 578,91
2	M	59245005	Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná - BÍLÁ	m2	20,000	553,00	11 060,00
51 SOD (01)	M	59248122R	Dlažba vegetační 60/40/8	kus	-65,000	125,00	-8 125,00
52 SOD (01)	M	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	-60,060	30,00	-1 801,80

Změnový list č.		2	Smlouva č.:	00120/2024 * 24004	Datum:	25.04.2024	
Název akce:	"Revitalizace ulice Na Magistrále"						
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	06184502			
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano			Počet foto:	2	
	Zápis v SD				Počet listů:		
	Rozpočet	ano			Počet listů:	3	
	Zápis z KD	ano			Číslo KD:		
	Nákres				Počet listů:		
	Ostatní	ano			Počet listů:	1	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zpevněné plochy komunikací, chodníků							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více a méně práce:							
- změnu skladby komunikací s ohledem na nálezkové situace - sanace zemní pláně v návaznosti na změnu skladby - úprava rozsahu oprav zpevněných ploch							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					5 010 820,97		
Cena méněprací (-) bez DPH					-2 478 487,47		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	2 532 333,50	0,00	2 532 333,50
Změna termínu dokončení díla:		Dopad do termínu dle schváleného harmonogramu +3 týdny.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:				Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby				Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:				Datum, podpis			
Zmocněnec objednatele:				Datum, podpis			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: 01 Zpevněné plochy, 09 Demoliční a bourací práce - ZL. a Vícepráce (sanace a záměna zpevněných ploch)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 532 333,50

1

Zemní práce

711 204,96

3 SOD (+09)	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené do tl.30 cm	m2	1 759,804	60,00	105 588,24
VV 356(část lokální oprava) + 1403,804 (skladba S4)							
5 SOD (+09)	K	113108426R00	Odstranění asfaltové a betonové vrstvy pl.nad 50 m2, do tl.26 cm	m2	356,000	115,00	40 940,00
VV 356(část lokální oprava)							
1 SOD (+01)	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	607,000	137,00	83 159,00
VV 3035*0,2(sanace pojižděných ploch)							
2 SOD (+01)	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. do 3	m3	607,000	20,00	12 140,00
VV 3035*0,2(sanace pojižděných ploch)							
5 SOD (+01)	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	607,000	265,00	160 855,00
VV 3035*0,2(sanace pojižděných ploch)							
9 SOD (+01)	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	971,200	261,50	253 968,80
odkopávky *1,6							
10 SOD (+01)	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	1 759,804	31,00	54 553,92

5

Komunikace pozemní

961 808,54

15 SOD (+01)	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	624,912	167,00	104 360,30
navýšení skladby S5							
16 SOD (+01)	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkdrt' frakce 0-63 mm	m2	624,912	169,00	105 610,13
navýšení skladby S5							
17 SOD (+01)	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	4 200,000	225,00	945 000,00
sanace 3035 + živičná komunikace mezi park.stáním 1165							
1	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	1 165,000	501,00	583 665,00
živičná komunikace mezi park.stáním 1165							
2	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 165,000	26,20	30 523,00
3	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 165,000	5,75	6 698,75
4	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m	m2	1 165,000	359,00	418 235,00
5	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 165,000	454,00	528 910,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: 01 Zpevněné plochy, 09 Demoliční a bourací práce - ZL. a Vícepráce (sanace a záměna zpevněných ploch)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19 SOD (01)	K	565151111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	-22,800	875,00	-19 950,00
20 SOD (01)	K	567143112R00	Lokální oprava betonového povrchu (výtluky a trhliny) z plochy do 50%, finální zabroušení	m2	-708,000	491,00	-347 628,00
21 SOD (01)	K	567143115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem recyklace za studena tl.25 cm	m2	-1 403,804	281,00	-394 468,92
22 SOD (01)	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie rovina, š.do 3 m	m2	3 035,000	35,00	106 225,00

sanace 3035

23 SOD (01)	K	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asphalt 0,6 kg/m2	m2	-22,800	35,00	-798,00
24 SOD (01)	K	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,25-0,5 kg/m2	m2	-22,800	30,00	-684,00
25 SOD (01)	K	577112123RT2	Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	-22,800	625,00	-14 250,00
27 SOD (01)	K	581136111R00	Kryt z válcovaného betonu RCC C27/36, tl. 20 cm vč. řezu a ošetření povrchu, dle PD	m2	-1 403,804	1 211,50	-1 700 708,55
29 SOD (+01)	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	624,912	315,00	196 847,28

navýšení skladby S5

31 SOD (01)	K	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	73,312	35,00	2 565,92
37 SOD (+01)	K	599432111R00	Výplň spár dlažby z beton. kam.těženým	m2	477,923	73,00	34 888,38

navýšení skladby park.stání

39 SOD (+01)	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	120,000	289,00	34 680,00
46 SOD (+01)	M	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	120,000	120,00	14 400,00
6	M	59245036	Dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná (např. QUADRO) barva ANTRACIT	m2	477,923	407,00	194 514,66
49 SOD (+01)	M	592452655R	Dlažba zámková přírodní 8 cm, příměs barvy dle PD povrch STANDARD	m2	93,312	324,00	30 233,09
7	M	59245005	Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná - BÍLÁ	m2	21,500	553,00	11 889,50
52 SOD (01)	M	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	3 035,000	30,00	91 050,00

sanace 3035

D 997

Přesun sutě

859 320,00

21 SOD (+09)	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 155,000	71,50	82 582,50
22 SOD (+09)	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 155,000	121,00	139 755,00
23 SOD (+09)	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 550,000	10,00	115 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objekt: 01 Zpevněné plochy, 09 Demoliční a bourací práce - ZL. a Vícepráce (sanace a záměna zpevněných ploch)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24 SOD (+09)	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 155,000	170,50	196 927,50
25 SOD (+09)	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1 155,000	281,00	324 555,00