

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: **00289/2024**
č. dodatku č. 1 objednatele: **01169/2024**

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Kontaktní osoba	

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	NÁVRAT ZAHRAD, s.r.o.
Sídlo	Luka pod Medníkem 171, 254 01 Jílové u Prahy
IČO:	05114993
DIČ:	CZ05114993
Číslo účtu:	4303820389/0800
Zápis v rejstříku:	C 399094 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen:	Michaela Navrátilová Tučná, jednatelka

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 3. 2024 uzavřely smlouvu o poskytování služeb č. objednatele 00289/2024 (dále jen „**smlouva o poskytování služeb**“), jejímž předmětem je provedení sadových úprav v Kolíně Na Louži (mezi náměstím Svobody a ulicemi Ovčárecká a Na Louži) s názvem akce „**Kolín Na Louži – sadové úpravy**“ (dále jen „**dílo**“).
2. V rámci navazující tříleté péče byla zjištěna potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla.

Realizaci změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o poskytování služeb.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uvedených změnách:

1. Z důvodu poškození položené kokosové mulčovací rohože na Valu A dochází k vysychání obnažené půdy a výsadeb keřů. Z tohoto důvodu budou na Valu A osazeny dřevěné hatě a svah bude namulčován drcenou kůrou.
2. Z důvodu dlouhotrvajících vysokých teplot, větru od projíždějících aut a nedostatku přirozených srážek se navyšuje závlivka pro všechny provedené výsadby na 15.

III. Cena za služby

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu za služby o 200 904 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek III., odst. 1 smlouvy o poskytování služeb se mění a nově zní:

1. Celková a konečná cena za služby činí (bez DPH) 800 476,30 Kč.

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o poskytování služeb nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb:

- Rozpočet k dodatečným pracím v Kolíně „Na Louži“

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16. 9. 2024, usnesení č. 4356/72/RM/2024.

Za objednatele

V Kolíně dne

**Mgr. Michael
Kašpar**

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.09.23
14:43:42 +02'00'

.....
Město Kolín
Mgr. Michael Kašpar, starosta
(objednatel)

Za zhotovitele

V Praze dne



**návrat
zahrad**

Digitálně podepsal
Michaela Navrátilová
Tučná
Datum: 2024.09.18
15:33:01 +02'00'

.....
NÁVRAT ZAHRAD s.r.o.
Michaela Navrátilová Tučná
(zhotovitel)

Tabulka 1

Rozpočet k dodatečným pracím v Kolíně "Na louži"				
Hatě + mulčování val A				
hatě	jednotka bm (hatě + kolíky + hřebíky + práce)	325	300 Kč	97 500 Kč
borka mulč	m3 (s dopravou)	28	1 500 Kč	42 000 Kč
přesuny a zaborkování	m2	406	60 Kč	24 360 Kč
celkem				163 860 Kč
extra zálivka	hodin 6 x 2	12		
voda	m3	5		
doprava	km	140		
celkem	dle smlouvy za val A a B			5 292 Kč
Zálivka dle reálu				
doposud		5	5 292 Kč	26 460 Kč
odhad zbývajících zálivek dle počasí do konce prázdnin		2	5 292 Kč	10 584 Kč
Celkem				200 904 Kč
Celkem + 21%DPH				243 094 Kč