



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **1463/2023**

č. dodatku objednatele: **00892/2025**

č. smlouvy zhotovitele: **007/2023**

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

e-mail

posta@mukolin.cz

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

DI PROJEKT s.r.o.

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

Janem Zvárou, DiS., jednatelem společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

01873687

CZ01873687

diprojekt@seznam.cz

ui8wq5u

KB a.s., pobočka Pardubice

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1463/2023, č. zhotovitele 007/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Okružní mezi ul. Ovčárecká a Veltrubská, Kolín V – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy**“ (dále jen „dílo“) a dále uzavřely dne 14.03.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna článku VII. odst. 1 a odst. 2 písm. e).

II.

1. V rámci koordinační schůzky, na které byl předložen finální návrh situace plánované rekonstrukce, byl vznesen požadavek Ing. Cacha na úpravy cyklostezky v souladu s cyklogenerelem města a se zavedenými požadavky na implementaci ochranných cyklistických prvků v komunikaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na koordinaci projektové dokumentace, jejíž součástí

je rekonstrukce kanalizace s projektovou dokumentací na přeložku vodovodního řadu, a s tím související prodloužení termínu dokončení díla.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu přepracování uspořádání nově navržené křižovatky. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;*
- *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 29.08.2025***

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.07.2025, usnesení č. 6614/107/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne 04-08-2025

V Kolíně dne 8.8.2025

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

za zhotovitele
Jan Zvára, DiS.
jednatel společnosti