

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **00123/2025**

č. dodatku objednatele: **01083/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Ivetu Mikšíkovou, I. místostarostka města
ve věcech technických
plánování
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **AVE Kolín s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627
Sídlo Třídvorská 1501, 280 02, Kolín
Zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý, jednatele
ve věcech technických
IČO 25148117
DIČ CZ25148117
Telefon 321 7240 11
e-mail kolin@ave.cz
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300
Hlavní stavbyvedoucí

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.02.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00123/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa**“ (dále jen „**dílo**“) a dále uzavřely dne 24.06.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o

dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna článku VI. odst. 1 a článku V. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.
2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:
 - *zajištění stability svahu v ul. Josefa Sudka pomocí výrobku GreenMesh Soil – stavebnicový systém vyztuženého strmého svahu s možností zeleného líce.*

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 485.663,40 bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

Cena bez DPH	6 037 509,47 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 267 876,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 305 386,46 Kč

4. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – 24.03.2025, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
 - termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.09.2025.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,

že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.08.2025, usnesení č. 6738/109/RM/2025.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

.....
za zhotovitele
Mgr. Věra Suchomelová
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Tichý
jednatel společnosti AVE Kolín s.r.o.

Změnový list č.		2	Smlouva č.:	00123/2025	Datum:	30.07.2025
Název akce: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa						
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.		
IČ:	00235440		IČ:	25148117		
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:	Michael Havránek		
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet foto:		
	Zápis v SD			Počet listů:		
	Rozpočet	ano		Počet listů: 1		
	Zápis z KD	ano		Číslo KD:		
	Nákres			Počet listů:		
	Ostatní			Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Sanace zemní plně						
Změnový list řeší dodatečné stavební práce na základě nálezových situací. Jedná se zejména o následující více práce: - zajištění svahu v úseku V1c s ohledem na provedení vytyčení polohového a výškového návrhu komunikace a přístupy do okolních nemovitostí.						
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele
Důvod změny dle § 222 ZZZV		dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny		Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					485 663,40	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00	0,00	485 663,40	0,00	
Změna termínu dokončení díla:		Tato změna má z důvodu projektových příprav a vyšší náročnosti na provádění dopad do termínu díla, a to 12 dnů s termínem dokončení díla 12.9.2025				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:						
Stanovisko projektanta stavby						
Zmocněnec zhotovitele:						
Zmocněnec objednatele:						
Datum, podpis						

ROZPOČET

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě Vodárna

Objekt: Větev V1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.7.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 485 663,40 257,520

1 Zemní práce 396 969,00 257,520

37	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	15,000	882,20	13 233,00	0,000
41	122557203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojné v omezeném prostoru	m3	112,000	143,00	16 016,00	0,000
40	171151221	Strmý svah ze zemin vyztužených tuhou geomříží pohledová plocha ocelová síť s kamenivem v do 2 m	m2	116,000	3 170,00	367 720,00	257,520

997 Přesun sutě 60 624,72 0,000

18	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	228,600	44,00	10 058,40	0,000
19	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	914,400	9,80	8 961,12	0,000
20	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	228,600	182,00	41 605,20	0,000

998 Přesun hmot 28 069,68 0,000

21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	257,520	109,00	28 069,68	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem 485 663,40 257,520

