

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00755/2025**
č. smlouvy zhotovitele: **CZ350.25.0265.1, 118357**
č. dodatku č. 1 objednatele: **01490/2025**

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel	PORR a.s.
Zapsaný	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Sídlo	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupený	

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO	43005560
DIČ	CZ43005560
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	5ssf4h
Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
Hlavní stavbyvedoucí	

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2025
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 6. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00755/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Kolín, lokalita Spálenka – chodník, komunikace, cyklotrasy, veřejné osvětlení**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Změna obsahuje vícepráce i méněpráce.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 875 167,83 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	7 279 257,65 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 528 644,11 Kč
cena celkem včetně DPH	8 807 901,76 Kč

Znění dle dodatku č. 1:

1. Cena za dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	8 154 425,48 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 712 429,35 Kč
cena celkem včetně DPH	9 866 854,83 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to

nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:


- Plná moc
- Změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 1. 12. 2025, usnesení č. 7437/121/RM/2025.


Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 04.12.2025 12:41:12 +01:00

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města


Datum: 2025.12.02 13:29:28
+01'00'

.....
za zhotovitele





Digitálně

Datum:
2025.12.02...
22:05:47 +01'00'
ekonom provozu Východ, úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR
a.s., oblasti Čechy (na základě plné moci)



PORR a.s.


PLNÁ MOC
ev.č.90/2025






PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.85/2025



Přehled změn

		Méněpráce	Vícepráce	Celková cena změny
1	DPS	-60 823,07	1 047 577,72	986 754,65
2	Přístupová komunikace	0	167 399,90	167 399,90
3	Kácení	0	211 333,75	211 333,75
4	DIO	0	15 453,70	15 453,70
5	Odvodnění	0	31 351,29	31 351,29
6	Dopravní značení		-399 378,84	-399 378,84
7	Doměrky (sanace)	-198 463,06	60 716,44	-137 746,62
CELKEM		-259 286,13	1 134 453,96	875 167,83



Rekapitulace změn na objektech

Stavba: Kolín - lokalita Spálenka - chodník, komunikace, cyklotrasy, VO

Značka objektu	Název objektu	Cena dle SoD [Kč]	Cena ZBV celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	5 976 478,94	859 714,13	6 836 193,07
SO 401	Veřejné osvětlení	1 097 365,96	0,00	1 097 365,96
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	205 412,75	15 453,70	220 866,45
Celkem:		7 279 257,65	875 167,83	8 154 425,48

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: Kolín - lokalita Spálenka - chodník, komunikace, cyklotrasy, VO

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Cena ZBV	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Menší práce [Kč]	Více práce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm stroje	m2	45,67	2 030,000	92 710,10	0,000	0,000	2 030,000	92 710,10	0,000	0,000
2	113154548	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 200	m2	62,63	2 030,000	127 138,90	0,000	0,000	2 030,000	127 138,90	0,000	0,000
3	113201112-1	Vytrhání vodících proužků š 0,25m v bet. loži	m	115,39	7,000	807,73	0,000	0,000	7,000	807,73	0,000	0,000
4	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	101,94	7,000	713,58	0,000	0,000	7,000	713,58	0,000	0,000
5	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	m3	96,16	957,000	92 025,12	0,000	0,000	957,000	92 025,12	0,000	0,000
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin	m3	6,65	985,800	6 555,57	9,960	66,230	995,760	6 621,80	0,000	9,960
7	171152121	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhlých	m3	301,11	55,000	16 561,05	0,000	0,000	55,000	16 561,05	0,000	0,000
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	1,12	1 873,020	2 097,78	18,924	21,190	1 891,944	2 118,98	0,000	18,924
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhlým	m3	382,29	209,750	80 185,33	3,280	1 253,910	213,030	81 439,24	0,000	3,280
10	5834392-2	materiál vhodný do zásypů - dle ČSN 73 6133	m3	86,86	209,750	18 218,89	3,280	284,900	213,030	18 503,79	0,000	3,280
11	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	m3	192,32	28,800	5 538,82	6,400	1 230,850	35,200	6 769,66	0,000	6,400
12	564871-1	Výplň zasakovacích prostorů šterkodří fr. 32-64	m3	744,57	28,800	21 443,62	6,400	4 765,250	35,200	26 208,86	0,000	6,400
13	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 g/m2	m2	22,95	180,000	4 131,00	40,000	918,000	220,000	5 049,00	0,000	40,000
14	181152302.1	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhlým	m2	12,74	3 500,000	44 590,00	1 422,380	18 121,120	4 922,380	62 711,12	0,000	1 422,380
15	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	m3	96,16	870,000	83 659,20	-434,000	-41 733,440	436,000	41 925,76	-434,000	0,000
16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin	m3	6,65	870,000	5 785,50	-434,000	-2 886,100	436,000	2 899,40	-434,000	0,000
17	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	1,12	1 566,000	1 753,92	-937,000	-1 049,440	629,000	704,48	-937,000	0,000
18	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhlým	m2	12,74	2 900,000	36 946,00	-1 810,000	-23 059,400	1 090,000	13 886,60	-1 810,000	0,000
19	564831111	Podklad ze šterkodří ŠD tl 100 mm	m2	33,81	2 900,000	98 049,00	-2 030,000	-68 634,300	870,000	29 414,70	-2 030,000	0,000
20	564861111	Podklad ze šterkodří ŠD tl 200 mm	m2	67,63	2 900,000	196 127,00	-720,000	-48 693,600	2 180,000	147 433,40	-720,000	0,000
21	919726221	Geotextilie pro využití, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélně	m2	13,19	3 190,000	42 076,10	-3 190,000	-42 076,100	0,000	0,00	-3 190,000	0,000
22	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes	m2	15,69	620,000	9 727,80	0,000	0,000	620,000	9 727,80	0,000	0,000
23	181411122	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do	m2	32,79	620,000	20 329,80	0,000	0,000	620,000	20 329,80	0,000	0,000
24	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	235,36	12,400	2 918,46	0,000	0,000	12,400	2 918,46	0,000	0,000
25	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm ro	m2	28,09	620,000	17 415,80	0,000	0,000	620,000	17 415,80	0,000	0,000
26	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	753,15	31,620	23 814,60	0,000	0,000	31,620	23 814,60	0,000	0,000
27	184853512	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na	m2	4,55	620,000	2 821,00	0,000	0,000	620,000	2 821,00	0,000	0,000
28	184853522	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu	m2	4,55	620,000	2 821,00	0,000	0,000	620,000	2 821,00	0,000	0,000
29	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,12	620,000	3 794,40	0,000	0,000	620,000	3 794,40	0,000	0,000
30	564861111	Podklad ze šterkodří ŠD tl 200 mm	m2	237,67	2 894,400	687 912,05	37 990	9 029,080	2 932,390	696 941,13	-32,400	70 390
31	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl	m2	406,17	2 680,000	1 088 535,60	-2,510	-1 019,490	2 677,490	1 087 516,11	-30,000	27,490
32	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	294,71	2 680,000	789 822,80	-2,510	-739,720	2 677,490	789 083,08	-30,000	27,490
33	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1,12	2 680,000	3 001,60	-2,510	-2,810	2 677,490	2 998,79	-30,000	27,490
34	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	18,27	2 680,000	48 963,60	-2,510	-45,860	2 677,490	48 917,74	-30,000	27,490
35	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m	m2	289,29	2 680,000	775 297,20	-2,510	-726,120	2 677,490	774 571,08	-30,000	27,490
36	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	41,06	215,000	8 827,90	29,970	1 230,570	244,970	10 058,47	0,000	29,970
37	564851011	Podklad ze šterkodří ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	225,29	8,100	1 824,85	0,000	0,000	8,100	1 824,85	0,000	0,000
38	567114133	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 120 mm	m2	353,28	8,100	2 861,57	0,000	0,000	8,100	2 861,57	0,000	0,000
39	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	558,65	8,100	4 525,07	3,156	1 763,100	11,256	6 288,16	0,000	3,156
40	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	345,72	5,871	2 029,72	0,000	0,000	5,871	2 029,72	0,000	0,000
41	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	518,14	2,472	1 280,84	3,248	1 682,920	5,720	2 963,76	0,000	3,248
42	564851111	Podklad ze šterkodří ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	199,16	588,200	117 145,91	-1,000	-199,160	587,200	116 946,75	-1,000	0,000
43	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	538,48	78,200	42 109,14	9,039	4 867,320	87,239	46 976,46	-21,000	30,039
44	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	279,09	78,200	21 847,17	14,107	3 937,120	92,387	25 784,29	-20,798	34,905
45	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	345,13	2,266	782,06	-0,406	-140,120	1,860	641,94	-0,808	0,402
46	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	538,48	510,000	274 624,80	20,000	10 769,600	530,000	285 394,40	0,000	20,000
47	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	279,09	515,100	143 759,26	20,200	5 637,620	535,300	149 396,88	0,000	20,200
48	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek	kus	448,3	5,000	2 241,50	0,000	0,000	5,000	2 241,50	0,000	0,000
49	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m z betonovým základem	kus	1232,83	5,000	6 164,15	1,000	1 232,830	6,000	7 396,98	0,000	1,000
50	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	1961,33	5,000	9 806,65	0,000	0,000	5,000	9 806,65	0,000	0,000
51	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bit	m	29,59	900,000	26 631,00	0,000	0,000	900,000	26 631,00	0,000	0,000
52	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní	m	79,35	900,000	71 415,00	0,000	0,000	900,000	71 415,00	0,000	0,000
53	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	874,19	14,000	12 238,66	-6,000	-5 245,140	8,000	6 993,52	-6,000	0,000
54	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retro	m2	638,83	36,000	22 997,88	47,250	30 184,720	83,250	53 182,60	0,000	47,250
55	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do k	m	668,05	450,000	300 622,50	39,620	26 468,140	489,620	327 090,64	0,000	39,620
56	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	157,28	439,620	69 143,43	40,412	6 356,000	480,032	75 499,43	0,000	40,412
57	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	132,75	15,300	2 031,08	0,000	0,000	15,300	2 031,08	0,000	0,000
58	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	385,2	4,080	1 571,62	0,000	0,000	4,080	1 571,62	0,000	0,000
59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou	m	369,26	448,000	165 428,48	0,000	0,000	448,000	165 428,48	0,000	0,000

60	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	74,73	456,960	34 148,62	0,000	0,000	456,960	34 148,62	0,000	0,000
61	916782112	Montáž zpomalovacího polštáře pravouhého do 2 m	kus	5379,64	2,000	10 759,28	6,000	32 277,840	8,000	43 037,12	0,000	6,000
62	56288871	polštář zpomalovací 1800x65x2000mm	kus	41006,33	2,000	82 012,66	10,000	410 063,300	12,000	492 075,96	0,000	10,000
63	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla s	m	84,06	28,000	2 353,68	0,000	0,000	28,000	2 353,68	0,000	0,000
64	919735112	Režání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	67,25	28,000	1 883,00	0,000	0,000	28,000	1 883,00	0,000	0,000
65	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	316,8	2,000	633,60	0,000	0,000	2,000	633,60	0,000	0,000
66	74910120-1	koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 922mm x 465mm x 405m	kus	1681,14	2,000	3 362,28	0,000	0,000	2,000	3 362,28	0,000	0,000
67	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	475,2	2,000	950,40	0,000	0,000	2,000	950,40	0,000	0,000
68	74910111-1	lavička s opěradlem 1620x500x900mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	5043,42	2,000	10 086,84	0,000	0,000	2,000	10 086,84	0,000	0,000
69	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonový	kus	346,99	5,000	1 734,95	8,000	2 775,920	13,000	4 510,87	0,000	8,000
70	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	63,36	5,000	316,80	8,000	506,880	13,000	823,68	0,000	8,000
71	966006283	Odstranění zpomalovacího polštáře pravouhého přes 2 m	kus	3801,61	1,000	3 801,61	0,000	0,000	1,000	3 801,61	0,000	0,000
72	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,33	1 304,900	1 735,52	0,000	0,000	1 304,900	1 735,52	0,000	0,000
73	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,13	11 744,100	1 526,73	0,000	0,000	11 744,100	1 526,73	0,000	0,000
74	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,33	4 165	5,54	0,000	0,000	4 165	5,54	0,000	0,000
75	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,33	37 485	49,86	0,000	0,000	37 485	49,86	0,000	0,000
76	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odp	t	145,7	4 165	606,84	0,000	0,000	4 165	606,84	0,000	0,000
77	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odp	t	1,12	838,000	938,56	0,000	0,000	838,000	938,56	0,000	0,000
78	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odp	t	89,66	466,900	41 862,25	0,000	0,000	466,900	41 862,25	0,000	0,000
79	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitický	t	15,66	367,489	5 754,88	19,862	311,040	387,351	6 065,92	0,000	19,862
80	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,	t	15,66	367,489	5 754,88	19,862	311,040	387,351	6 065,92	0,000	19,862
		NOVÉ POLOŽKY				5 976 478,94		339 815,690		6 316 294,61		
100	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	617,00	0,000	0,00	37,078	22 877,13	37,078	22 877,13	-1,922	39,000
101	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	870,00	0,000	0,00	34,400	29 928,00	34,400	29 928,00	-2,000	36,400
102	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	829,00	0,000	0,00	35,088	29 087,95	35,088	29 087,95	-2,040	37,128
103	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, v	m2	26,60	0,000	0,00	1 422,380	37 835,31	1 422,380	37 835,31	0,000	1 422,380
104	69311081	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300 g/m	m2	34,10	0,000	0,00	1 422,380	48 503,16	1 422,380	48 503,16	0,000	1 422,380
105	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	85,10	0,000	0,00	1 422,380	121 044,54	1 422,380	121 044,54	0,000	1 422,380
106	58981147	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	276,00	0,000	0,00	-284,476	-78 515,38	-284,476	- 78 515,38	-284,476	0,000
107	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m	m3	55,30	0,000	0,00	142,238	7 865,76	142,238	7 865,76	0,000	142,238
108	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tří	m3	88,20	0,000	0,00	142,238	12 545,39	142,238	12 545,39	0,000	142,238
109	R	Frézování pařezů, odvoz roští, bezpečnostní řez topolů	kpl	202 285,00	0,000	0,00	1,000	202 285,00	1,000	202 285,00	0,000	1,000
110	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	ks	412,00	0,000	0,00	15,000	6 180,00	15,000	6 180,00	0,000	15,000
111	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	ks	7,65	0,000	0,00	375,000	2 868,75	375,000	2 868,75	0,000	375,000
112	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna c	m3	1 120,00	0,000	0,00	2,600	2 912,00	2,600	2 912,00	0,000	2,600
113	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skup	m3	1 310,00	0,000	0,00	0,960	1 257,60	0,960	1 257,60	0,000	0,960
114	899623161	Obetování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výk	m3	4 610,00	0,000	0,00	0,585	2 696,85	0,585	2 696,85	0,000	0,585
115	871313120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného	m	178,00	0,000	0,00	6,500	1 157,00	6,500	1 157,00	0,000	6,500
116	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	261,00	0,000	0,00	6,500	1 696,50	6,500	1 696,50	0,000	6,500
117	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže na s	ks	214,00	0,000	0,00	1,000	214,00	1,000	214,00	0,000	1,000
118	59223864	prsteneц pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	397,00	0,000	0,00	1,000	397,00	1,000	397,00	0,000	1,000
119	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500/500mm	ks	754,00	0,000	0,00	1,000	754,00	1,000	754,00	0,000	1,000
120	895941362	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	ks	1 360,00	0,000	0,00	1,000	1 360,00	1,000	1 360,00	0,000	1,000
121	59224462	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	ks	787,00	0,000	0,00	1,000	787,00	1,000	787,00	0,000	1,000
122	895941366	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtok	ks	1 390,00	0,000	0,00	1,000	1 390,00	1,000	1 390,00	0,000	1,000
123	59224463	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtoker	ks	961,00	0,000	0,00	1,000	961,00	1,000	961,00	0,000	1,000
124	895941342	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalíštem	ks	1 270,00	0,000	0,00	1,000	1 270,00	1,000	1 270,00	0,000	1,000
125	59224469	vpusť uliční DN 500 kalíšťe nízké 500/225x65mm	ks	618,00	0,000	0,00	1,000	618,00	1,000	618,00	0,000	1,000
126	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížen	ks	1 600,00	0,000	0,00	1,000	1 600,00	1,000	1 600,00	0,000	1,000
127	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun	ks	3 740,00	0,000	0,00	1,000	3 740,00	1,000	3 740,00	0,000	1,000
128	R915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	517,50	0,000	0,00	83,250	43 081,88	83,250	43 081,88	0,000	83,250
129	R916	Doprava zpomalovacích polštářů - 10 ks vratka	kpl	11 500,00	0,000	0,00	1,000	11 500,00	1,000	11 500,00	0,000	1,000
		NOVÉ POLOŽKY CELKEM						519 898,440		519 898,43		

CELKEM

5 976 478,94

859 714,130

6 836 193,05

Rekapitulace změn po položkách
Stavba: Kolin - lokalita Spálenka - chodník, komunikace, cyklotrasy, VO
Objekt: SO 401 - Všechné osvětlení

PČ	Kód položky	Název položky	M.J	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Menší práce [Kč]	Více práce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	111211103	Odstrojení křovin vč. likvidace	m2	148,07	12,000	1 776,84	0,000000	12,000000	1 776,84		
2	210204201	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	692,63	16,000	11 082,08	0,000000	16,000000	11 082,08		
3	210221147	Napojení na stávající uzemnění	ks	656,32	2,000	1 312,64	0,000000	2,000000	1 312,64		
4	741122611	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených do výkopu (CYK	m	29,59	96,000	2 840,64	0,000000	96,000000	2 840,64		
5	Pol1	Montáž kabel CU plný nebo laněný kulatý žíla 4x10 až 16 mm2 ulo	m	37,66	500,000	18 830,00	0,000000	500,000000	18 830,00		
6	Pol2	ukonč. Vod v rozvaděči zap. A konc. Do 2,5 mm2	ks	29,59	48,000	1 420,32	0,000000	48,000000	1 420,32		
7	741130006	ukončení 1 žilových vodičů do 16 mm2	ks	61,87	68,000	4 207,16	0,000000	68,000000	4 207,16		
8	741210001	Montáž stožárové svorkovnice	ks	67,25	16,000	1 076,00	0,000000	16,000000	1 076,00		
9	741373002	Svítidlo na dřík	ks	533,93	16,000	8 542,88	0,000000	16,000000	8 542,88		
10	741410021	uzem. V zemi FeZn 30x4mm vč. svorek; propojení aj.	m	40,35	500,000	20 175,00	0,000000	500,000000	20 175,00		
11	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské z	m	13,45	500,000	6 725,00	0,000000	500,000000	6 725,00		
12	74142002	svorky hromosvod nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,SZ,SR01,02)	ks	34,97	41,000	1 433,77	0,000000	41,000000	1 433,77		
13	741810003	celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	ks	7 988,77	1,000	7 988,77	0,000000	1,000000	7 988,77		
14	741813021	Seřízení, nastavení a naprogramování světelných bodů	ks	231,32	16,000	3 701,12	0,000000	16,000000	3 701,12		
15	742420021	Montáž stožáru včetně upevňovacího materiálu	ks	3 464,49	16,000	55 431,84	0,000000	16,000000	55 431,84		
16	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	7 316,31	2,000	14 632,62	0,000000	2,000000	14 632,62		
17	1	napojení na stávající rozvod	ks	591,76	2,000	1 183,52	0,000000	2,000000	1 183,52		
18	1001	přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1, 25kA (10/3	ks	110,28	16,000	1 764,48	0,000000	16,000000	1 764,48		
19	1430	svorka SP 1 šroub	ks	23,54	16,000	376,64	0,000000	16,000000	376,64		
20	1431	svorka SS	ks	21,65	25,000	541,25	0,000000	25,000000	541,25		
21	2134	1-CYKY-J 4x16mm2	m	259,30	500,000	129 650,00	0,000000	500,000000	129 650,00		
22	2985	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	18,83	96,000	1 807,68	0,000000	96,000000	1 807,68		
23	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	53,26	500,000	26 630,00	0,000000	500,000000	26 630,00		
24	48002	silniční svítidlo - zdroj LED 54W, 7000lm, - např. AMPERA EVO1,	ks	10 938,97	16,000	175 023,52	0,000000	16,000000	175 023,52		
25	48011	ocelový silniční třístupňový bezpaticový stožár K6 s ocelovou manž	ks	9 329,65	16,000	149 274,40	0,000000	16,000000	149 274,40		
26	48122	stožárová svorkovnice, 1 pojistky	ks	737,01	16,000	11 792,16	0,000000	16,000000	11 792,16		
27	5	uzemnění - ochrana proti korozi	ks	1 640,79	2,000	3 281,58	0,000000	2,000000	3 281,58		
28	6	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,76	16,000	172,16	0,000000	16,000000	172,16		
29	693113110	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 40 cm s potiskem	m	4,03	500,000	2 015,00	0,000000	500,000000	2 015,00		
30	741322001	svodič bleskového proudu a přepětí - typ 1+2, do 30kA	ks	1 260,18	16,000	20 162,88	0,000000	16,000000	20 162,88		
31	90020	chránička ohebná korugovaná HDPE 63	m	33,62	450,000	15 129,00	0,000000	450,000000	15 129,00		
32	90040	chránička HDPE 40/33 šedá	ks	60,66	450,000	27 297,00	0,000000	450,000000	27 297,00		
33	925	Pojistková vložka 6A	ks	20,98	16,000	335,68	0,000000	16,000000	335,68		
34	Pol3	podvrt komunikace pr. 110 mm	m	3 254,68	18,000	58 584,24	0,000000	18,000000	58 584,24		
35	460050703	járna pro stožár VO, vč. odstranění krytu a podkladu komunikace, tř	ks	794,84	16,000	12 717,44	0,000000	16,000000	12 717,44		
36	Pol4	Járna pro podvrt 1x2x1,5/ 3m3	ks	4 769,05	3,000	14 307,15	0,000000	3,000000	14 307,15		
37	460080014	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění, tř. C 16/20	m3	5 298,95	8,000	42 391,60	0,000000	8,000000	42 391,60		
38	460150153	kabel. Ryha 35 cm/šif. 70cm/hl. zem tř. 3	m	389,49	425,000	165 533,25	0,000000	425,000000	165 533,25		
39	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	4,03	450,000	1 813,50	0,000000	450,000000	1 813,50		
40	460510054	kabel. Prostup z HDPE roury svět. Do 10,5 cm	m	34,97	400,000	13 988,00	0,000000	400,000000	13 988,00		
41	460560123	Ruční zához kb. Ryh 35cm šířky 40 cm hl. zem. Tř. 3	m	31,34	450,000	14 103,00	0,000000	450,000000	14 103,00		
42	460600023	Odvoz zeminy do 2 km	m3	160,45	13,000	2 085,85	0,000000	13,000000	2 085,85		
43	00523 R	výchozí revize zařízení	ks	9 985,96	1,000	9 985,96	0,000000	1,000000	9 985,96		
44	460010024	Vytěč. trati kab. vedení v zastavěném prostoru 0,380 km	km	1 990,47	0,425	845,95	0,000000	0,425000	845,95		
45	460025102	zaměření skutečného provedení VO	ks	16 945,88	1,000	16 945,88	0,000000	1,000000	16 945,88		
46	460113325	náklady na dopravu	ks	2 017,37	1,000	2 017,37	0,000000	1,000000	2 017,37		
47	460221189	dokumentace skutečného provedení VO	ks	3 295,03	1,000	3 295,03	0,000000	1,000000	3 295,03		
48	460221547	zařízení staveníště	ks	4 144,57	1,000	4 144,57	0,000000	1,000000	4 144,57		
49	460331785	koordinace prací s investorem + SO Chodníky	ks	6 993,54	1,000	6 993,54	0,000000	1,000000	6 993,54		
Celkem:						1 097 365,96			1 097 365,96	0,00	0,00

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: Kolín - lokalita Spálenka - chodník, komunikace, cyklotrasy, VO
Objekt: VRM - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Menšípráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	22 415,18	1,000000	22 415,18	0,000000	1,000000	22 415,18	0,00	0,00
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla	soub	22 415,18	1,000000	22 415,18	0,000000	1,000000	22 415,18	0,00	0,00
3	012403000-1	Vyhotovení geometrických plánů	soubor	22 415,18	1,000000	22 415,18	0,000000	1,000000	22 415,18	0,00	0,00
4	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	22 415,18	1,000000	22 415,18	0,000000	1,000000	22 415,18	0,00	0,00
5	030001000	Zařízení stavenišť	soub	11 759,00	1,000000	11 759,00	0,000000	1,000000	11 759,00	0,00	0,00
6	039203-1	Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla	soub	6 047,62	1,000000	6 047,62	0,000000	1,000000	6 047,62	0,00	0,00
7	043134000	Zkoušky zatěžovací, včetně vypracování odborné zprávy	soub	13 449,11	1,000000	13 449,11	0,000000	1,000000	13 449,11	0,00	0,00
8	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	16 811,38	1,000000	16 811,38	0,000000	1,000000	16 811,38	0,00	0,00
9	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba	ks	840,57	60,000000	50 434,20	0,000000	60,000000	50 434,20	0,00	0,00
10	02-1	Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla	soub	950,40	1,000000	950,40	0,000000	1,000000	950,40	0,00	0,00
11	051103-1	Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace	soub	1 120,76	1,000000	1 120,76	0,000000	1,000000	1 120,76	0,00	0,00
12	052203-1	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	soub	1 120,76	1,000000	1 120,76	0,000000	1,000000	1 120,76	0,00	0,00
13	090001000-1	Vytýčení stávajících sítí	soub	14 058,80	1,000000	14 058,80	0,000000	1,000000	14 058,80	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY						205 412,750			205 412,75		
100	R91312a	Přechodné dopravní značení - autobusová zastávka	soub	15 453,700	0,00	0,000	1,000	1,000	15 453,70	0,00	15453,70
NOVÉ POLOŽKY CELKEM						205 412,750			15 453,70		
CELKEM									220 866,45	0	15453,70

Přehled změn

		Méněpráce	Vícepráce	Celková cena změny
1	DPS	-60 823,07	1 047 577,72	986 754,65
2	Přístupová komunikace	0	167 399,90	167 399,90
3	Kácení	0	211 333,75	211 333,75
4	DIO	0	15 453,70	15 453,70
5	Odvodnění	0	31 351,29	31 351,29
6	Dopravní značení		-399 378,84	-399 378,84
7	Doměrky (sanace)	-198 463,06	60 716,44	-137 746,62
CELKEM		-259 286,13	1 134 453,96	875 167,83

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						986 754,65
5-1		Konstrukce A				-37 987,31
30	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-32,400	237,67	-7 700,51
31	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-30,000	406,17	-12 185,10
32	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-30,000	294,71	-8 841,30
33	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-30,000	1,12	-33,60
34	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-30,000	18,27	-548,10
35	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-30,000	289,29	-8 678,70
5-3		Konstrukce C				-1 183,40
42	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-1,000	199,16	-199,16
43	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-21,000	538,48	-11 308,08
44	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-20,798	279,09	-5 804,51
45	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-0,808	345,13	-278,87
46	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	20,000	538,48	10 769,60
47	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	20,200	279,09	5 637,62
5-4		Konstrukce D				99 546,22
30	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	42,900	237,67	10 196,04
100	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	39,000	617,00	24 063,00
101	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	36,400	870,00	31 668,00
102	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	37,128	829,00	30 779,11
39	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,600	558,65	1 452,49
41	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,678	518,14	1 387,58
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				925 757,06
53	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	-6,000	874,19	-5 245,14
84	916782112	Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého do 2 m	kus	20,000	5 379,64	107 592,80
85	56288871	polštář zpomalovací 1800x65x2000mm	kus	20,000	41 006,33	820 126,60
69	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	346,99	2 775,92
70	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	63,36	506,88
998		Přesun hmot				622,08
79	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,862	15,66	311,04
80	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	19,862	15,66	311,04

Přístupová komunikace ul. Brankovická - lokalita Spálenka

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
14	181152302.1	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	1 422,380	12,74	18 121,12	
103	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5 šířky přes 3 do 6 m	m2	1 422,380	26,6	37 835,31	URS 2025
104	69311081	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300 g/m2	m2	1 422,380	34,1	48 503,16	URS 2025
105	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 422,380	85,1	121 044,54	URS 2025
106	58981147	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	284,476	-276	-78 515,38	URS 2025
107	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	142,238	55,3	7 865,76	URS 2025
108	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skup	m3	142,238	88,2	12 545,39	URS 2025
						167 399,90	

Plocha přístupové komunikace 370,6 x 3,5 +(21,6x 2,9)x2 = 1 422,38 m2

Přístupová komunikace ul. Brankovická - lokalita Spál

PČ	Kód	Popis	MJ
109	R	Frézování pařezů, odvoz roští, bezpečnostní řez topolů	kpl
110	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	ks
111	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	ks

Subdodavatel	175 900,00
Režie 10%	17 590,00
Zisk 5%	8 795,00
Cena	202 285,00

Kotys-údržba zeleně-vp

FAK1

Dodavatel:



Kotys-údržba zeleně-vp

Smetanova 220

280 02 Kolín

IČ: 69016640

Variabilní sym

Konstantní sy

Objednávka č

Odběratel:

PORR a.s.

Dubečsk

100 00 Pi

Číslo účtu:

2100269874

2010

Datum vystavení:

15.09.2025

Datum splatnosti:

29.09.2025

Datum uskutečnění plnění:

15.09.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjem

Označení dodávky

Fakturuji Vám částku za frézování pařezů, odvoz roští a řez bezpečnostní na t Kolíně.

175 900

Součet

175 900

CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil:



Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč :

0,00

0,00

175 900,00

Převzal:

F

Ekonomický a informační systém POHODA

lenka

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1,000	202 285,00	202 285,00
15,000	412,000	6 180,00
375,000	7,650	2 868,75
		211 333,75

FURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4925

mbol: 4925
mbol: 0308
ze dne:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

s.
á 3238/36
raha

ice:

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
opolech podél ulice Na Spálence v			
0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00

0,00	21%	36 939,00	212 839,00
------	-----	-----------	------------

0,00		36 939,00	212 839,00
------	--	-----------	------------

212 839,00

údržba zeleně - výškové práce
Ing. Petr Ledvina
Smetanova 220, Kolín 4
DIČ: CZ7701100792
IČO: 69016640
tel.: 777 585 343
www.kotys.cz



Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0%		
12%	0,00	0,00
21%	36 939,00	212 839,00

Razítko:

Přístupová komunikace ul. Brankovická - lokalita Spálenka

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	R91312a	Přechodné dopravní značení - autobusová zastávka	soub	1,000	15 453,700	15 453,70
						15 453,70

Subdodavateľ ASIG s.r.o.	13 438,00
Režie 10%	1 343,80
Zisk 5%	671,90
Cena	15 453,70



KO 078/25-2

Dodavatel :

Odběratel :

ASIG s.r.o.

Chrudimská 662/9, 286 01 Čáslav
provozovna Kolín, Veltrubská 1527
IČO: 25954849 DIČ: CZ25954849

Datum: 26.9.2025

Porr a.s.

Ing. Kristýna Přibyllová

IČO: DIČ: CZ

Číslo objednávky :

DIO uzavírka MK ul. Na Spálence, Kolín

Doba nájmu: 61 dní

Doplnění DIO - zastávka BUS

Termin: 1.9. - 31.10.2025

poř.č.	materiál	počet MJ	Kč/ks/den	celkem
1.	A 22	2,00	4,50 Kč	9,00 Kč
2.	A 12b	2,00	4,50 Kč	9,00 Kč
3.	B 20a "30"	2,00	4,50 Kč	9,00 Kč
4.	B 20a "50"	2,00	4,50 Kč	9,00 Kč
5.	B 21a b	2,00	4,50 Kč	9,00 Kč
6.	B 26	2,00	4,50 Kč	9,00 Kč
7.	U 4a - zastávka BUS	1,00	4,50 Kč	4,50 Kč
8.	E 13 - test	3,00	4,00 Kč	12,00 Kč
9.	Sloupek 40 x 40 ref polep	9,00	3,50 Kč	31,50 Kč
10.	Podstavce CZ-1, 2	16,00	3,50 Kč	56,00 Kč
11.	Celkem nájemné na jeden den			158,00 Kč
12.				
13.				
14.	Ouzení DZ základních + demontáž	9,00	200,00 Kč	1 800,00 Kč
15.	Tech + správa žm. - vyřízení povolení DIO 1 úkon-tpi	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
16.	Nájemné - dny	61,00	158,00 Kč	9 638,00 Kč
17.	Celkem za DIO bez DPH			13 438,00 Kč

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a dle skutečné doby pronájmu DZ !!!

Te deducetelo

PČ	Kód	Popis	MJ
49	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus
54	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2
71	966006283	Odstranění zpomalovacího polštáře pravoúhlého přes 2 m	kus
61	916782112	Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého do 2 m	kus
62	56288871	polštář zpomalovací 1800x65x2000mm	kus
128	R915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2
129	R916	Doprava zpomalovacích polštářů - 10 ks vratka	kpl

Zdůvodnění ceny položky č. 91

Subdodavatel ASIG s.r.o.	450,00
Režie 10%	45,00
Zisk 5%	22,50
Cena	517,50

CENOVÁ NABÍDKA KO 134/25

Zhotovitel : **Asig s.r.o.** Chrudimská 662/9, 286 01 Čáslav
V Kolíně 5.9.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly - stříkané barvou	m2



Dopravní značení K.H. s.r.o.

NABÍDKA č. CNN2

Dodavatel:
Dopravní značení K.H. s.r.o.
Potocní 259
28401 Kutná Hora



IČ: 03893278 DIČ: CZ03893278

Zákazník:
Porr a.s.
Dubečská 3238/36
10000 Praha 10 Strašnice
IČ: 43005560 DIČ: CZ43

Tel: 327511549 Fax:
Mobil: 602 670 993
E-mail: info@dopravni-znacen.cz
www.dopravni-znacen.cz

Datum vyhotovení 09.09.2025
Platnost nabídky:

Název akce:

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme tuto cenovou nabídku.

č.	Název	Množství	J.cena	DPH %	Kč
VDZ - barva bílá jednosložková, podmínky 10°C na povrchu a max. 75% vlhkosti					
1.	VDZ - V20 dle výkresu 37ks á 2,25m2, vč. šablon	36,00 m2	532,00	21%	

Počet položek: 1

Cenová nabídka byla vypracována na základě výkazů výměr, a tak se jedná pouze o orientační cenovou nabídku. Firma si vyhrazuje nárok na změny a dodatky dle skutečně provedených prací.

Cena bez DPH

DPH

Celková cena nabídky (CZK)



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)

.....
Vypracoval Kolařík Jiří

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1,000	1 232,830	1 232,83
47,250	638,830	30 184,72
0,000	3 801,610	0,00
-14,000	5 379,640	-75 314,96
-10,000	41 006,330	-410 063,30
83,250	517,500	43 081,88
1,000	11 500,000	11 500,00

-399 378,84



	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	36,000	450,00 Kč	16 200,00

5-09/0207

005560

Dopravní značení K.H. s.

Dodavatel:
Dopravní značení K.H. s.
Potocní 259
28401 Kutná Hora
IČ: 03893278
Tel: 327511549
Mobil: 602 670 993
E-mail: info@dopravni-znaceni.cz
www.dopravni-znaceni.cz

Název akce:

Na základě Vaší poptávky Va

Č. Název

1. Ostatní náklady - převoz zp
Počet položek: 1

Cenová nabídka byla vyprac
firma si vyhrazuje nárok na zr



r.o.

NABÍDKA č. CNN25-10/0248



DIČ: CZ03893278

Fax:

aceni.cz

Zákazník:

Porr a.s.

Dubečská 3238/36

10000 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Datum vyhotovení 07.10.2025

Platnost nabídky:

ám předkládáme tuto cenovou nabídku.

	Množství	J.cena	DPH %	Kč Celkem
omalovacích polštářů	1,00 kpl	10 000,00	21%	12 100,00

ována na základě výkazů výměr, a tak se jedná pouze o orientační cenovou nabídku a měny a dodatky dle skutečně provedených prací.

Cena bez DPH

10 000,00

DPH

2 100,00

Celková cena nabídky (CZK)

12 100,00

ISO 14001



5.2.5

Stavba:

Objekt:

PČ	Kód položky
1	2
1	113107223
2	113154548
3	113201112-1
4	113202111
5	122251105
6	162751117
7	171152121
8	171201231
9	174151101
10	5834392-2
11	132251252
12	564871-1
13	919726122
14	181152302.1
15	122251105
16	162751117
17	171201231
18	181152302
19	564831111
20	564861111
21	919726221
22	181111112
23	181411122
24	00572100
25	182303112
26	10371500
27	184853512
28	184853522
29	185803112
30	564861111
31	565155121
32	567122112
33	573111112
34	573211111
35	577134121
36	569931132
37	564851011
38	567114133
39	596212210

40	59245020
41	59245226
42	564851111
43	596211110
44	59245018
45	59245008
46	596211113
47	59245018
48	914111111
49	914511112
50	40445235
51	915111111
52	915211112
53	915223111
54	915231112
55	916131213
56	59217072
57	59217029
58	59217030
59	916231213
60	59217001
61	916782112
62	56288871
63	919732211
64	919735112
65	936104212
66	74910120-1
67	936124113
68	74910111-1
69	966006132
70	966006211
71	966006283
72	997221551
73	997221559
74	997221561
75	997221569
76	997221861
77	997221873
78	997221875
79	998225111
80	998225191
81	567142111
82	591241111
83	58381007

Rekapitulace změn po položkách

Kolín - lokalita Spálenka - chodník, komunikace, cyklotrasy, VO

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Název položky
3
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2
Vytrhání vodících proužků š.0,25m v bet. loži
Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
materiál vhodný do zásypů - dle ČSN 73 6133
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2
substrát pro trávníky VL
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně
Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 120 mm
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast
Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník silniční betonový 1000x100x250mm
obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého do 2 m
polštář zpomalovací 1800x65x2000mm
Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm
Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky
koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 922mm x 465mm x 405mm, obsah 50L
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad
lavička s opěradlem 1620x500x900mm konstrukce-kov, sedák-dřevo
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
Odstranění zpomalovacího polštáře pravoúhlého přes 2 m
Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m
NOVÉ POLOŽKY
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
NOVÉ POLOŽKY CELKEM

CELKEM

MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Cena ZBV
4	5	6	7	8	
m2	45,67	2 030,000	92 710,10	0,000	0,000
m2	62,63	2 030,000	127 138,90	0,000	0,000
m	115,39	7,000	807,73	0,000	0,000
m	101,94	7,000	713,58	0,000	0,000
m3	96,16	957,000	92 025,12	0,000	0,000
m3	6,65	985,800	6 555,57	0,000	0,000
m3	301,11	55,000	16 561,05	0,000	0,000
t	1,12	1 873,020	2 097,78	0,000	0,000
m3	382,29	209,750	80 185,33	0,000	0,000
m3	86,86	209,750	18 218,89	0,000	0,000
m3	192,32	28,800	5 538,82	0,000	0,000
m3	744,57	28,800	21 443,62	0,000	0,000
m2	22,95	180,000	4 131,00	0,000	0,000
m2	12,74	3 500,000	44 590,00	0,000	0,000
m3	96,16	870,000	83 659,20	-434,000	-41 733,440
m3	6,65	870,000	5 785,50	-434,000	-2 886,100
t	1,12	1 566,000	1 753,92	-937,000	-1 049,440
m2	12,74	2 900,000	36 946,00	-1 810,000	-23 059,400
m2	33,81	2 900,000	98 049,00	-2 030,000	-68 634,300
m2	67,63	2 900,000	196 127,00	-720,000	-48 693,600
m2	13,19	3 190,000	42 076,10	-3 190,000	-42 076,100
m2	15,69	620,000	9 727,80	0,000	0,000
m2	32,79	620,000	20 329,80	0,000	0,000
kg	235,36	12,400	2 918,46	0,000	0,000
m2	28,09	620,000	17 415,80	0,000	0,000
m3	753,15	31,620	23 814,60	0,000	0,000
m2	4,55	620,000	2 821,00	0,000	0,000
m2	4,55	620,000	2 821,00	0,000	0,000
m2	6,12	620,000	3 794,40	0,000	0,000
m2	237,67	2 894,400	687 912,05	27,490	6 533,548
m2	406,17	2 680,000	1 088 535,60	27,490	11 165,613
m2	294,71	2 680,000	789 822,80	27,490	8 101,578
m2	1,12	2 680,000	3 001,60	27,490	30,789
m2	18,27	2 680,000	48 963,60	27,490	502,242
m2	289,29	2 680,000	775 297,20	27,490	7 952,582
m2	41,06	215,000	8 827,90	29,970	1 230,568
m2	225,29	8,100	1 824,85	0,000	0,000
m2	353,28	8,100	2 861,57	0,000	0,000
m2	558,65	8,100	4 525,07	0,556	310,609

m2	345,72	5,871	2 029,72	0,000	0,000
m2	518,14	2,472	1 280,84	0,570	295,340
m2	199,16	588,200	117 145,91	0,000	0,000
m2	538,48	78,200	42 109,14	30,039	16 175,401
m2	279,09	78,280	21 847,17	34,905	9 741,636
m2	345,13	2,266	782,06	0,402	138,742
m2	538,48	510,000	274 624,80	0,000	0,000
m2	279,09	515,100	143 759,26	0,000	0,000
kus	448,3	5,000	2 241,50	0,000	0,000
kus	1232,83	5,000	6 164,15	0,000	0,000
kus	1961,33	5,000	9 806,65	0,000	0,000
m	29,59	900,000	26 631,00	0,000	0,000
m	79,35	900,000	71 415,00	0,000	0,000
m	874,19	14,000	12 238,66	0,000	0,000
m2	638,83	36,000	22 997,88	0,000	0,000
m	668,05	450,000	300 622,50	39,620	26 468,141
m	157,28	439,620	69 143,43	40,412	6 355,999
m	132,75	15,300	2 031,08	0,000	0,000
m	385,2	4,080	1 571,62	0,000	0,000
m	369,26	448,000	165 428,48	0,000	0,000
m	74,73	456,960	34 148,62	0,000	0,000
kus	5379,64	2,000	10 759,28	0,000	0,000
kus	41006,33	2,000	82 012,66	0,000	0,000
m	84,06	28,000	2 353,68	0,000	0,000
m	67,25	28,000	1 883,00	0,000	0,000
kus	316,8	2,000	633,60	0,000	0,000
kus	1681,14	2,000	3 362,28	0,000	0,000
kus	475,2	2,000	950,40	0,000	0,000
kus	5043,42	2,000	10 086,84	0,000	0,000
kus	346,99	5,000	1 734,95	0,000	0,000
kus	63,36	5,000	316,80	0,000	0,000
kus	3801,61	1,000	3 801,61	0,000	0,000
t	1,33	1 304,900	1 735,52	0,000	0,000
t	0,13	11 744,100	1 526,73	0,000	0,000
t	1,33	4,165	5,54	0,000	0,000
t	1,33	37,485	49,86	0,000	0,000
t	145,7	4,165	606,84	0,000	0,000
t	1,12	838,000	938,56	0,000	0,000
t	89,66	466,900	41 862,25	0,000	0,000
t	15,66	367,489	5 754,88	0,000	0,000
t	15,66	367,489	5 754,88	0,000	0,000
			5 976 478,94		-133 129,590
m2	617,000	0,000	0,00	-1,922	-1 185,874
m2	870,000	0,000	0,00	-2,000	-1 740,000
m2	829,000	0,000	0,00	-2,040	-1 691,160
					-4 617,034

5 976 478,94

-137 746,624

Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Meněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
9	10	14	15
2 030,000	92 710,10	0,000	0,000
2 030,000	127 138,90	0,000	0,000
7,000	807,73	0,000	0,000
7,000	713,58	0,000	0,000
957,000	92 025,12	0,000	0,000
985,800	6 555,57	0,000	0,000
55,000	16 561,05	0,000	0,000
1 873,020	2 097,78	0,000	0,000
209,750	80 185,33	0,000	0,000
209,750	18 218,89	0,000	0,000
28,800	5 538,82	0,000	0,000
28,800	21 443,62	0,000	0,000
180,000	4 131,00	0,000	0,000
3 500,000	44 590,00	0,000	0,000
436,000	41 925,76	-434,000	0,000
436,000	2 899,40	-434,000	0,000
629,000	704,48	-937,000	0,000
1 090,000	13 886,60	-1 810,000	0,000
870,000	29 414,70	-2 030,000	0,000
2 180,000	147 433,40	-720,000	0,000
0,000	0,00	-3 190,000	0,000
620,000	9 727,80	0,000	0,000
620,000	20 329,80	0,000	0,000
12,400	2 918,46	0,000	0,000
620,000	17 415,80	0,000	0,000
31,620	23 814,60	0,000	0,000
620,000	2 821,00	0,000	0,000
620,000	2 821,00	0,000	0,000
620,000	3 794,40	0,000	0,000
2 921,890	694 445,60	0,000	27,490
2 707,490	1 099 701,21	0,000	27,490
2 707,490	797 924,38	0,000	27,490
2 707,490	3 032,39	0,000	27,490
2 707,490	49 465,84	0,000	27,490
2 707,490	783 249,78	0,000	27,490
244,970	10 058,47	0,000	29,970
8,100	1 824,85	0,000	0,000
8,100	2 861,57	0,000	0,000
8,656	4 835,67	0,000	0,556

5,871	2 029,72	0,000	0,000
3,042	1 576,18	0,000	0,570
588,200	117 145,91	0,000	0,000
108,239	58 284,54	0,000	30,039
113,185	31 588,80	0,000	34,905
2,668	920,81	0,000	0,402
510,000	274 624,80	0,000	0,000
515,100	143 759,26	0,000	0,000
5,000	2 241,50	0,000	0,000
5,000	6 164,15	0,000	0,000
5,000	9 806,65	0,000	0,000
900,000	26 631,00	0,000	0,000
900,000	71 415,00	0,000	0,000
14,000	12 238,66	0,000	0,000
36,000	22 997,88	0,000	0,000
489,620	327 090,64	0,000	39,620
480,032	75 499,43	0,000	40,412
15,300	2 031,08	0,000	0,000
4,080	1 571,62	0,000	0,000
448,000	165 428,48	0,000	0,000
456,960	34 148,62	0,000	0,000
2,000	10 759,28	0,000	0,000
2,000	82 012,66	0,000	0,000
28,000	2 353,68	0,000	0,000
28,000	1 883,00	0,000	0,000
2,000	633,60	0,000	0,000
2,000	3 362,28	0,000	0,000
2,000	950,40	0,000	0,000
2,000	10 086,84	0,000	0,000
5,000	1 734,95	0,000	0,000
5,000	316,80	0,000	0,000
1,000	3 801,61	0,000	0,000
1 304,900	1 735,52	0,000	0,000
11 744,100	1 526,73	0,000	0,000
4,165	5,54	0,000	0,000
37,485	49,86	0,000	0,000
4,165	606,84	0,000	0,000
838,000	938,56	0,000	0,000
466,900	41 862,25	0,000	0,000
367,489	5 754,88	0,000	0,000
367,489	5 754,88	0,000	0,000
-1,922	- 1 185,87	-1,922	0,000
-2,000	- 1 740,00	-2,000	0,000
-2,040	- 1 691,16	-2,040	0,000

-198 463,061	60 716,44
--------------	-----------