



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 675/2015, č. zhotovitele 10000110016/6005

Smluvní strany

1. Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupen Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Ve věcech technických Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR a ÚP
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
Telefon 321 748 214
Fax 321 720 911

a

2. Zhotovitel **Skanska a.s.**
Zastoupen Ing. Janem Kozlerem, ředitelem závodu Čechy 02,
Ing. Lubomírem Mizerou, vedoucím odd. nabídek závodu
Čechy 02, oba na základě plné moci
Ve věcech technických Ing. Jan Zeman
Sídlo Líbalova 1/2348, 149 00 Praha-Chodov
IČ 26271303
DIČ CZ26271303
Bankovní spojení Citibank Europe plc., organizační složka
Číslo účtu 2018344708/2600
Telefon 737 255 526
E-mail jan.zeman@skanska.cz

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, dne 10.12.2001 (dále jen zhotovitel) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 675/2015, č. zhotovitele 10000110016/6005 ze dne 01.09.2015 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2015 smlouvu o dílo, jejímž obsahem byl mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská

(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 31.12.2015.

2. Objektivní překážka řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívá v tom, že firmou VODOS s.r.o. byla předložena chybná prováděcí PD, ve které chybělo zakreslení některých inženýrských sítí, které reálně kolidují s navrhovaným provedením stavebních prací. To považujeme za zásadní pochybení při zpracování PD, následkem čehož nelze předmětné dílo řádně a včas realizovat v původně sjednaném termínu.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva pouze v níže uvedených člancích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla nejpozději do 30.06.2016.

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.09.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 15.12.2015


V Praze dne 28. 12. 2015

za objednatele

za zhotovitele


.....
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města


.....
Ing. Jan Kozler
ředitel závodu Čechy 02


.....
Ing. Lubomir Mizera
vedoucí odd. nabídek závodu Čechy 02

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou města Kolína dne 14.12.2015,
č. usnesení 45/1414/2015.**


.....
Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta




.....
Mgr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta

Pověření členové Rady a Zastupitelstva města Kolína