



Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 675/2015, č. zhotovitele 10000110016/6005

Smluvní strany

1. Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupen Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Ve věcech technických Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR a ÚP
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Telefon 321 748 214
Fax 321 720 911

a

2. Zhotovitel **Skanska a.s.**
Zastoupen na základě pověření P/5048/2015
Ing. Alešem Novákem, ředitelem regionálního závodu Čechy západ,
Ing. Janem Zemanem, oblastním manažerem Vodohospodářských staveb
Ve věcech technických Ing. Jan Zeman
Sídlo Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ 26271303
DIČ CZ26271303
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Telefon 737 255 526
E-mail jan.zeman@skanska.cz

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, dne 10.12.2001 (dále jen zhotovitel) uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 675/2015, č. zhotovitele 10000110016/6005 ze dne 01.09.2015 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2015 smlouvu o dílo, jejímž obsahem byl mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská (dále jen „smlouva“) nejpozději do 31.12.2015.

2. Objektivní překážka řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívá v tom, že firmou VODOS s.r.o. byla předložena chybná prováděcí PD, ve které chybělo zakreslení některých inženýrských sítí, které reálně kolidují s navrhovaným provedením stavebních prací. To považujeme za zásadní pochybení při zpracování PD, následkem čehož nelze předmětné dílo řádně a včas realizovat v původně sjednaném termínu.

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 28.12.2015 dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění doba zhotovitele předat dílo:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská (dále jen „dodatek č. 1“)

nejpozději do 30.06.2016.

4. Objektivní překážka řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli z důvodu kolize kabelu ČD-Telematika a kabelu 6 kV ČD-SEE s navrženou stokou v rámci investiční akce s názvem "Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací stoky v ul. Rybářská" je třeba uzavřít smlouvu o spolufinancování přeložek těchto kabelů. Na tuto skutečnost upozornil stavbyvedoucí Ing. Chmelař z firmy Skanska a.s., která je zhotovitelem stavby. Uvedené bylo potvrzeno technickým dozorem investora Ing. Mašínem. Z těchto důvodů nelze předmětné dílo řádně a včas realizovat ve sjednaném termínu. Koncem června začnou stavební práce spojené s přeložkou kabelů, souběžně s nimi začnou práce k investiční akci s názvem "Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací stoky v ul. Rybářská".
5. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 2 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva a navazující dodatek č. 1 pouze v níže uvedených článcích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 4 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla nejpozději do 31.10.2016.

IV.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.09.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 nedílný celek.
6. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 21.06.2016

V Praze dne 27.06.2016

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ

Ing. Jan Zeman
oblastní manažer Vodohospodářské stavby

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou města Kolína dne 20.06.2016,
č. usnesení 2118/68/RM/2016.**



.....
Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta



.....
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta

Pověření členové Rady a Zastupitelstva města Kolína



[Faint, illegible handwritten text]