



MKOLP001GGVO

01.09.2016

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě č. 675/2015,  
č. zhotovitele 10000110016/6005**

Smluvní strany

1. Objednatel	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupen	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Ve věcech technických	Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR a ÚP
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
Telefon	321 748 214
Fax	321 720 911

a

2. Zhotovitel	<b>Skanska a.s.</b>
Zastoupen na základě pověření P/5048/2015	
Ing. Alešem Novákem, ředitelem regionálního závodu Čechy západ,	
Ing. Janem Zemanem, oblastním manažerem Vodohospodářských staveb	
Ve věcech technických	Ing. Jan Zeman
Sídlo	Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín
IČ	26271303
DIČ	CZ26271303
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Telefon	737 255 526
E-mail	<a href="mailto:jan.zeman@skanska.cz">jan.zeman@skanska.cz</a>

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, dne 10.12.2001 (dále jen zhotovitel) uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 675/2015, č. zhotovitele 10000110016/6005 ze dne 01.09.2015 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2015 smlouvu o dílo, jejímž obsahem byl mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská  
(dále jen „smlouva“) nejpozději do 31.12.2015.

2. Objektivní překážka řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívá v tom, že firmou VODOS s.r.o. byla předložena chybná prováděcí PD, ve které chybělo zakreslení některých inženýrských sítí, které reálně kolidují s navrhovaným provedením stavebních prací. To považujeme za zásadní pochybení při zpracování PD, následkem čehož nelze předmětné dílo řádně a včas realizovat v původně sjednaném termínu.

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 28.12.2015 dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění termín zhotovení díla:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská  
(dále jen „dodatek č. 1“) nejpozději do 30.06.2016.

4. Objektivní překážka řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli z důvodu kolize kabelu ČD-Telematika a kabelu 6 kV ČD-SEE s navrženou stokou v rámci investiční akce s názvem "Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací stoky v ul. Rybářská" je třeba uzavřít smlouvu o spolufinancování přeložek těchto kabelů. Na tuto skutečnost upozornil stavbyvedoucí Ing. Chmelař z firmy Skanska a.s., která je zhotovitelem stavby. Uvedené bylo potvrzeno technickým dozorem investora Ing. Mašínem. Z těchto důvodů nelze předmětné dílo řádně a včas realizovat ve sjednaném termínu. Koncem června začnou stavební práce spojené s přeložkou kabelů, souběžně s nimi začnou práce k investiční akci s názvem "Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací stoky v ul. Rybářská".
5. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 27.06.2016 dodatek č. 2 smlouvy, kterým se mění termín zhotovení díla:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská  
(dále jen „dodatek č. 2“) nejpozději do 31.10.2016.

6. Po detailní analýze prováděné rekonstrukce bylo domluveno přepracování projektové dokumentace, která bude předložena příslušným úřadům jako „změna stavby před dokončením“, což má v konečné podobě za následek prodloužení celé rekonstrukce. Tato projektová úprava zaručí požadované zkapacitnění na daném úseku, čímž by v budoucnu již nedocházelo k zaplavování této oblasti. Tato změna je nezbytně nutná. Dle nové projektové dokumentace dojde ke zdvojení potrubí. Vedle stávající tarasy potrubí bude vybudována nová trasa. Velkou výhodou je záruka odvádění veškerých vod během výstavby. Přílohou č. 1 je výkres zmiňované rozšířené trasy. Předmětem dalšího dodatku č. 4 bude vyčíslení víceprací a konečné podoby finančních nákladů celé stavby.
7. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 3 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva, a navazující dodatek č. 1 a dodatek č. 2 pouze v níže uvedených částech.

## II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 6 tohoto dodatku č. 3 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

## III.

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

**požadovaný termín ukončení prací a předání díla nejpozději do 28.02.2017.**

## IV.

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.09.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 3 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 27. 10. 2016

V Praze dne 25. 10. 2016

za objednatele



Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



za zhotovitele



Ing. Aleš Novák  
ředitel regionálního závodu Čechy západ



Ing. Jan Zeman  
oblastní manažer Vodohospodářské stavby

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížkova 592/34a  
0342 Kolín, 150 00 Praha 8



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.10.2016, usnesení č. 2600/80/RM/2016.**



Mgr. Michael Kašpar  
I. místostarosta



PhDr. Tomáš Růžička, MPA  
II. místostarosta

Pověření členové Rady města