



MKOLP001GECF

01250/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1250/2016

č. smlouvy zhotovitele: 20/16

Smluvní strany**Objednatel****město Kolín**

Sídlo

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

ve věcech technických

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP

Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel**HALKO stavební společnost, s.r.o.**

Spisová značka

C 6956 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo

Václavské nám. 28, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2

Zastoupený

Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

ve věcech technických

David Lambert, stavbyvedoucí

IČ

43090150

DIČ

CZ43090150

Telefon

321 763 031

ID datové schránky

jwgva9c

Bankovní spojení

Číslo účtu

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 09.05.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **464/2016** na stavební práce s názvem „**Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem, Kolín-Štítary**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vyvolán z důvodu objektivních překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli, které nebylo možné předvídat:

- komplikace vzniklé při kolizi (nedostatečném krytí) stávajícího uložení kabelového vedení provozovatele elektrické distribuční soustavy s niveletou nové vozovky zásadním způsobem pozdržely pokračování stavebních prací na dvou úsecích místní komunikace Za Dvorem,
- kvůli neočekávané časové prodlevě při komunikaci se společností ČEZ Distribuce, a. s., a následné realizaci přeložek kabelového vedení v místech vjezdů do řešeného území nebylo možné zhotovitelem dodržet dobu plnění – termín dokončení a předání díla podle smlouvy o dílo.

Článek V. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací - 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
- termín dokončení a předání díla - nejpozději do **23.12.2016**,
- povýsadbová péče - **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

2. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- přeložka kabelu NN provozovatele distribuční soustavy – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v celkové výši 95.200,00 Kč bez DPH,
- vlivem výstavby chodníku v těsné blízkosti bytového objektu č. p. 94 byla zjištěna kolize nivelety upraveného terénu s propadlým okapovým chodníkem a výškou stávající hydroizolace objektu; nápravu zajistila oprava izolace proti zemní vlhkosti včetně dodání materiálu a nové uložení stávajícího okapového chodníku v celkové výši 10.880,00 Kč bez DPH,
- součástí stavebních prací je z důvodu zrušení stávající vodoměrné šachty v trase nové komunikace stavební objekt SO 302 – Vodovodní přípojky k objektům č. p. 88 a č. p. 89 napojené na stávající vodovod v ulici Za Dvorem; dle dodatečných požadavků správce veřejného vodovodu společnosti VODOS s.r.o. bude provedeno navíc zaslepení a demontáž nefunkční vodovodní přípojky ve vozovce v ulici Za Školou v celkové výši 9.408,40 Kč bez DPH.

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	115.488,40 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	24.252,56 Kč
cena celkem včetně DPH	139.740,96 Kč

Článek VI. Cena díla odstavce 1. a 2. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

Cena bez DPH	4.188.085,10 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	879.497,87 Kč
cena celkem včetně DPH	5.067.582,97 Kč

Z této částky činí jednotlivá dílčí plnění:

a) Stavební dílo	
Cena bez DPH	4.149.542,40 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	871.403,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.020.946,30 Kč
b) Povýsadbová péče v délce 36 měsíců	
Cena bez DPH	38.542,70 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	8.093,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	46.636,67 Kč


III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 09.05.2016 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - smluvní rozpočet víceprací

V Kolíně dne 30. 11. 2016



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



za zhotovitele
Ing. Jana Friedrichová
jednatel společnosti

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína
dne 21.11.2016, č. usnesení 2705/83/RM/2016/Veřejný**



Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města


Pověření členové Rady města

ROZPOČET

Stavba: Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem, Kolín-Štítary
Objekt: Oprava izolace proti vlhkosti u čp. 94 vč. přeložení chodníku

Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 8.11.2016



ROZPOČET

Stavba: Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem, Kolín-Štítary

Objekt: Zrušení přípojek na vodovodním řádu

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

