




MKOLP001G3UC

00190/2017

Dodatek č. 4**„Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská“****ke smlouvě č. 675/2015,
č. zhotovitele 10000110016/6005****Smluvní strany**

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel | město Kolín |
| Sídlo | Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1 |
| Zastoupen | Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města |
| Ve věcech technických | Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR a ÚP |
| IČ | 00235440 |
| DIČ | CZ00235440 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín |
| Číslo účtu | 3661832/0800 |
| Telefon | 321 748 214 |
| Fax | 321 720 911 |

a

- | | |
|--|--|
| 2. Zhotovitel | Skanska a.s. |
| Zastoupen na základě pověření P/5048/2015 | |
| Ing. Alešem Novákem, ředitelem regionálního závodu Čechy západ, | |
| Ing. Janem Zemanem, oblastním manažerem Vodohospodářských staveb | |
| Ve věcech technických | Ing. Jan Zeman |
| Sídlo | Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín |
| IČ | 26271303 |
| DIČ | CZ26271303 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu | |
| Telefon | 737 255 526 |
| E-mail | jan.zeman@skanska.cz |

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, dne 10.12.2001 (dále jen zhotovitel) uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 675/2015, č. zhotovitele 10000110016/6005 ze dne 01.09.2015 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2015 smlouvu o dílo, jejímž obsahem byl mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská
(dále jen „smlouva“) nejpozději do 31.12.2015.

2. Objektivní překážka řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívá v tom, že firmou VODOS s.r.o. byla předložena chybná prováděcí PD, ve které chybělo zakreslení některých inženýrských sítí, které reálně kolidují s navrhovaným provedením stavebních prací. To považujeme za zásadní pochybení při zpracování PD, následkem čehož nelze předmětné dílo řádně a včas realizovat v původně sjednaném termínu.

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 28.12.2015 dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění termín zhotovení díla:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská
(dále jen „dodatek č. 1“) nejpozději do 30.06.2016.

4. Objektivní překážka řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli z důvodu kolize kabelu ČD-Telematika a kabelu 6 kV ČD-SEE s navrženou stokou v rámci investiční akce s názvem "Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací stoky v ul. Rybářská" je třeba uzavřít smlouvu o spolufinancování přeložek těchto kabelů. Na tuto skutečnost upozornil stavbyvedoucí Ing. Chmelař z firmy Skanska a.s., která je zhotovitelem stavby. Uvedené bylo potvrzeno technickým dozorem investora Ing. Mašínem. Z těchto důvodů nelze předmětné dílo řádně a včas realizovat ve sjednaném termínu. Koncem června začnou stavební práce spojené s přeložkou kabelů, souběžně s nimi začnou práce k investiční akci s názvem "Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací stoky v ul. Rybářská".

5. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 27.06.2016 dodatek č. 2 smlouvy, kterým se mění termín zhotovení díla:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská
(dále jen „dodatek č. 2“) nejpozději do 31.10.2016.

6. Po detailní analýze prováděné rekonstrukce bylo domluveno přepracování projektové dokumentace, která bude předložena příslušným úřadům jako „změna stavby před dokončením“, což má v konečné podobě za následek prodloužení celé rekonstrukce. Tato projektová úprava zaručí požadované zkapacitnění na daném úseku, čímž by v budoucnu již nedocházelo k zaplavování této oblasti. Tato změna je nezbytně nutná. Dle nové projektové dokumentace dojde ke zdvojení potrubí. Vedle stávající trasy potrubí bude vybudována nová trasa. Velkou výhodou je záruka odvádění veškerých vod během výstavby. Přílohou č. 1 je výkres zmiňované rozšířené trasy. Předmětem dalšího dodatku č. 4 bude vyčíslení víceprací a konečné podoby finančních nákladů celé stavby.

7. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 27.06.2016 dodatek č. 3 smlouvy, kterým se mění termín zhotovení díla:

Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská
(dále jen „dodatek č. 3“) nejpozději do 28.02.2017.

8. Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek v období měsíců prosince a ledna jsme nuceni prodloužit termín pro dokončení stavby. Vše v souladu a nutností dodržet patřičné technologické postupy.

9. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 4 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva, a navazující dodatek č. 1, dodatek č. 2 a dodatek č. 3 pouze v níže uvedených článcích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 8 tohoto dodatku č. 4 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

požadovaný termín ukončení prací a předání díla nejpozději do 05.05.2017.

IV.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2015 smlouvu o dílo č. 675/2015, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. III. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	4.392.027,- Kč
DPH 21 %	922.326,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5.314.353,- Kč

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba funkčního řešení (zpracovatelem „změny stavby před dokončením“ byl VODOS s.r.o.), za účelem požadovaného zkapacitnění zmíněného úsek. To vše z důvodu chybně zpracované projektové dokumentace.

2. Odůvodnění víceprací, které vznikly během stavby „Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská“:

1. Trasa kabelových vedení VN a telematika ve správě SŽDC nebyla vůbec zakreslena a zohledněna v PD, přestože vyjádření SŽDC jednoznačně dokládá existenci těchto kabelů.

2. Šachta nátoků do OK1R (dle PD název DN 1000) – nesouhlasily profily nátoků, směrové a výškové uspořádání.

3. Nátok ze spadiště ke koridoru D.3.3.1 – nátokový objekt – nesouhlasily rozměry ani výškové kóty – návaznost na spadiště.

4. D.2.5.1 Vtokový objekt – v PD uvedeno DN 400, DN 300, dle skutečnosti 2x DN 500. Po prohlídce stavu stávajících stok zhotovitelem je jedna DN 500 (přibližně v místech před halou) „opravená“ dovnitř vsunutou PVC trubkou menšího průměru (zmenšení průřezu stoky), což zapříčinilo její zneprůchodnění.

5. Projektová dokumentace neřešila odtok vod během realizace výstavby.

Zásadní úpravou projde SO 01 odlehčovací stoka. Dojde k vyčištění stávající trasy a přidáním nové stoky – prefabrikát obdélník 800/600 mm. Monolitická železobetonová konstrukce lichoběžníkového tvaru. Monolitická betonová konstrukce čela výústního objektu, dno objektu – kamenná dlažba do betonu, boky – žulové kostky do betonu.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny technickým dozorem investora panem **Ing. Mašinem**.

V.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku IV. odst. 2 tohoto dodatku č. 4 mění článek III. smlouvy následovně:

VI.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku VI. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě zohledňujících zdokumentovaných změn, nákladů, víceprací na akci „Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	5.998.220,00 Kč
DPH 21 %	1.259.626,20 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	7.257.846,20 Kč

VII.

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.09.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3, nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 4 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 27.02.2017, usnesení č. 3077/93/RM/2017.

V Kolině dne 28.02.2017

za objednatele




Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města




V Praze dne 28.02.2017

za zhotovitele



Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ



Ing. Jan Zeman
oblastní manažer Vodohospodářské stavby

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 188 00 Praha 6
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

03225