

## **B.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ORGANIZACI VÝSTAVBY**

## **OBSAH:**

<b>1. POPIS STAVENIŠTĚ</b>	<b>3</b>
<b>2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA</b>	<b>3</b>
<b>3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY A ENERGIE, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ</b>	<b>5</b>
<b>4. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ</b>	<b>5</b>
<b>5. PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZ</b>	<b>5</b>
<b>6. URČENÍ KOORDINÁTORA</b>	<b>5</b>
<b>7. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ</b>	<b>5</b>
<b>8. PLÁN BOZP</b>	<b>6</b>
<b>9. VÝPIS NĚKTERÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. (ÚPLNÉ ZNĚNÍ VIZ NAŘÍZENÍ)</b>	<b>6</b>
9.1. VYMEZENÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ	6
9.2. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ	7
9.3. VÝKOPOVÉ PRÁCE	7
9.4. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ	8
9.5. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ	9
<b>10. PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	<b>10</b>
<b>11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ</b>	<b>11</b>
11.1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	11
11.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	11
<b>12. LHŮTY VÝSTAVBY</b>	<b>11</b>

## 1. Popis staveniště

Staveništěm jsou pro stavbu Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace je ulice Třídvorská v Kolíně v rozsahu od křižovatky s ulicí K Vinici po mlékárnu ELIGO, a.s. Staveniště zasahuje do ulic V Olšinách, Říční, Boženy Němcové, Cidlinská a dále do bezejmenné panelové cesty vedené jižním směrem mezi ulicemi B. Němcové a Cidlinská. Důvodem tohoto zásahu je vyvedení kanalizace z nově budovaných povrchů. Stavba též zasahuje do přilehlého zeleného pásu a do chodníků. Stavba bude realizována na veřejně přístupných pozemcích. Hranice staveniště jsou vyznačeny v příloze B.3 Situace organizace výstavby.

Podmínky pro vymezení a přípravu staveniště jsou uvedeny v kapitole 5.1.1. této zprávy.

## 2. Technická infrastruktura

Sítě technické infrastruktury jsou vyznačeny v dokumentaci. **Zákres sítí je pouze informativní. Před zahájením zemních prací je třeba požádat o přesné vytýčení jednotlivé správce sítí.** Při stavbě je třeba dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, jejichž vyjádření jsou přiložena v dokladové části dokumentace. Pokud není ve vyjádření správců sítí uvedeno jinak, řídí se prostorové uspořádání sítí normou ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Před započítím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

Pokud dodavatel stavby po vytýčení veškerých inženýrských sítí zjistí kolizi některé z těchto sítí s navrhovanou trasou, je povinen před zahájením zemních prací tuto skutečnost řešit s projektantem ve spolupráci s TDI.

V lokalitě se nacházejí následující inženýrské sítě:

- telekomunikační kabely
- datové kabely
- silové kabely 1 kV a 35 kV
- plynovod
- kabely VO
- stávající vodovod
- stávající kanalizace

Uvedené sítě mají svá ochranná pásma, v nichž je nutné dodržovat speciální režim daný zákonem, případně vyjádřením příslušného správce.

- **Ochranné pásmo nadzemního vedení** je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  |                                    |
|   | pro vodiče bez izolace 7 m,        |
|   | pro vodiče s izolací základní 2 m, |
|   | pro závěsná kabelová vedení 1 m,   |
| b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  |                                    |
|   | pro vodiče bez izolace 12 m,       |
|   | pro vodiče s izolací základní 5 m, |
| c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně | 15 m,                              |
| d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně | 20 m,                              |
| e) u napětí nad 400 kV                  | 30 m,                              |
| f) u závěsného kabelového vedení 110 kV | 2 m,                               |

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

**Ochranné pásmo podzemního vedení** elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

- **Ochranné pásmo elektrické stanice** je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,
- c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
- d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

- **Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** stanoví zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu takto (měřeno od vnějšího líce potrubí):

- potrubí světlosti do 500 mm včetně 1,5 m
- potrubí světlosti nad 500 mm 2,5 m

- **Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení** je 1,5 m po stranách krajního vedení.

- **Ochranné pásmo plynovodu** je stanoveno takto:

- u plynovodů a přípojek do DN200 včetně 4,0 m
- u plynovodů a přípojek DN200-500 včetně 8,0 m
- u plynovodů a přípojek nad DN500 12,0 m
- NTL a STL v zastavěném území obce 1,0 m
- Technologické objekty 4,0 m

- **Ochranné pásmo pro rozvod tepelné energie** je stanoveno takto:

- rozvody tepelné energie 2,5 m
- výměňiková stanice 2,5 m

1) Ochranné pásmo rozvodu tepelné energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách rozvodu tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto rozvodu a vodorovnou rovinou vedenou pod rozvodem tepelné energie ve svislé vzdálenosti měřené kolmo k tomuto rozvodu

2) Ochranné pásmo výměňikové stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na půdorys této stanice a vodorovnou rovinou vedenou pod touto stanicí ve svislé vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení.

**Zhotovitel stavby ověří polohu stávající kanalizace před zahájením stavby kontrolou šachet a v místech, kde se šachty nepodařilo dohledat kopanými sondami. Niveleta stávající kanalizace musí být prověřena ve všech napojovacích bodech, tyto body budou geodeticky zaměřeny a jejich poloha a výška předána projektantovi. Projektant provede vyhodnocení skutečné polohy kanalizace ve vztahu k navrhovanému řešení a navrhne případná opatření.**

### 3. Napojení staveniště na zdroje vody a energie, odvodnění staveniště

Samotná stavba nevyžaduje napojení na zdroj vody a energie. Odvodnění staveniště není požadováno.

### 4. Zařízení staveniště

Pro stavbu bude zřízeno zařízení staveniště. Předběžně byl vybrán pozemek p.p.č. 2854/4 v k.ú. Kolín v prostoru křižovatky ulice Třídvorská a K Vinici. Jedná se o dlážděný prostor a travnatý pruh mezi chodníkem a komunikací. Na tomto pozemku bude možné umístit stavební buňku. Materiál bude přivážen na stavbu přímo k zabudování, písek na lože a obsyp potrubí a štěrkopísek na zásyp rýhy bude navážen přímo do rýhy. Beton na stavbu (bude-li třeba) bude dovážen z centrální betonárky. Jinak dodavatelé stavby použijí svá zařízení a sklady. Přebytný výkopek bude odvezen na trvalou skládku. S ohledem na povrch pozemku zařízení staveniště (částečně dlažba) a možnost jeho případného poškození není možné na tomto pozemku zřídit skládku sypkých hmot.

Po ukončení stavby bude pozemek zařízení staveniště uveden do původního stavu, případná poškození dlažby budou opravena.

**Příjezd na staveniště** bude po veřejných komunikacích.

### 5. Provádění stavby z hlediska BOZ

Při výstavbě je třeba respektovat pracovní postupy, bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně pracujících ve stavebnictví, tj. platné ČSN, Zákoník práce a dále **zákon č. 309/2006 Sb.** o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a **nařízení vlády č. 591/2006 Sb.** o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### 6. Určení koordinátora

Zadavatel stavby určí **koordinátora** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen informovat koordinátora o rizicích, která vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a rovněž koordinátorovi předložit technologické postupy prací.

### 7. Oznámení o zahájení prací

Zadavatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení se zasílá na OIP v případech, kdy:

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Náležitosti oznámení o zahájení prací stanoví příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

## **8. Plán BOZP**

Zpracování plánu BOZP musí zadavatel zajistit, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz nebezpečné práce) nebo pokud vzniká povinnost zaslat na OIP oznámení o zahájení prací.

## **9. Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (úplné znění viz nařízení)**

### **9.1. Vymezení a příprava staveniště**

#### **Požadavky na zajištění staveniště**

(1) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a) Staveniště v zastavěném území musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit.

b) U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím, skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou dle přílohy č.3, části III., bodu 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením.

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.3 části III. bodu 2.k nař. Vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

(2) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

(3) nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.

(4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

(5) Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.

(6) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.

(7) Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

(8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

## **9.2. Příprava před zahájením zemních prací**

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, plynovodu a horkovodu, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem.
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody.
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek.
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce.

## **9.3. Výkopové práce**

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zárážkou u podlahy

je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.

3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

#### **9.4. Provádění výkopových prací**

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3.



5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:
  - a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,
  - b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začistování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem.
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.
11. Po dobu přerušování výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábrán popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

## 9.5. Zajištění stability stěn výkopů

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmačených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první.
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu.
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí,

rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.

5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním.
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu.

## 10. Podmínky a nároky na provádění stavby

Před započítím stavebních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních vedení v prostoru staveniště a průběh vedení bude ověřen ručně kopanými sondami.

Záznam o jejich provedení bude proveden do stavebního deníku.

**Staveniště** se nachází na veřejně přístupných pozemcích.

Výjezd vozidel z okolních nemovitostí bude omezen.

**Uzavírky** musí být řádně označeny dopravními značkami a předem projednány s DI Policie ČR. O uzavírkách musí být včas informováni vlastníci, obyvatelé a nájemci okolních nemovitostí. Příjezd vozidel hasičů, rychlé zdravotnické pomoci apod. musí být umožněn. Přesný rozsah uzavírek a dopravní značení je uvedeno v příloze B.4 – Dopravně inženýrské opatření.

Odvádění odpadních vod v průběhu stavby bude prováděno pomocí **přečerpávání. Přečerpávány budou pouze splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody do průtoku min. 10 l/s. Tento průtok může být alternativně zvýšen dle možností zhotovitele stavby. Pokud by hrozilo překročení limitního průtoku (zejména při přívalových srážkách), opustí pracovníci zhotovitele stavební jámu, odklidí pracovní stroje a stavební jámu řízeně zaplaví. Po skončení srážky provedou vyčerpání jámy a budou pokračovat v práci.**

Postup při výstavbě (po úsecích):

- a) zřízení dopravního značení
- b) vytýčení sítí a stavby
- c) vyhledání a zajištění sítí v místech křížení či souběhu, řezání asfaltu, rozebrání dlažby
- d) provedení kopaných sond v napojovacích uzlech, dohledání přípojek
- e) hloubení rýhy - přebytečný výkopek bude odvezen na trvalou skládku
- f) pokládka kanalizačního potrubí předepsaným způsobem
- g) geodetické zaměření
- h) přepojení vodovodních přípojek
- i) dokončení obsypu nad potrubím
- j) zásyp rýh
- k) povrchové úpravy – způsobem uvedeným ve vzorových uloženích
- l) úklid staveniště, oprava případných poškození stávajících povrchů

## 11. Ochrana životního prostředí při výstavbě

### 11.1. Nakládání s odpady

Podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a změně některých zákonů budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Č. odpadu:	17 05 04
Název odpadu:	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Původ:	podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina)
Kategorie odpadu:	O – ostatní odpad
Místo určení:	bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem

Č. odpadu:	17 03 02
Název odpadu:	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Původ:	podzemní a inženýrské stavitelství
Kategorie odpadu:	O – ostatní odpad
Místo určení:	bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem

Č. odpadu:	17 01 01
Název odpadu:	beton
Původ:	podzemní a inženýrské stavitelství
Kategorie odpadu:	O – ostatní odpad
Místo určení:	bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem

Č. odpadu:	17 02 03
Název odpadu:	plasty
Původ:	podzemní a inženýrské stavitelství
Kategorie odpadu:	O – ostatní odpad
Místo určení:	bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem

### 11.2. Vliv stavby na životní prostředí

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zhoršení – zvýšení hlučnosti a prašnosti, omezení dopravy, k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

Je nutné tyto negativní vlivy po dobu výstavby maximálně omezit.

Tyto aspekty budou po dokončení zcela eliminovány a stavba nebude mít žádný negativní vliv na ŽP.

## 12. Lhůty výstavby

Realizace stavby: rok 2017