



DODATEK č. 2

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře)

číslo smlouvy objednatele: 674/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel

město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel

AVE Kolín s. r. o.
Spisová značka C 53627 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Třídvorská 1501, Kolín V, 280 02
Zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou
Za zhotovitele je oprávněn jednat Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 251 48 117
DIČ CZ25148117
Telefon 321 724 011
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 674/2018 ze dne 06.06.2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele v článku V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) **nejpozději do 31.08.2018**

Smluvní strany jsou si vědomy, že nebylo možné práce včas dokončit a dílo předat v dohodnutém termínu a to z důvodů:

- při rekonstrukci ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ulice Zlatá.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do **12.10.2018**

3. V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce ul. Zlatá vyvstala nutnost koordinace stavby prodloužení vodovodu v ul. Zlatá a vodovodní přípojky pro novostavbu bytového domu v ul. Zlatá na parc. č. 3608 v k. ú. Kolín se soukromým investorem před předlážděním povrchu komunikace. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín dokončení stavebních prací do 02.11.2018.
4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo a navazující dodatek č. 1, pouze v níže uvedeném článku.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 3 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek V. odst. č. 1 Doba plnění díla smlouvy – zhotovit a předat dílo:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do **02.11.2018**

III.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 674/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 674/2018 o dílo ze dne 06.06.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.10.2018, usnesení č. 5619/153/RM/2018.

V Kolíně dne **09. 10. 2018**

V Kolíně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

[Redacted signature area]

starosta města

jednatelé společnosti

el Sova

KOLÍN