



DODATEK č. 2

„Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 935/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 072014

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

jana.ontlova@mukolin.cz

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

ov architekti, s.r.o.

C 171881

Sídlo

Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6-Hradčany

Zastoupený

Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel

ve věcech technických

Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel

IČ

24758094

DIČ

CZ24758094

Telefon

777 679 758

e-mail

stepan.valouch@ov-a.cz

ID datové schránky

su5vhf2

Bankovní spojení

ČSOB a.s.

Číslo účtu

240528648/0300

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014 ze dne 22.08.2017 (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění a dokončení díla následovně:

Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 22.05.2018

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek zpracovat nové podněty a zpřesnit stávající uspořádání dispozice ze strany objednatele, které nebyly součástí odsouhlasené studie. Důvodem je komplexní řešení celého objektu, včetně návaznosti úprav přilehlých prostor. Tyto projekční práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 22.05.2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 27.09.2018

3. S ohledem na finanční náročnost celé akce bylo rozhodnuto, že se projekt tréninkové sportovní haly v Borkách bude ucházet o dotační zdroje dle podmínek OPŽP. Ke zpracování podmínek žádosti a podklady pro úpravu projektu byl přizván externí zpracovatel, společnost PORSENNA o.p.s., která vyhotovila energetickou optimalizaci projektu, kterou generální projektant následně zapracuje do dokumentace ke zhotovení stavby. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín zahájení prací na DPS + DZS na 30. září 2018 a termín dokončení a předání projektové dokumentace na 30. ledna 2019 (16 týdnů dle původní smlouvy bod IV).
4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo a navazující dodatek č. 1, pouze v níže uvedeném článku.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 3 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek VII. Doba plnění díla smlouvy následovně:

III.

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 31.01.2019

IV.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 935/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 935/2017 o dílo ze dne 22.08.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 17.09.2018, usnesení č. 5539/151/RM/2018.

V Kolíně dne 27.09.2018

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

KOLÍN



B-V-O

