



DODATEK č. 3

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře)

číslo smlouvy objednatele: 674/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

AVE Kolín s. r. o.

C 53627 vedená u Městského soudu v Praze

Třídvorská 1501, Kolín V, 280 02

Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou

Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova

IČ

251 48 117

DIČ

CZ25148117

Telefon

321 724 011

ID datové schránky

4ybng6b

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu

117551383/0300

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 674/2018 ze dne 06.06.2018 (dále jen „dodatek č. 3“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele v článku V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) (dále jen „smlouva“) nejpozději do **31.08.2018**

V průběhu stavebních prací při rekonstrukci ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ul. Zlatá. Tyto stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 04.09.2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) (dále jen „dodatek č. 1“) nejpozději do **12.10.2018**

3. V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce ul. Zlatá vyvstala nutnost koordinace stavby prodloužení vodovodu v ul. Zlatá a vodovodní přípojky pro novostavbu bytového domu v ul. Zlatá na parc. č. 3608 v k. ú. Kolín se soukromým investorem před předlážděním povrchu komunikace. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín dokončení stavebních prací do 02.11.2018.

4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 09.10.2018 dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění a doplňuje navazující dodatek č. 1 – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) (dále jen „dodatek č. 2“) nejpozději do **02.11.2018**

II.

Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VI. odst. č. 1. Cena díla následovně:

Cena bez DPH	1 767 533,32 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	371 182,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 138 715,32 Kč

1. V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ulice Zlatá, kdy bylo zjištěno, že se nejedná o pouhou přípojku, ale o historickou původní zděnou kamennou stoku, která je na mnoha místech netěsná a hrozilo její zborcení a tato skutečnost nebyla při zadání projektové dokumentace známa, jelikož v dostupných materiálech správce kanalizace byla stoka vedena pouze jako přípojka a až při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že jde o větev kanalizační stoky.

Dále při provádění stavebních prací dle projektové dokumentace vznikly v důsledku náleзовých situací dodatečné méněpráce a vícepráce, které nebylo možné předvídat.

Odůvodněné vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavebních prací:

- Rekonstrukce slepé části ul. Zlatá – kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace
- Čištění stávající historické kanalizace, demontáž a montáž stropu historické kanalizace z důvodu uložení nového potrubí do stávající stoky
- Změna způsobu odvedení srážkových vod
- Navýšení výkopových prací a objemu likvidovaných sutí
- Nerealizování trativodů
- Vyšší výměra opravované komunikace

III.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku II. odst. č. 1. tohoto dodatku č. 3 smlouvy mění článek VI. Odst. č. 1 Cena díla smlouvy následovně:

IV.

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši v článku IV. odst. č. 1. takto:

1. Smluvní strany se na základě vzniklých víceprací dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena bez DPH	1 767 533,32 Kč
Vícepráce	2 379 378,34 Kč
Méněpráce	- 540 491,26 Kč
Cena celkem bez DPH	3 606 420,40 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	757 348,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 363 768,68 Kč

V.

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. 674/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 674/2018 o dílo ze dne 06.06.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 3 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14.01.2019, usnesení č. 336/8/RM/2019.

V Kolíně dne 04. 02. 2019

V Kolíně dne




Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten signature or scribble in dark ink.

