



DODATEK č. 2

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí“

číslo smlouvy objednatele: 1380/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 30/18

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

HALKO stavební společnost, s.r.o.

oddíl C, vložka 6956

Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2

Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti

Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

43090150

CZ43090150

321 763 031

jwgva9c

ČSOB, a.s., pobočka Kolín

1412058/0300

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1380/2018, č. zhotovitele 30/18 ze dne 27.11.2018 (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2018 smlouvu o dílo č. 1380/2018, č. zhotovitele 30/18 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku V. odst. č. 1 Doba plnění následovně:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí

nejpozději do 26.04.2019

S ohledem na fakt, že realizace stavby s názvem "Revitalizace Pražské ulice v Kolíně" nebyla dokončena v termínu a vzhledem k jejímu prodloužení termínu nebylo možné zahájit stavební práce s názvem „Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí dle smlouvy o dílo, jelikož by uzavírkou této ulice došlo k omezení plynulé dopravní obslužnosti a průjezdu městem Kolín.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 25.06.2019 dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), kterým se mění smlouva o dílo, článek V. Doba plnění – zhotovit a předat dílo takto:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí

nejpozději do **30.08.2019**

II.

V článku VI. odst. č. 1. smlouvy o dílo byla cena díla sjednána následovně:

Cena bez DPH	1 615 337,73 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	339 220,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 954 558,65 Kč

V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací z důvodu prodloužení kanalizačního řadu do nejbližšího místa napojení, kdy při výkopových pracích bylo zjištěno, že u šachty Š4, v místě původního plánovaného ukončení, byla kanalizace na mnoha místech netěsná a v havarijním stavu, a hrozilo její zborcení a tato skutečnost nebyla při zadání projektové dokumentace z dostupných materiálů správce kanalizace známa.

Dále v průběhu provádění díla dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že není třeba provádět některé stavební práce (dále jen „méněpráce“) a dále je třeba provést některé stavební práce (dále jen „vícepráce), které nebylo možné předem předpokládat.

Odůvodněné vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavebních prací, jejichž podrobný rozpis a ocenění je ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, a ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.:

- odpočet částí pažení hloubených rýh;
- změna skladby komunikace oproti PD – úspornější varianta ve shodné kvalitě;
- odpočet drenážního potrubí a přečerpávání vody během realizace stavby;
- odpočet vyplnění původní trasy kanalizačního potrubí betonem – nová kanalizace provedena ve stávající trase;
- napojení stávajících domovních přípojek, které nebyly součástí PD;
- stávající výkopek nahrazen vhodným materiálem určeným pro zásypy;
- přepočet skutečného množství konstrukčních vrstev oproti PD;
- prodloužení rekonstrukce splaškové kanalizace.

III.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku II. tohoto dodatku č. 2 mění smlouvu o dílo v článku VI. odst. 1 následovně:

Cena bez DPH	1 615 337,73 Kč
Vícepráce	956 534,57 Kč
Méněpráce	- 346 111,44 Kč
Cena celkem bez DPH	2 225 760,86 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	467 409,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 693 170,64 Kč

IV.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

Přílohy: 1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14.10.2019, usnesení č. 1471/39/RM/2019.

V Kolíně dne 24 -10- 2019

V Nové Vsi I dne 14.10.2019



