

01/14/2020

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: **Město Kolín**
 Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
 IČ: 235440
 DIČ: CZ00235440
 Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
 Číslo účtu 3661832/0800
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)



MKOLP0020NLC

a

Zhotovitel: **STAVMIKA s.r.o.**
 Se sídlem: **Sadová 636, 281 01 Velim**
 IČ: 27641759
 DIČ: CZ27641759
 Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
 Bankovní spojení: KB a.s. Kolín
 Číslo účtu 35-7872820227
 na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
 nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny č. p. 32, Hlavní, Kolín - Sendražice**“, kdy tímto dodatkem mění:

I.

Dodatkem č. 3 se vypouští text čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020 a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:	
Původní cena díla bez DPH:	2.609.518,98 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %:	547.998,99 Kč
Cena celkem včetně DPH:	3.157.517,97 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1. :	
Cena VCP bez DPH:	119.790,36 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	25.155,98 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	144.946,34 Kč



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Operační program Životní prostředí

Vícepráce dle dodatku č. 2. :

Cena VCP bez DPH:	8.079,56 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	1.696,71 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	9.776,27 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 3. :

Cena VCP bez DPH:	65.235,68 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	13.699,49 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	78.935,17 Kč

Nová cena díla bez DPH:	2.802.624,58 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	588.551,17 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	3.391.175,75 Kč

Při provádění díla došlo ke změnám technologie (viz. příloha č. 1 dodatku č. 3 smlouvy) oproti projektu, kdy došlo k méněpracím a vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky technického dozoru.

III.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 se nemění.

IV.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 3, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.11.2020 usnesení č. 3090/82/RM/2020

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací

24. 11. 2020

V Kolíně dne




objednatel
město Kolín

zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí





ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Název stavby:	Budova hasičské zbrojnice Hlavní 32, Kolín - Sendražice	Objednatel:	město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I	IČ/DIČ:	00235440/CZ00235440
Druh stavby:	VCP	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Kolín - Sendražice	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o	IČ/DIČ:	27641759/CZ27641759
Začátek výstavby:		0 Konec výstavby:		0 Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Málek	Datum:	30.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	22 752,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	33 483,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		2 050,00						
Přesun hmot a sutí		6 949,23						
ZRN celkem		65 235,68	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	65 235,68
Základ 21%	65 235,68	DPH 21%	13 699,49	Celkem včetně DPH	78 935,17

Projektant	Objed	Zhotovitel
	Město	STAV
	zastupené Michalem Najbrtem místostarostou města	zastp
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka.



STAVMIKA s.r.o. ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název stavby:	Budova hasičské zbrojnice Hlavní 32, Kolín - Sendražice	Doba výstavby:	Objednatel:	město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I
Druh stavby:	VCP	Začátek výstavby:	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Lokalita:	Kolín - Sendražice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Tomáš Málek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Popis - komentář TDI
							Dodávka	Montáž	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	1 881,60	1 881,60	
1		132201201	Hloubení ryh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ - vjezdy do garáží	m3	4,200	448,00	0,00	1 881,60	1 881,60	
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 904,60	1 904,60	
2		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - vjezdy do garáží	t	2,500	404,00	0,00	1 010,00	1 010,00	Všechny tyto položky souvisejí s realizací vjezdů do garáží, jejichž řešení nebylo součástí PD a ani výběrového řízení v rámci naceněného VV.
3		167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - vjezdy do garáží	m3	4,200	213,00	0,00	894,60	894,60	Provedeno dle požadavků objednatele a odsouhlaseno projektantem i TDI.
		27	Základy				1 075,50	828,03	1 903,53	
4		273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení - vjezdy do garáží	m2	3,000	531,00	1 075,50	517,50	1 593,00	
5		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění - vjezdy do garáží	m2	3,000	103,51	0,00	310,53	310,53	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 307,89	307,11	1 615,00	
6		635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva se zhutněním - vjezdy do garáží	m3	1,700	950,00	1 307,89	307,11	1 615,00	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 369,10	28 562,62	48 931,72	Tyto položky obsahují zvětšený rozsah původních položek v naceněném VV v SOD a to z důvodů změny vzniklé v průběhu realizace díla zmenšením výšky garážových vrat, ale v době již realizovaných podkladních vrstev. Z tohoto důvodu musela být tl. vrchní mazaniny realizována výrazně větší dle osazených vrat.
7		631311138	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45 - garáže + chodba	m3	9,480	3 336,00	17 203,74	14 421,54	31 625,28	Všechny tyto položky souvisejí s realizací vjezdů do garáží, jejichž řešení nebylo součástí PD a ani
8		631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - garáže + chodba	m3	7,590	250,00	0,00	1 897,50	1 897,50	Související položka s navýšením rozsahu díla.
9		631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3 - garáže + chodba	m3	9,480	1 120,00	0,00	10 617,60	10 617,60	Ovládací prvek pro zajištění vrat dodaný dle požadavků objednatele nad rámec VV.
10		631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari - vjezdy do garáží	t	0,135	29 300,00	3 165,36	790,14	3 955,50	
11		631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm - vjezdy do garáží	m3	2,612	320,00	0,00	835,84	835,84	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	6 949,23	6 949,23	
12		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,587	220,00	0,00	6 949,23	6 949,23	
			Ostatní materiál				2 050,00	0,00	2 050,00	
13		43R	D+M křídlová stopka 400 mm na 2 kř.GV (Zarážka vrat)	kus	4,000	512,50	2 050,00	0,00	2 050,00	
							Celkem:		65 235,68	

Poznámka:

Poznámka TDI : Výše uvedené položky jsou naceněny dle jednotkových cen v naceněném VV, jenž je součástí SOD a množství odpovídá skutečnosti. Odůvodnění viz. Popis a komentář. Ostatní položky jsou realizovány na základě požadavků objednatele a jejich nacenění je provedeno dle standardů na dodávku těchto prací a materiálu.

Se všemi výše popsanými a naceněnými stavebními pracemi souhlasím a jejich rozsah doporučuji.

V Malešově dne 2.11.2020