

00977/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 66/2021
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 977/2021

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	[redacted]
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]
e-mail	[redacted]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



MKOLP002X1XP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	LK PROJEKT s. r. o.
Spisová značka	C245956 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	28. října 933/11, 250 88 Čelákovice
Zastoupený	[redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	[redacted]
IČ	04326181
DIČ	CZ 04326181
Telefon	[redacted]
e-mail	[redacted]
ID datové schránky	nzj7w9q
Bankovní spojení	FIO banka, a.s.
Číslo účtu	2700845855/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 02. 2021 smlouvu o dílo č. 66/2021, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb ul. Sadová, Kolín 5 – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Z důvodu prodloužení termínu o 30 dnů pro vydání koordinovaného závazného stanoviska stavebním a vodoprávním úřadem není možné získat stavební a vodoprávní povolení ve stanoveném

termínu. Tuto uvedenou skutečnost nemohl projektant předvídat a není schopen jí ani ovlivnit. Proto je nutné prodloužit termín dokončení díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Z důvodu uvedeného v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 se tímto smluvní strany dohodly, že mění smlouvu o dílo a to tak, že čl. VII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- termín dokončení díla – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 28.02.2022** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební povolení s nabytím právní moci).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:

- a) Profesionální výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.
- b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení provede zhotovitel nejpozději do 28.2.2022 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 28.2.2022 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

V Kolíně dne 15. 11. 2021

V Čelákovících dne 8. 11. 2021

MĚSTO Kolín
územního plánování
náměstí 78
282 01 Kolín I
2.01

[Redacted signature area]

[Redacted area]