

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín“

č. smlouvy objednatele: 248/2022

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta
ve věcech technických Karin Dostálová, investiční referent Odboru investic a územního plánování
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **Miramid s.r.o.**
Spisová značka C 187496 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Zastoupený Matúš Fecko
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Matúš Fecko
ve věcech technických Peter Zakuřanský
IČO 24194506
DIČ CZ24194506
Telefon 731 598 428
e-mail fecko@miramid.cz
ID datové schránky m2p8fp5
Bankovní spojení Raiffeisenbank
Číslo účtu 5430111002/5500
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4. 3. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- změnový list č. 1

Při zrevidování tras potrubí bylo zjištěno, že by bylo vhodné provést nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění. Tyto prvky jsou na hranici své životnosti a některé i za její hranou. Vzhledem k montáži nových podhledů je z ekonomického hlediska vhodné provést rozvody nové.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změnový list č. 2

ZL2 – Elektroinstalace – bylo zjištěno, že stávající zásuvkové obvody v celém objektu, včetně služebního bytu jsou taženy pouze dvou vodičovým kabelem průřezu 1,5 mm (proti současné normě, kdy má být vodič průřezu 3 x 2,5). Proto musí být zhotoveny rozvody nové tak, aby bylo možné použít proudové chrániče pro laickou obsluhu. S těmito pracemi musí být předělány (eventuálně vyměněny) i stávající rozvaděče. Bez těchto úprav nelze zhotovit výchozí revize. Totéž se týká i třífázových rozvodů 400 V.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změnový list č. 3

Strop v hale – Bylo zjištěno, že navrhované řešení stropu tělocvičny v PD nevyhovuje na nárazuvzdornost. Strop musí současně plnit i parametry pro akustiku, PBR a statiku.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o **4.803.409,64 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	22 725 476,71 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	4 772 350,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	27 497 826,82 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 3

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 6. 6.2022, usnesení č. 5867/144/RM/2022.

V Kolíně.....

V Hlubočepch.....

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

.....
za zhotovitele
Matuš Fecko
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list - č.

Oznámení změny

ČÍSLO: 01 ZE DNE: 2.6.2022

OBJEDNATEL:

Název: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Zastoupený: Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

ZHOTOVITEL:

Název: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Zastoupený: BcAA Matuš Fecko

STAVBA:

Název: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín

ZMĚNA:

Nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění.

pozice	
Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín	<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku</p> <p>(b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</p> <p>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Při zrevidování tras potrubí jsme dospěli k závěru, že by bylo vhodné provést nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění. Tyto prvky jsou na hranici své životnosti a některé i za její hranou. Vzhledem k montáži nových podhledů je z ekonomického hlediska vhodné provést rozvody nové. Pokud by se tak nestalo, bude v blízké době nutno tyto rozvody rekonstruovat a poničit nově vybudované dílo. Zařizovací předměty, baterie, atd budou při namontování na stávající rozvody velmi rychle zanešeny a znehodnoceny. Co se týká ÚT, je rovněž ve velmi špatném stavu a jeho funkčnost odhadujeme na cca 30%. Doporučujeme výměnu.</p>

Oznámení vydává: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Za zhotovitele (podpis a datum vydání):

Potvrzení o převzetí OZ:

Za objednatele (podpis a datum převzetí): Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

Rozdělovník:

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

2

Objednatel

1

Zhotovitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k

Změnový list

ČÍSLO:	01	ZE DNE:	2.6.2022
--------	-----------	---------	-----------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
Zastoupený:	Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

ZHOTOVITEL:

Název:	Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
--------	---

STAVBA:

Název:	Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín
--------	---

ZMĚNA:

Nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění.

1. Předmět změny: Nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění.

		Množství	mj	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem s DPH
1	rozvody vody a hydrantu	kpl	1	427 025,79	516 701,21
2	zařizovací předměty	kpl	1	634 802,82	768 111,41
3	vytápění	kpl	1	802 553,45 Kč	971 089,67
Tato změna má dopad do snížení ceny díla a nemá vliv na termíny provádění díla.					
CELKEM S DPH					2 255 902,29 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.01"	1 864 382,06 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		

dílčí termíny	původní termín	nový termín
		nemá vliv na termín

Vyjádření TDI:

Souhlasím se ZL i jeho obsahem - viz samostatné vyjádření.

Za TDI (podpis a datum): 2.6.2022

Vyjádření AD:

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatele:
Schválil

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Miroslav Káninský

Datum:

Datum:

Rozdělovník:

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

2	Objednatel
1	Zhotovitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list - č.

Oznámení změny

ČÍSLO: 02 ZE DNE: 2.6.2022

OBJEDNATEL:

Název: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Zastoupený: Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

ZHOTOVITEL:

Název: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Zastoupený: BcAA Matuš Fecko

STAVBA:

Název: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín

ZMĚNA:

Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

pozice

Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín

Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,

(b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.

Při zrevizování elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající zásuvkové obvody v celém objektu Bios, včetně služebního bytu, jsou taženy pouze dvou vodičovým kabelem průřezu 1,5 mm (proti současné normě, kdy má být vodič průřezu 3 x 2,5). Proto musí být zhotoveny rozvody nové tak, aby bylo možné použít proudové chrániče pro laickou obsluhu. S těmito pracemi musí být předělány (eventuelně vyměněny) i stávající rozvaděče. Bez těchto úprav nelze zhotovit výchozí revize. To samé se týká i třífázových rozvodů 400 V.

Oznámení vydává: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Za zhotovitele (podpis a datum vydání):

Potvrzení o převzetí OZ:

Za objednatele (podpis a datum převzetí): Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

Rozdělovník:

2

Objednatel

1

Zhotovitel

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k

Změnový list

ČÍSLO:	02	ZE DNE:	2.6.2022
--------	-----------	---------	-----------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
Zastoupený:	Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

ZHOTOVITEL:

Název:	Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
--------	---

STAVBA:

Název:	Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín
--------	---

ZMĚNA:

Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud
--

1. Předmět změny: Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

		Množství	mj	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud	kpl	1	951 300,00	1 151 073,00
2	Stavební práce k elektroinstalacím	kpl	1	1 130 000,00	1 367 300,00
Tato změna má dopad do snížení ceny díla a nemá vliv na termíny provádění díla.					
CELKEM S DPH					2 518 373,00 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.02"	2 081 300,00 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		

dílčí termíny	původní termín	nový termín
		nemá vliv na termín

Vyjádření TDI:

Souhlasím se ZL i jeho obsahem - viz samostatné vyjádření.

Za TDI (podpis a datum): 2.6.2022

Vyjádření AD:

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatele:
Schválil

Ing. Miroslav Káninský

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Rozdělovník:

2	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list - č.		Oznámení změny	
ČÍSLO:	03	ZE DNE:	2.6.2022
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín		
Zastoupený:	Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová		
ZHOTOVITEL:			
Název:	Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5		
Zastoupený:	BcAA Matuš Fecko		
STAVBA:			
Název:	Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín		
ZMĚNA:			
Strop v hale - změna konstrukčního řešení			
<i>pozice</i>			
Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín	<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je, (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <ol style="list-style-type: none"> 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Strop v hale – Bylo zjištěno, že navrhované řešení stropu tělocvičny v PD nevyhovuje na nárazuvzornost. Strop musí současně plnit i parametry pro akustiku, PBR a statiku. AD nyní řeší s f.Knauf (Heradesign) nové řešení. Odhad ceny AD je navýšení o cca 700tis Kč (tento ZL bude upřesněn po rozpoložkováném a oceněném výkazu výměr).</p>		
Oznámení vydává: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5			
Za zhotovitele (podpis a datum vydání):			
Potvrzení o převzetí OZ:			
Za objednatele (podpis a datum převzetí): Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová			
Rozdělovník:	Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele		
2	Objednatel		
1	Zhotovitel		

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list - č.		Oznámení změny	
ČÍSLO:	01	ZE DNE:	2.6.2022
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín		
Zastoupený:	Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová		
ZHOTOVITEL:			
Název:	Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5		
Zastoupený:	BcAA Matuš Fecko		
STAVBA:			
Název:	Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín		
ZMĚNA:			
Nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění.			
pozice			
Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín	<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku</p> <p>(b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</p> <p>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Při zrevidování tras potrubí jsme dospěli k závěru, že by bylo vhodné provést nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění. Tyto prvky jsou na hranici své životnosti a některé i za její hranou. Vzhledem k montáži nových podhledů je z ekonomického hlediska vhodné provést rozvody nové. Pokud by se tak nestalo, bude v blízké době nutno tyto rozvody rekonstruovat a poničit nově vybudované dílo. Zařizovací předměty, baterie, atd budou při namontování na stávající rozvody velmi rychle zanešeny a znehodnoceny. Co se týká ÚT, je rovněž ve velmi špatném stavu a jeho funkčnost odhadujeme na cca 30%. Doporučujeme výměnu.</p>		
Oznámení vydává: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5			
Za zhotovitele (podpis a datum vydání):			
Potvrzení o převzetí OZ:			
Za objednatele (podpis a datum převzetí): Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová			
Rozdělovník:	Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele		
2	Objednatel		
1	Zhotovitel		

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k

Změnový list

ČÍSLO:	01	ZE DNE:	2.6.2022
--------	-----------	---------	-----------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
Zastoupený:	Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

ZHOTOVITEL:

Název:	Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
--------	---

STAVBA:

Název:	Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín
--------	---

ZMĚNA:

Nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění.

1. Předmět změny: Nové rozvody vody a hydrantu, zařizovací předměty a vytápění.

		Množství	mj	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem s DPH
1	rozvody vody a hydrantu	kpl	1	427 025,79	516 701,21
2	zařizovací předměty	kpl	1	634 802,82	768 111,41
3	vytápění	kpl	1	802 553,45 Kč	971 089,67
Tato změna má dopad do snížení ceny díla a nemá vliv na termíny provádění díla.					
CELKEM S DPH					2 255 902,29 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.01"	1 864 382,06 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		

dílčí termíny	původní termín	nový termín
		nemá vliv na termín

Vyjádření TDI:

Souhlasím se ZL i jeho obsahem - viz samostatné vyjádření.

Za TDI (podpis a datum): 2.6.2022

Vyjádření AD:

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatele:
SchválilIng. Miroslav Káninský
Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Rozdělovník:

2	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list - č.		Oznámení změny	
ČÍSLO:	02	ZE DNE:	2.6.2022
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín		
Zastoupený:	Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová		
ZHOTOVITEL:			
Název:	Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5		
Zastoupený:	BcAA Matuš Fecko		
STAVBA:			
Název:	Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín		
ZMĚNA:			
Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud			
pozice			
Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín	<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku</p> <p>(b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</p> <p>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Při zrevidování elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající zásuvkové obvody v celém objektu Bios, včetně služebního bytu, jsou taženy pouze dvou vodičovým kabelem průřezu 1,5 mm (proti současné normě, kdy má být vodič průřezu 3 x 2,5). Proto musí být zhotoveny rozvody nové tak, aby bylo možné použít proudové chrániče pro laickou obsluhu. S těmito pracemi musí být předělány (eventuelně vyměněny) i stávající rozvaděče. Bez těchto úprav nelze zhotovit výchozí revize. To samé se týká i třífázových rozvodů 400 V.</p>		
Oznámení vydává: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5			
Za zhotovitele (podpis a datum vydání):			
Potvrzení o převzetí OZ:			
Za objednatele (podpis a datum převzetí): Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová			
Rozdělovník:		Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele	
2	Objednatel		
1	Zhotovitel		

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list - č.

Oznámení změny

ČÍSLO: 03 ZE DNE: 2.6.2022

OBJEDNATEL:

Název: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Zastoupený: Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

ZHOTOVITEL:

Název: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Zastoupený: BcAA Matúš Fecko

STAVBA:

Název: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín

ZMĚNA:

Strop v hale - změna konstrukčního řešení

pozice	
Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín	Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je, (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
	Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.
	Strop v hale – Bylo zjištěno, že navrhované řešení stropu tělocvičny v PD nevyhovuje na nárazuvzornost. Strop musí současně plnit i parametry pro akustiku, PBR a statiku. AD nyní řeší s f.Knauf (Heradesign) nové řešení. Odhad ceny AD je navýšení o cca 700tis Kč (tento ZL bude upřesněn po rozpoložkovaném a oceněném výkazu výměr).

Oznámení vydává: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Za zhotovitele (podpis a datum vydání):

Potvrzení o převzetí OZ:

Za objednatele (podpis a datum převzetí): Ing. Miroslav Káninský, Karin Dostálová

Rozdělovník:

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

2

Objednatel

1

Zhotovitel

