

Dohoda o narovnání

ve smyslu ustanovení § 1903a občanského zákoníku

mezi

Objednatel

Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michalem Kašparem, starostou města

Mgr. Michal Kašpar, starosta města

00235440
CZ00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

SATES ČECHY s.r.o.

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099
Radkovská 252, 588 56 Telč – Staré Město

251 72 654
CZ25172654

hddy9rg
Česká spořitelna, a.s.
2161182/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Obě strany shodně prohlašují, že dne 04. 06. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 396/2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**“ (dále jen „**dílo**“).

Dne 23. 5. 2022 strany uzavřely dodatek č. 2 k této smlouvě, jenž je přílohou č. 1 této dohody. Předmětem tohoto dodatku bylo sjednání víceprací a méněprací na díle s celkovým navýšením ceny díla o 1. 829. 795,- Kč. Dodatek č. 2 obě strany řádně podepsaly. Za objednatele došlo ke schválení dodatku č. 2 Radou města, a to usnesením ze dne 9. 5. 2022 č. 5695/141/RM/2022.

Obě strany prohlašují, že zhotovitel prováděl práce uvedené v dodatku č. 2.

Obě strany dále prohlašují, že je jim známo, že v mezidobí došlo ke zrušení dodatku č. 2 ve smyslu § 7 odst. 2 zákona o registru smluv, neboť dodatek č. 2 nebyl vlivem administrativního pochybení zveřejněn v registru smluv ve lhůtě do 3 měsíců od uzavření.

Účelem této dohody je narovnat vztahy účastníků a vyřešit spor, neboť s ohledem na zrušení dodatku č. 2 zhotovitel bez smlouvy realizoval původně sjednané práce a objednatel za ně částečně hradil. Na straně objednatele vzniklo bezdůvodné obohacení v podobě realizovaných prací na díle bez částečné úhrady za tyto práce a na straně zhotovitele zároveň přijetí níže uvedené částky bez právního titulu s ohledem na zrušení přílohy č. 1.

II.

Strany dále prohlašují, že zhotovitel uvedené práce fakturoval objednateli v rozsahu částek 1.270.077 Kč, 425.592 Kč, 452.858 Kč a -776.119 Kč na základě faktur 220100531, 220100693, 220100811 a 220101045 a objednatel tyto faktury přijal.

Strany dále prohlašují, že objednatel uhradil částku 1.372.408 Kč na základě shora vystavených faktur. S ohledem na obsah této dohody si účastníci sjednávají, že shora uvedenou částku není zhotovitel povinen vracet a tuto částku započítávají na cenu díla v souladu s přílohou č. 1 této Dohody. Objednatel zároveň není povinen vracet ani jakkoliv dále kompenzovat zrealizované práce v rámci přílohy č. 1, vyjma ujednání níže.

Strany dále prohlašují, že zhotovitel dosud nefakturoval částku ve výši 457. 386, 78 Kč za práce dle změnových listů 1-13.

Zhotovitel je touto dohodou oprávněn částku 457. 386, 78 Kč fakturovat objednateli a ten se zavazuje fakturu znějící na částku 457. 386, 78 Kč dle podmínek uvedených v příloze č. 1 uhradit.

Tím budou veškerá plnění dle přílohy č. 1 narovnána.

III.

Tuto dohodu lze měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, dohoda nabývá platnosti dnem podpisu dohody, účinnosti nejdříve však dnem jejího vložení do Registru smluv.

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že dohodu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dohody. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření dohody, předmětu dohody a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy: dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 396/2021 včetně změnových listů

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato dohoda byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 3. 10. 2022, usnesení č. 6451/153/RM/2022.

V Kolíně


V

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2022.10.10
13:14:30 +02'00'

.....
Město Kolín

v.z. Mgr. Michael Kašpar
starosta města



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **396/2021**

dodatek č. 2 objednatele:

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	
IČO	
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel	SATES ČECHY s.r.o.
Spisová značka	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099
Sídlo	Radkovská 252, 588 56 Telč – Staré Město
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČ	251 72 654
DIČ	CZ25172654
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	hddy9rg
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	2161182/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2021
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 06. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 396/2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Při provádění díla byla zjištěna nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. Změny 1 -13 jsou specifikovány v příloze Dodatku.

Č.	Název	Přípočty	Odpočty	Celkem
1	Opocení	1 731 215 Kč	-643 423 Kč	1 087 791 Kč
2	Změna povrchů	1 461 721 Kč	-1 912 799 Kč	-451 078 Kč
3	Sadové úpravy	56 425 Kč	0 Kč	56 425 Kč
4	Kanalizace	464 453 Kč	-56 271 Kč	408 182 Kč
5	Nálezové situace v terénu	45 942 Kč	0 Kč	45 942 Kč
6	Úpravy komunikací	75 694 Kč	0 Kč	75 694 Kč
7	Poklopy v dlažbě	48 485 Kč	0 Kč	48 485 Kč
8	Hydroizolace a okapový chodník	132 346 Kč	0 Kč	132 346 Kč
9	Pařezová fréza	59 792 Kč	0 Kč	59 792 Kč
10	Demontáž stožáru	14 151 Kč	0 Kč	14 151 Kč
11	Přípomoc - hromosvod	3 773 Kč	0 Kč	3 773 Kč
12	Oplocení staveniště	54 175 Kč	0 Kč	54 175 Kč
13	Úprava podstavce sochy T.G.M., schody gymnázia a podesta	294 117,25 Kč	0 Kč	294 117,25 Kč
Celkem		4 442 288 Kč	-2 612 493 Kč	1 829 795 Kč

4. Změna Smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 je prováděna za podmínek a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť jde o změnu:

- (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité péče.
- (ii) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když jejím předmětem jsou i nadále stavební práce a termín řádného provedení díla jako celku se nemění; a
- (iii) jejíž hodnota nepřekračuje 50 % hodnoty původního závazku, když cena díla není tímto dodatkem č. 2 jakkoli dotčena.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodli na následujícím:

- změny jsou pro zhotovitele závazné ve smyslu čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo a tvoří **přílohu č. 2** tohoto dodatku (dále jen „**upravená DZS**“); a

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel

do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Příloha č. 2:

- Změnové listy 1 – 13
- vyjádření TDI

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 9. 5. 2022, usnesení č. 5695/141/RM/2022.


V Kolíně dne

**Mgr.
Michael
Kašpar**

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2022.05.23
08:56:38 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michalem Kašparem
starostou města

V Telči dne



Změnový list č.		1	Smlouva č.:	396/2021	Datum:	07.03.2022	
Název akce:		Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru					
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	28762576			
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	3			
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	2			
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0			
	Nákres	ne	Počet listů:	0			
	Geolog	ne	Počet listů:	0			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Oplocení							
Změnový list řeší více a méně práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezoové situace při provádění stavebních prací. Jedná se zejména o následující více a méně práce: - změna rozsahu oprav oplocení v souladu s aktuálním stavem oprav konstrukcí oplocení. Z důvodu odstupu mezi zpracováním projektové dokumentace a zahájením realizace oprav, došlo převážně k navýšení prováděných oprav oplocení - více a méně práce - úprava formátu cihly - v souladu požadavky zadávací a projektové dokumentace, došlo ke vzorkování materiálu pro provádění oprav oplocení (cihly - nové, recyklované). Po provedení vzorků a výběru vhodného materiálu pro provádění a ověření jeho kvality (chem. složení, pevnost v tlaku atd.), došlo k výběru materiálu ze strany investora, projektanta a technického dozoru investora. Byl vybrán materiál normového formátu dle ČSN. tento formát však neodpovídá požadavkům stavby. Zde jsou použity cihly rakouského formátu tzv. RF 250×120×65mm. Změnový list tedy obsahuje i úpravu cihly českého formátu na německý - více a méně práce - oprava římsy podezdívky v ulici U Nemocnice a doplnění sloupků v ulici U Nemocnice - dále byl upraven rozsah nových konstrukcí oplocení v ul. U Nemocnice s ohledem na aktuální stav stávajících konstrukcí. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny		Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					1 731 215,00		
Cena méněprací (-) bez DPH					-643 423,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00		0,00	1 087 792,00	0,00	1 087 792,00
Změna termínu dokončení díla: bez dopadu do termínu dokončení díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:				Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby				Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:				Datum, podpis			
Zmocněnec objednatel:				Datum, podpis			

Pař. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Základ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cenová soustava
1.	H	59623016											
ZL01.1: Oplocení 01.1 :- Oplocení - odpočet HSV: Práce a dodávky HSV 3: svisté a kompletní konstrukce 3.1: cihlová plotá rakouský formát 250x120x65mm													
		oplocení cihelné											
		rozklad 91, 250 mm x 100 x 13 / 25 ks/m ² při tl. zdi 250 / 140 /											
		65 mm 378 ks/m ²											
		formát dl. 250 mm x 122 / 37,36 ks/m ² při tl. zdi 250 / 115 /											
		73 mm 510 ks/m ²											
		-											
		HLAVY SLOUPŮ											
		spotřeba 18 ks / 1 hlava sloupu											
		- (71x221x18											
		=											
		police 8,09											
		-0,74*0,44*1,23*10											
		zakotvení na celou -0,146											
		=											
		náhrzení osekávaných částí v rozsahu 40											
		-79,33*57*0,40											
		zakotvení na celou -0,276											
		=											
		nová římsa z cihel - spotřeba 66 ks/m ²											
		- (3*2,45*2,15*18*3,09)*0,25*96											
		zakotvení na celou -0,450											
		=											
		zdvo nových sloupů											
		-23*0,53*0,53*1,60*5,0											
		zakotvení na celou -0,203											
		=											
		předřizovaná koruna podzemní - spotřeba 66 ks/m ²											
		- (4,00*1,60,90*32,93)*16,80*17,50*11,02*71*0,50*10,55*96											
		=											
2.	GP	960232110											
3.	SP	960232121											
998: Přesun hmot Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvámic v do 3 m Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvýšený přesun do 1000 m													
			t	-84,130	-	-84,130	191,00	-32 897	-	-	-	-	SOD-pol č. 69
			t	-84,136	-	-84,136	200,00	-16 827	-	-	-	-	SOD-pol č. 70





Název akce: **Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**

Objednatel: **Město Kolín** Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
IČ: **00235440** IČ: **28762576**

Vystavil: **ARCHA inženýrská agentura a.s.** Jméno: **[redacted]**

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	3
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0
	Rozpočet	ano	Počet listů:	2
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0
	Nákres	ne	Počet listů:	0
	Geolog	ne	Počet listů:	0

Podepsání zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Změna povrchů**

Změnový list řeší více a méně práce, které byly specifikovány investorem. Jedná se zejména o následující více a méně práce:

- v souladu s požadavkem investora, bude provedena změna v rámci povrchů ve vnitrobloku areálu - pojezdové dlažby do 3,5t, a to s ohledem na předpokládané využití těchto komunikací a plánovanou životnost, údržbu apod. Jedná se o změnu z velkoformátové dlažby, osazené do betonového lože, za dlažbu štipanou formátu 8/10- **více a méně práce**
- v souladu s požadavkem investora, bude provedena změna v rámci povrchů ve vnitrobloku areálu - pojezdové dlažby nad 3,5t, a to s ohledem na předpokládané využití těchto komunikací a plánovanou životnost, údržbu apod. Jedná se o změnu z velkoformátové dlažby, osazené do betonového lože, za dlažbu štipanou formátu 8/10- **více a méně práce**
- změna rozsahu provádění mlatových povrchů s ohledem na aktuální požadavky provozovatele objektu (vnitroblok) a rozsahu mlatových ploch v předrostoru s ohledem na architektonický ráz úprav, jejich udržitelnosti a předpokládaných provozních vlivů - **méně práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (4), § 222 ZZVZ (změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					1 461 721,00		
Cena méněprací (-) bez DPH					-1 912 799,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	-451 078,00	0,00	-451 078,00

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora: **7.3.2022**
Datum, podpis: **[redacted]**

Stanovisko projektanta stavby: **7.3.2022**
Datum, podpis: **[redacted]**

Zmocněnec zhotovitele: **7.3.2022**
Datum, podpis: **[redacted]**

Zmocněnec objednatel: **7.3.2022**
Datum, podpis: **[redacted]**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL02.1: Kamenná dlažba D04- pojezd do 3,5t 02.1 -: Kamenná dlažba - pojezd do 3,5t - odpočet 005: Komunikace									
11.	SP	564732111R00		- 312,12 - 36,96 - 275,16 =	-	- 312,12	100,00	- 31 212	SOD-pol.č. 216
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad z kam.drceného 0-32 s výpň.kamen. 10 cm - 36,96 - 275,16 =									
12.	SP	596841111R00		- 312,12	-	- 312,12	500,00	- 156 060	SOD-pol.č. 217
13.	SP	5924526R		- 312,12	5,00	- 327,726	1 600,00	- 524 362	SOD-pol.č. 223
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby) Kladení dlažby do lože ze suchého betonu tl. 100 mm, spárování spárovacím Imelem Dlažba kamenná, žula, barva - viz specifikace (802 m2 + 5% ztrátě)									
14.	SP	200_016VD		- 220,0	-	- 220,0	200,00	- 44 000	SOD-pol.č. 218
15.	SP	916661111R00		- 192,0	-	- 192,0	250,00	- 48 000	SOD-pol.č. 219
16.	SP	639561111R00		- 194,0	-	- 194,0	640,00	- 124 160	SOD-pol.č. 221
17.	SP	111_210VD		- 253,0	-	- 253,0	300,00	- 75 900	SOD-pol.č. 225
18.	SP	111_211VD		- 440,0	-	- 440,0	90,00	- 39 600	SOD-pol.č. 226
009: Ostatní konstrukce a práce 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Pokládka nerezové lemky do lože z betonu C 12/15, vč. ukotvení u roxoru									
19.	SP	998222011R00_01		- 241,56	-	- 241,56	95,00	- 22 948	SOD-pol.č. 227
0099: Přesun hmot HSV 0098: Přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná									
02.1 +: Kamenná dlažba - pojezd do 3,5t - přípočet 005: Komunikace									
20.	SP	564740113		312,12	-	312,12	179,07	55 892	nová ÚRS I./22
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 140 mm									
21.	SP	591211111		312,12	-	312,12	620,65	193 718	nová ÚRS I./22
22.	H	58381007		312,12	5,00	327,726	716,00	234 652	nová ÚRS I./22
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby) Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná téžného tl 50 mm kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10									

h

009: Ostatní konstrukce a práce

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

23.	SP	200_016VD_01.	Pokládka lemovky do lože z betonu C 12/15, vč. ukotvení u roxoru	bm	29,0	-	29,0	200,00	5 800	SOD-pol.č. 218
24.	H	X4	Pozinková obruba MEA +15% profez	m	33,0	-	33,0	300,00	9 900	nová vlastní
25.	SP	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (6000 mm délka x 16 mm průměr, 1 ks k ukotvení = 600 mm délka); -- 2ks/bm x 220 m	ks	58,0	-	58,0	90,00	5 220	SOD-pol.č. 226
26.	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	475,0	-	475,0	307,96	146 282	nová ÚRS I/22

původní: 192

náhrada za ocelové: (220-29)

nové: 92

27.	H	583802RR20	krajník kamenný řezaný	m	480,0	-	480,0	550,00	264 000	nová vlastní
-----	---	------------	------------------------	---	-------	---	-------	--------	---------	--------------

099: Přesun hmot HSV

0998: Přesun hmot

28.	SP	998222011R00_01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	325,015	-	325,015	95,00	30 876	SOD-pol.č. 227
-----	----	-----------------	--	---	---------	---	---------	-------	--------	----------------

ZL02.2: Kamenná dlažba D06 - pojezd nad 3,5t

02.2 -: Kamenná dlažba - pojezd nad 3,5t - odpočet

005: Komunikace

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

29.	SP	564732111R00_01	Podklad z kam.drceného 0-32 s výplní.kamen. 10 cm	m2	- 292,0	-	- 292,0	100,00	- 29 200	SOD-pol.č. 233
-----	----	-----------------	---	----	---------	---	---------	--------	----------	----------------

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)

Kladení dlažby do lože ze suchého betonu tl. 100 mm, spárování spárovacím tmelem (vč. materiálu na -- lože a výplň spár)

30.	SP	596841111R00_01	Dlažba kamenná, žula, barva - viz specifikace (292 m2 + 5% ztratné)	m2	- 292,0	-	- 292,0	500,00	- 637 200	SOD-pol.č. 234
-----	----	-----------------	---	----	---------	---	---------	--------	-----------	----------------

009: Ostatní konstrukce a práce

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

32.	SP	200_016VD_01	Pokládka nerezové lemovky do lože z betonu C 12/15, vč. ukotvení u roxoru	bm	- 74,0	-	- 74,0	250,00	- 18 500	SOD-pol.č. 235
33.	SP	111_210VD_01	Nerezová lemovka: 74 m + 15% profezu	m	- 85,0	-	- 85,0	300,00	- 25 500	SOD-pol.č. 237
34.	SP	111_211VD_01	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (6000 mm délka x 16 mm průměr, 1 ks k ukotvení = 600 mm délka); -- 2ks/bm x 74 m	ks	- 148,0	-	- 148,0	90,00	- 13 320	SOD-pol.č. 238

[Handwritten signature]

099: Přesun hmot HSV
0998: Přesun hmot

- 11 188
- 11 188
- 11 188

35.	SP	998222011R00_01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	- 117,769	-	- 117,769	95,00	SOD-pol.č. 239
-----	----	-----------------	--	---	-----------	---	-----------	-------	----------------

02.2 +: Kamenná dlažba - pojezd nad 3,5t - přípočet
005: Komunikace

515 380
432 256
52 289

36.	SP	564740113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	292,0	-	292,0	179,07	nová ÚRS I./22
-----	----	-----------	--	----	-------	---	-------	--------	----------------

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

37.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	292,0	-	292,0	548,47	nová ÚRS I./22
38.	H	56381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	307,0	-	307,0	716,00	nová ÚRS I./22

379 966

160 154

219 812

009: Ostatní konstrukce a práce

62 279
62 279

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

39.	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	74,0	-	74,0	284,18	nová ÚRS I./22
40.	H	563802RR20	krajník kamenný řezaný	m	75,0	-	75,0	550,00	nová vlastní

099: Přesun hmot HSV
0998: Přesun hmot

20 845
20 845
20 845

41.	SP	998222011R00_01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	219,422	-	219,422	95,00	SOD-pol.č. 239
-----	----	-----------------	--	---	---------	---	---------	-------	----------------

ZL02.3: Mlatový povrch D08 - pochozi

02.3 - mlat - odpočet

D08: Mlatový povrch - pochozí, 250 mm

18_D8: Povrchové úpravy terénu

42.	SP	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. do hloubky 250 mm (281 m2 x tl. 0,25m)	m3	- 70,3	-	- 70,3	123,20	- 8 661	SOD-pol.č. 240
43.	SP	181101102R00_03	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	- 281,0	-	- 281,0	19,36	- 5 440	SOD-pol.č. 241
44.	SP	162301101R00_01	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m v rámci staveniště (281 m2 x tl. 0,25 m x 1,22 koef. -- nakypření)	m3	- 85,7	-	- 85,7	100,00	- 8 570	SOD-pol.č. 242
45.	SP	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	- 85,7	-	- 85,7	200,00	- 17 140	SOD-pol.č. 243

57_D8: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

46.	SP	171101101R00_01	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhuštěním	m3	- 73,8	-	- 73,8	500,00	- 36 900	SOD-pol.č. 244
-----	----	-----------------	--	----	--------	---	--------	--------	----------	----------------

H_D8: Ostatní materiál

47.	SP	583418004_01	Kamenivo drcené frakce 16-32, tl. 150 mm, vč. koef. sléhavosti 1,05	t	- 44,3	-	- 44,3	400,00	- 17 720	SOD-pol.č. 245
48.	SP	583415004	Kamenivo drcené frakce 0-16, tl. 60 mm, vč. koef. sléhavosti 1,05	t	- 17,7	-	- 17,7	410,00	- 7 257	SOD-pol.č. 246
49.	SP	583412006	Kamenivo - lomová výsivka frakce 0-4, tl. 40 mm, vč. koef. sléhavosti 1,05	t	- 11,8	-	- 11,8	250,00	- 2 950	SOD-pol.č. 247

H23_D8: Plochy a úpravy území

50.	SP	998222011R00_01	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	- 73,8	-	- 73,8	95,00	- 7 011	SOD-pol.č. 248
-----	----	-----------------	--	---	--------	---	--------	-------	---------	----------------

1 461 721
- 1 912 799

h

Název akce: **Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**

Objednatel: Město Kolín	Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
IČ: 00235440	IČ: 28762576
Vystavil: ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno: [REDACTED]

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ne	Počet foto:	0
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0
	Rozpočet	ano	Počet listů:	2
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0
	Nákres	ne	Počet listů:	0
	Geolog	ne	Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Sadové úpravy**

Změnový list řeší více, které v souvislosti s chybou výkazu výměr, kde byly stromy vykázány se ztracným 25% . Jedná se zejména o následující více:
 - úprava výkazu výmer v souvyslosti s chybou (kalkulováno ztracné) u výstadby stromů Catalpa ovata, vč. všech položek ovlivněných touto chybou.

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (5), § 222 ZZVZ (změny nezbytné) , změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH				56 425,00			
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	56 425,00	0,00	0,00	56 425,00

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	7. Datum
Stanovisko projektanta stavby	7. Datum
Zmocněnec zhotovitele:	7. Datum
Zmocněnec objednatele:	7. Datum

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL03.1: Sadové úpravy 03.1 +: Sadové úpravy - přípočet D11: Výsadba stromů									
18_D11: Povrchové úpravy terénu									
51.	SP	183101115R00						56 425	
52.	SP	184102116R00						56 425	
53.	SP	184215411VD						56 425	
54.	SP	111_102VD						6 750	
55.	SP	185851121							
		Hloub. jam bez výměny půdy do 0,4 m3, rovina	kus	5,0	-	5,0	600,00	3 000	SOD-pol.č. 253
		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	5,0	-	5,0	600,00	3 000	SOD-pol.č. 254
		Zhotovení závlahové mísy o průměru do 0,5m (mocnost mulče 10 cm) - 1 strom součástí záhonu	ks	5,0	-	5,0	50,00	250	SOD-pol.č. 255
		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	5,0	-	5,0	50,00	250	SOD-pol.č. 256
		Dovoz vody pro závluku rostlin (15 x 100 l/strom) do 1000 m	m3	0,5	-	0,5	500,00	250	SOD-pol.č. 257
H_D11: Ostatní materiál									
56.	SP	111_30VD						49 675	
57.	SP	111_34VD						250	SOD-pol.č. 260
58.	SP	111_200VD.01						47 500	SOD-pol.č. 263
		Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd - (5x500 g/strom x 5 -stromů), vč. aplikace	kg	7,5	-	7,5	250,00	1 875	SOD-pol.č. 265
59.	SP	08231320						50	SOD-pol.č. 266
		Voda pro závluku	m3	0,5	-	0,5	100,00	50	SOD-pol.č. 266

Přípočty 56 425

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
259.	111_16VD	H_D11: Ostatní materiál Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 15 x 12 ks/strom; 1 tableta = 10 g), vč. aplikace Rakosová rohož, vázací materiál Kůra mulčovací VL; 7 ks x 0,04 m3, mulčování stromů vysazovaných v trávniku Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek prany; 7 ks x 0,04 m3 x 1,05 koef. sléhavosti, mulčování stromů - vysazovaných v mlatu Catalpa ovata, 18/20, ZB KSB-Z1 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 20, výška 3-5m Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (11x500 g/strom x 15 stromů), vč. aplikace Voda pro zalívku Nerezová lemovka; 2,2 m x 7 ks + 15% přežezu Roxor ocelový k ukotvení lemovky (6000 mm délka x 16 mm průměr; 1 ks k ukotvení = 600 mm délka); - 2ks/bm x 15,5 m Plastová chránička báze kmene Ocelový chránič kmene u stromů vysazovaných v mlatu, vč. dodávky a instalace Ocelový chránič kmene, ve spodní části prohnutý, z páskové oceli - 35 x 170 cm.	ks	180,0	-	180,0	1,00	238 345
260.	111_30VD		ks	15,0	-	15,0	50,00	180
261.	10391100		m3	0,3	-	0,3	800,00	750
262.	58333665_01		m3	0,3	-	0,3	1 200,00	240
263.	111_34VD		ks	20,0	-25,00	15,0	9 500,00	360
264.	003-002VD	KSB-Z1 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 20, výška 3-5m Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (11x500 g/strom x 15 stromů), vč. aplikace Voda pro zalívku Nerezová lemovka; 2,2 m x 7 ks + 15% přežezu Roxor ocelový k ukotvení lemovky (6000 mm délka x 16 mm průměr; 1 ks k ukotvení = 600 mm délka); - 2ks/bm x 15,5 m Plastová chránička báze kmene Ocelový chránič kmene u stromů vysazovaných v mlatu, vč. dodávky a instalace Ocelový chránič kmene, ve spodní části prohnutý, z páskové oceli - 35 x 170 cm.	kus	15,0	-	15,0	2 000,00	142 500
265.	111_200VD		kg	82,5	-	82,5	250,00	30 000
266.	08231320		m3	1,5	-	1,5	100,00	20 625
267.	111_210VD_03		m	18,0	-	18,0	300,00	150
268.	111_211VD_03		ks	31,0	-	31,0	90,00	5 400
269.	023002RVD	Plastová chránička báze kmene Ocelový chránič kmene u stromů vysazovaných v mlatu, vč. dodávky a instalace Ocelový chránič kmene, ve spodní části prohnutý, z páskové oceli - 35 x 170 cm.	ks	7,0	-	7,0	50,00	350
270.	0431698RVD		ks	7,0	-	7,0	5 000,00	35 000

Kovytčková uprava: základní antikorozní nátěr + syntetická vrchní barva + povrchová uprava - zárovň zinek, barva antracitová šedá, RAL 7016 (nebo podobná, shodná s barvou konstrukce laviček).

Křeslení: dle podkladů výrobce.

7

Název akce:

Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru

Objednatel Město Kolín

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 00235440

IČ: 28762576

Vystavil: ARCHA inženýrská agentura a.s.

Jméno: Michael Havránek

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	4
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	2
	Rozpočet	ano	Počet listů:	3
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	2,3,4...
	Nákres	ne	Počet listů:	0
	Geolog	ne	Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Kanalizace**

Změnový list řeší více a méně práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezoové situace při provádění stavebních prací. Jedná se zejména o následující více a méně práce:

- změna rozsahu provádění kanalizace s ohledem na nálezoové situace, a to v důsledku přeprojektování kanalizace jako celku - kolize přípojky kanalizace s kolektorem horkovodu - **více a méně práce**
- více práce související s prováděním prací v ochranném pásmu vedení NN v olejových pouzdrech - **více práce**
- vedlejší rozpočtové náklady související s úpravou kanalizace - dopravně informační opatření u nové přípojky, rozebrání zastávky autobusu atd. - **více práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečně stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					464 453,00		
Cena méněprací (-) bez DPH					-56 271,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	408 182,00	0,00	408 182,00

Změna termínu dokončení díla:

bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Stanovisko projektanta stavby

Zmocněnec zhotovitele:

Zmocněnec objednatele:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL4.1: úprava kanalizace odpočty 04.1 -: Kanalizace - odpočty HSV: Práce a dodávky HSV									
8.	SP	113106061						- 56 271 - 56 271 - 56 271 - 19 047 - 10 547	SOD-pol.č. 105
			m2	- 103,4	-	- 103,4	102,00		
9.	SP	113R001						- 8 500	SOD-pol.č. 109
			m3	- 10,0	-	- 10,0	850,00		
5: Komunikace pozemní Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm									
10.	SP	59121111						- 37 224 - 37 224	SOD-pol.č. 137
			m2	- 103,4	-	- 103,4	360,00		
ZL4.2: úprava kanalizace VRN 4.2 *: Přeprojektování kanalizace - přípočet HSV: Práce a dodávky HSV									
60.	SP	174101101						27 791 27 791 1 894 1 894 1 894	SOD-pol.č. 121
			m3	18,64	-	18,64	101,60		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce									
61.	SP	013294001.R01						25 897 25 897	nová vlastní
			...	1,0	-	1,0	20 465,00		
62.	SP	013294002.R01						4 592 4 592	nová vlastní
			...	1,0	-	1,0	4 592,00		
63.	SP	013294003.R01						840 840	nová vlastní
			...	1,0	-	1,0	840,00		
ZL4.3: úprava kanalizace přípočty 4.3 *: Nová kanalizace - přípočet ZTI-A: Větev A									
131.	SP	P3_00001						436 663 436 663 280 513 46 912	nová vlastní
			HZS	33,0	-	33,0	450,00		
132.	SP	P3_00002						11 200 11 200	nová vlastní
			kpl	1,0	-	1,0	11 200,00		
133.	SP	P3_00003						16 200 16 200	nová vlastní
			HZS	36,0	-	36,0	450,00		
134.	SP	113106121						555 555	nová ÚRS I/22
			m2	8,0	-	8,0	69,35		
135.	SP	979051121						878 878	nová ÚRS I/22
			m2	8,0	-	8,0	109,69		

136.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,0	—	8,0	379,48	3 036	nová ÚRS I/22
137.	SP	99822011R00_01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2,04	—	2,04	95,00	194	SOD-pol.č. 227
D_003: Výkopy										
138.	SP	113107041	Odsranění podkladu živých tl do 50 mm při překopech ručně	m2	15,0	—	15,0	173,23	2 598	nová ÚRS I/22
139.	SP	572350111	Vyspravení kytlu komunikací po překopech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	15,0	—	15,0	998,41	14 976	nová ÚRS I/22
140.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	32,66	—	32,66	212,00	6 924	SOD-pol.č. 110
14,20*3,00*2,30 32,66										
141.	SP	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	32,66	—	32,66	24,64	805	SOD-pol.č. 111
142.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,0	—	10,0	816,00	8 160	SOD-pol.č. 4
objetveho hrdloz 1,00*3,00*2,30 7,5 okolo ponížena šampyz 1,00*3,00*2,50 2,5										
143.	SP	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,0	—	10,0	26,64	266	SOD-pol.č. 5
144.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,66	—	42,66	101,60	4 334	SOD-pol.č. 121
145.	SP	58331200	šetrkopisek neřídný zásypový materiál	t	85,32	—	85,32	235,00	20 050	SOD-pol.č. 123
42,66*2 85,32										
146.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	78,258	—	78,258	100,00	7 826	SOD-pol.č. 67
vykopelaz 42,66*1,80 76,788 vybouraný asfaltz 1,470 1,47										
147.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	78,258	1 800,00	1 486,902	1,00	1 487	SOD-pol.č. 66
D_004: Navrtání a napojení na stávající kanalizaci v komunikaci										
148.	SP	P3_00010	NAVRTÁNÍ A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI V KOMUNIKACI	kpl	1,0	—	1,0	9 000,00	9 000	nová vlastní
149.	SP	P3_00011	KGB 400/30° Koleno kan.	kus	1,0	—	1,0	1 795,00	1 795	nová vlastní
150.	SP	P3_00012	KGB 400/45° Koleno kan.	kus	1,0	—	1,0	3 538,00	3 538	nová vlastní
151.	SP	P3_00013	FABEKUN DN 700-1100/200 ODB. KLOUB	kus	1,0	—	1,0	5 812,00	5 812	nová vlastní
D_005: Nová šachta ŠY										
152.	SP	P3_00014	Nová šachta DN 400 dno přímé – PLASTOVÁ	kus	1,0	—	1,0	737,00	737	nová vlastní
153.	SP	P3_00015	KGB 200/15° Koleno kan.	kus	1,0	—	1,0	181,00	181	nová vlastní
154.	SP	P3_00016	prodloužení dn 400/6	kus	1,0	—	1,0	2 804,00	2 804	nová vlastní
155.	SP	P3_00017	kg dn 200 zelená, 6M	kus	2,0	—	2,0	1 684,00	3 368	nová vlastní
156.	SP	P3_00018	poklop DN 400/A LITINA	kus	1,0	—	1,0	1 441,00	1 441	nová vlastní
157.	SP	P3_00019	KGEA 200/160/45° KAN. ODBOČKY	kus	1,0	—	1,0	360,00	360	nová vlastní
158.	SP	P3_00020	zapojení šachty	hod	12,0	—	12,0	450,00	5 400	nová vlastní
D_006: Trasa ŠA1 – ŠA4										
159.	SP	132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - ruční kopaní a opatrná práce okolo vysoko napětového kabelu, 41bm	m3	41,0	—	41,0	1 455,81	59 688	nová ÚRS I/22
160.	SP	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - kopání pod základy zastávky	m3	5,0	—	5,0	2 109,13	10 546	nová ÚRS I/22
161.	SP	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	46,0	—	46,0	24,64	1 133	SOD-pol.č. 111
162.	SP	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	m	41,0	—	41,0	590,84	24 224	nová ÚRS I/22
163.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,0	—	46,0	101,60	4 674	SOD-pol.č. 121
164.	SP	58331200	šetrkopisek neřídný zásypový materiál	t	92,0	—	92,0	235,00	21 620	SOD-pol.č. 123

165.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	82,8	–	82,8	100,00	8 280	SOD-pol.č. 67
------	----	-----------	--	---	------	---	------	--------	-------	---------------

46*1,80

166.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	82,8	1 800,00	1 573,2	1,00	1 573	SOD-pol.č. 66
------	----	-----------	--	---	------	----------	---------	------	-------	---------------

ZTI-B: Větev B

D_008: Šachta ŠX

167.	SP	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - ruční kopaní a opatrná práce okolo vysoko napětového kabelu, 1 BM	m3	1,0	–	1,0	1 455,81	1 456	nová ÚRS I/22
168.	SP	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,0	–	1,0	24,64	25	SOD-pol.č. 111
169.	SP	119001423	Doklasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	m	1,0	–	1,0	590,84	591	nová ÚRS I/22
170.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	1,0	–	1,0	101,60	102	SOD-pol.č. 121
171.	SP	56331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	2,0	–	2,0	235,00	470	SOD-pol.č. 123
172.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,8	–	1,8	100,00	180	SOD-pol.č. 67
173.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	1,8	1 800,00	34,2	1,00	34	SOD-pol.č. 66
174.	SP	P3_00026	trubka dn 400 - změna polohy šachty na základě změny v úseku ŠB1 a ŠX, Použito 2,2 bm, MATERIÁL UŽ - BYL OBJEDNÁN	0	6,0	–	6,0	1 550,00	9 300	nová vlastní

113 479

12 157

D_009: Trasa ŠA1 – ŠA4

175.	SP	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - ruční kopaní a opatrná práce v ochranném pásmu památných Stromů	m3	12,0	–	12,0	1 202,65	14 432	nová ÚRS I/22
176.	SP	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,0	–	12,0	24,64	296	SOD-pol.č. 111
177.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	12,0	–	12,0	101,60	1 219	SOD-pol.č. 121
178.	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,0	–	12,0	127,20	1 526	nová ÚRS I/22
179.	SP	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m - celkem 2x30 m	m3	480,0	–	480,0	117,29	56 301	nová ÚRS I/22

12*40

480,0

180.	SP	P3_00031	Přesuvka dn 400	kus	1,0	–	1,0	548,00	548	nová vlastní
181.	SP	P3_00032	trubka dn 400, 0,85bm	bm	6,0	–	6,0	1 550,00	9 300	nová vlastní
182.	SP	P3_00033	Koleno dn 400	kus	1,0	–	1,0	1 218,00	1 218	nová vlastní
183.	SP	P3_00034	Redukce 400/315	kus	1,0	–	1,0	1 182,00	1 182	nová vlastní
184.	SP	P3_00027	trubka dn 400, Použito 3 bm, MATERIÁL UŽ BYL OBJEDNÁN	0	6,0	–	6,0	1 550,00	9 300	nová vlastní
185.	SP	P3_00028	dmr betonové a cihelné šachty – zanesená neprůchodná, nefunkční, 2x ks	kpl	2,0	–	2,0	3 000,00	6 000	nová vlastní

ZTI-m: Materiál - KG systém

D_011: Materiál použitý materiál u svodů X1 až X27

186.	SP	P3_00035	kolena, 160x157/30°/45°/67,5°/87,5°	kus	48,0	–	48,0	137,45	6 597	nová vlastní
187.	SP	P3_00036	kolena, 400/45°	kus	2,0	–	2,0	1 485,96	2 972	nová vlastní
188.	SP	P3_00037	kolena, 400/87°	kus	1,0	–	1,0	1 939,80	1 940	nová vlastní
189.	SP	P3_00038	přechod lilina/PVC, dn 160	kus	13,0	–	13,0	243,43	3 165	nová vlastní
190.	SP	P3_00039	přesuvka, dn 160	kus	5,0	–	5,0	114,47	572	nová vlastní
191.	SP	P3_00040	přesuvka, Dn 300	kus	1,0	–	1,0	552,66	553	nová vlastní

42 670

42 670

192.	SP	P3_00041	trubka, 160x200/160x100	kus	1,0	-	1,0	3 314,36	3 314	nová vlastní
193.	SP	P3_00042	redukce, 160x125	kus	4,0	-	4,0	107,36	429	nová vlastní
194.	SP	P3_00043	zářka	kus	1,0	-	1,0	231,80	232	nová vlastní
195.	SP	P3_00044	kanalizační odbočka, 400/160/45°	kus	8,0	-	8,0	2 477,82	19 823	nová vlastní
196.	SP	P3_00045	kanalizační odbočka, 315/160/87°	kus	1,0	-	1,0	894,28	894	nová vlastní
197.	SP	P3_00046	kanalizační odbočka, 315/160/45°	kus	2,0	-	2,0	819,84	1 640	nová vlastní
198.	SP	P3_00047	kanalizační odbočka, 160/160/87,5°	kus	1,0	-	1,0	263,52	264	nová vlastní
199.	SP	P3_00048	kanalizační odbočka, 160/160/45°	kus	1,0	-	1,0	275,72	276	nová vlastní

Přípočky
Odpocty

464 453
- 56 271



Název akce: **Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**

Objednatel: **Město Kolín** Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
 IČ: **00235440** IČ: **28762576**

Vystavil: **ARCHA inženýrská agentura a.s.** Jméno: **[REDACTED]**

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	4
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	2,3
	Nákres	ne	Počet listů:	0
	Geolog	ne	Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Nálezové situace v terénu**

Změnový list řeší více práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezové situace při provádění stavebních prací. Jedná se zejména o následující více a méně práce:

- provedení sond v trase kanalizace pro úpravu dokumentace - **více práce**
- úprava stávajících kanalizačních šachet - **více práce**
- úprava (zrušení) nefunkčních kanalizačních šachet původní dešťové kanalizace - **více práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					45 942,00		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	45 942,00	0,00	45 942,00

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora: **[REDACTED]**
 Datum, p
 Stanovisko projektanta stavby **[REDACTED]**
 Datum, p
 Zmocněnec zhotovitele: **[REDACTED]**
 Datum, p
 Zmocněnec objednatele: **[REDACTED]**
 Datum, p

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL05.1: Nálezová situace v terénu 05.1 +: Nálezová situace v terénu - přípočet HSV: Práce a dodávky HSV									
1: Zemní práce									
64.	SP	174101101						45 942	
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění - zasypání starých dešťových šachet	m3	0,3	-	0,3	101,60	45 942	30 SOD-pol.č. 121
		0,50*0,50*1,20		0,3				171	
65.	SP	58331200							
		šetrkopisek netříděný zásypový materiál	t	0,6	-	0,6	235,00	141	SOD-pol.č. 123
66.	SP	976034311						1 795	
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 795	nová ÚRS I/22
		Vybourání chlebových obrub zdíva šachet průřezu přes 0,03 m2	m	12,0	-	12,0	149,62	1 795	
		2x šachta - staré dešťové kanalizace, rozložit šachty, rozměr 50 x 50							
		2*3*4*0,50		12,0					
				-					
997: Přesun sutě									
67.	SP	997013511						473	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,008	-	1,008	100,00	101	SOD-pol.č. 159
68.	SP	997013509						19	SOD-pol.č. 158
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	1,008	1 800,00	19,152	1,00		
69.	SP	997013831						353	SOD-pol.č. 160
		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,008	-	1,008	350,00		
998: Přesun hmot									
70.	SP	998231311R00_02						43 502	
		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,6	-	0,6	200,00	120	SOD-pol.č. 302
79.	SP	131213102						39 760	nová ÚRS I/22
		Hoření jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - SONDY	m3	33,06	-	33,06	1 202,65		
		3x dílžba: 3*0,50*0,50*0,50							
		2x parovod: 3,60*3,00*2,70*1,50*1,50*1,30							
		1x plyn: 1,20*0,50*1,00							
80.	SP	174101101						3 359	SOD-pol.č. 121
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění - zpělný zásyp sond výkopem	m3	33,06	-	33,06	101,60		
81.	SP	174101101						31	SOD-pol.č. 121
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění - bez dodání sypaniny	m3	0,31	-	0,31	101,60		
		TOK							
		3,10*0,50*0,20		0,31					
82.	H	58344197						232	nová vlastní
		šetrkopisek frakce 0/63	t	0,558	5,00	0,586	396,00		
		hmotnost 1,60 t/m3							
		0,310*1,80		0,558					
Přípočty								45 942	











Název akce:

Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru

Objednatel Město Kolín

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 00235440

IČ: 28762576

Vystavil: ARCHA inženýrská agentura a.s.

Jméno:

Přílohy, odkazy

Fotodokumentace	ne
Zápis v SD	ne
Rozpočet	ano
Zápis z KD	ne
Nákres	ne
Geolog	ne

Počet foto:	0
Počet listů:	0
Počet listů:	1
Číslo KD:	1,2,3..
Počet listů:	0
Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Úpravy komunikací**

Změnový list řeší více práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezkové situace při provádění stavebních prací. Jedná se zejména o následující více a méně práce:

- dočasná úprava zpevněných ploch u vstupu do gymnázia - s ohledem na provoz gymnázia, postup prací a BOZP - **více práce**

- dočasná úprava zpevněných ploch u sochy T.G.M. s ohledem na postup prací a BOZP na staveništi - **více práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					75 694,00		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	75 694,00	0,00	75 694,00

Změna termínu dokončení díla:

bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Datum:

Stanovisko projektanta stavby

Datum:

Zmocněnec zhotovitele:

Datum:


Zmocněnec objednatele:

Datum:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL06: Úpravy komunikací 06 +-: Úpravy komunikací - přípočty HSV: Práce a dodávky HSV									
83.	SP 564731111	5b: Komunikace pozemní Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm podkladní vrstva pod dlažbu 50,60	m2	50,6	-	50,6	123,33	75 694 75 694 69 314	nová ÚRS I/22
84.	SP 59681RR11	Kladení velkoformátové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 POLOŽENÍ NAVRHOVANÉ DLAŽBY DO 1 SICHY 1 KAMENIVA PR. 4/8 PŘED VSTUPEM DO BUDOVY 2x 50,60*2	m2	101,2	-	101,2	478,45	48 419	nová vlastní
85.	SP 113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	50,6	-	50,6	69,35	3 509	nová ÚRS I/22
86.	SP 113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně BOURÁNÍ BETONU PŘED SOCHOU T.G.M. 3,10*0,50*0,40	m2	0,62	-	0,62	613,92	381	nová ÚRS I/22
87.	SP 997013511	997: Přesun sutě Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,922	-	13,922	100,00	1 392	SOD-pol.č. 67
88.	SP 997013509	Píplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	13,922	1 800,00	264,518	1,00	265	SOD-pol.č. 66
89.	SP 997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	13,922	-	13,922	350,00	4 873	SOD-pol.č. 68
90.	SP 998223011	998: Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	19,595	-	19,595	216,17	4 236	nová ÚRS I/22
91.	SP 772524812	PSV: Práce a dodávky PSV 772.: Podlahy z kamene Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do lepidla ODPADA KAMENNÉ DLAŽBY T.G.M. SOCHY - PRO 28.10. rozsah 40° plochy 4,80*3,00*0,40	m2	5,76	-	5,76	349,90	6 380 6 380 2 015	nová ÚRS I/22
92.	SP 772521240	Kladení dlažby z kamene z pravocíhových desek a dlaždic lepených tl do 30 mm OPRAVA KAMENNÉ DLAŽBY T.G.M. SOCHY - PRO 28.10. rozsah 40° plochy 4,80*3,00*0,40	m2	5,76	-	5,76	757,72	4 364	nová ÚRS I/22

Přípočty

75 694



Název akce:

Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru

Objednatel Město Kolín

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 00235440

IČ: 28762576

Vystavil: ARCHA inženýrská agentura a.s.

Jméno:

Přílohy, odkazy

Fotodokumentace	ne
Zápis v SD	ne
Rozpočet	ano
Zápis z KD	ne
Nákres	ne
Geolog	ne

Počet foto:	0
Počet listů:	0
Počet listů:	1
Číslo KD:	1,2,3..
Počet listů:	0
Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Úpravy komunikací - VÝMĚNA POKLOPŮ**

Změnový list řeší více práce, které byly specifikovány s ohledem stávající stav původních poklopů horkovodního kolektoru a kanalizace s ohledem na architektonický ráz prováděných prací a bezpečnosti užívání dokončené stavby. Jedná se zejména o následující více :

- výměna stávajících kanalizačních poklopů a pokopů horkovodu, za poklopy poklopy splňující aktuální požadavky na bezpečnost užívání zpevněných ploch a s ohledem na požadavky správce těchto inženýrských sítí - Veolia a ENERGIE AG - **více práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (5), § 222 ZZVZ (změny nezbytné) , změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH				48 485,00			
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	48 485,00	0,00	0,00	48 485,00

Změna termínu dokončení díla:

bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Stanovisko projektanta stavby

Zmocněnec zhotovitele:

Zmocněnec objednatele:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL07: Poklopy v dlažbě 07 +: Poklopy v dlažbě - přípočet HSV: Práce a dodávky HSV 8b: Trubní vedení									
93.	SP	899101211						48 485	
94.	SP	899332111						48 485	
95.	SP	953941210						48 485	
96.	H	000X1						47 985	
97.	H	000X2							
98.	SP	59699RR12							
		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	—	5,0	181,38	907	nová ÚRS I/22
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	5,0	—	5,0	1 609,97	8 050	nová ÚRS I/22
		Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	5,0	—	5,0	457,32	2 287	nová ÚRS I/22
		litinový poklop poklop - D400 MEA / rozměr 600x600 mm	kus	3,0	—	3,0	5 880,00	17 640	nová vlastní
		zadlažďovací poklop - TOP-DECK B125 / rozměr 600x600 mm, rám 760x760 mm, výška rámu 60 mm	kus	2,0	—	2,0	7 620,00	15 240	nová vlastní
		Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby rovné tl do 80 mm	m	12,0	—	12,0	245,20	2 942	nová vlastní
		4*0,60*5		12,0	—				
99.	SP	599141111						919	nová ÚRS I/22
		Vyplnění spár mezi silničními dílci živíchnou závlvkou	m	12,0	—	12,0	76,59		
100.	SP	997013511						117	
101.	SP	997013509						25	SOD-pol.č. 67
102.	SP	997013831						5	SOD-pol.č. 66
		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,25	—	0,25	100,00		
		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	0,25	1 800,00	4,75	1,00		
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smísého kód odpadu 170 904	t	0,25	—	0,25	350,00	88	SOD-pol.č. 68
103.	SP	998223011						382	
		Přesun hmot	t	1,922	—	1,922	198,98	382	nová ÚRS I/22
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1,922	—	1,922	198,98	382	nová ÚRS I/22

Přípočty

48 485





Název akce:

Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru

Objednatel Město Kolín

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 00235440

IČ: 28762576

Vystavil: ARCHA inženýrská agentura a.s.

Jméno:

Přílohy, odkazy

Fotodokumentace	ano
Zápis v SD	ne
Rozpočet	ano
Zápis z KD	ne
Nákres	ne
Geolog	ne

Počet foto:	2
Počet listů:	0
Počet listů:	1
Číslo KD:	1,2...
Počet listů:	0
Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Hydroizolace a okapový chodník**

Změnový list řeší více práce, které byly specifikovány s ohledem aktuální stav obálky budovy a problémy vznikající v 1PP objektu (vlhkost). Jedná se zejména o následující více :

- mezi zpracováním dokumentace a zahájením provádění prací, byla zjištěna vztlínající vlhkost v 1PP objektu gymnázia. Ze strany investora, bylo provedeno dočasné řešení této nálezkové situace. Na základě návrhu projektanta, bude doplněna hydroizolace objektu u zdí jídelny - **více práce**

- doplnění okapového schodníku v části objektu, kde jsou prováděny úpravy ploch v předprosotru gymnázia a to v rozsahu u provedených hydroizolací a dále dle požadavku investora / provozovatele u částí objektu, kde dochází k zatékání srážkových vod podél obvodových konstrukcí - **více práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (4), § 222 ZZVZ (změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			132 346,00				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			132 346,00	0,00	0,00	0,00	132 346,00

Změna termínu dokončení díla:

bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Datum, podp

Stanovisko projektanta stavby

Datum, podp

Zmocněnec zhotovitele:


Datum, podp

Zmocněnec objednatele:

Datum, podp

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL08: Hydroizolace a okapový chodník 08+: Anglický dvorek a okapový chodník - přípočet HSV: Práce a dodávky HSV									
1: Zemní práce									
104.	SP	174101101						132 346	
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - bez dodání sypaniny	m3	46,8	-	46,8	101,60	4 755	SOD-pol.č. 121
105.	H	58344197						132 346	
		šterkodit frakce 0/63	t	84,24	5,00	88,452	432,00	38 211	nová ÚRS I/22
		hmotnost 1,80 t/m3						71 500	
		46,80*1,80							
106.	SP	172152101						132 092	
		Zřízení těsnící výplně se zhutněním bez dodání sypaniny	m3	10,92	-	10,92	476,61	5 205	nová ÚRS I/22
107.	H	58125110						132 092	
		jíl surový kusový	t	21,403	-	21,403	1 090,00	23 329	nová ÚRS I/22
		objemová hmotnost 1,96t/m3							
		10,92*1,96							
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
108.	SP	63721RR01						36 144	
		Pokládka dlažby tl do 60 mm do lože z kameniva fr. 4-8	m2	31,775	-	31,775	346,41	11 007	nová ÚRS I/22
		63,55*0,50							
109.	H	59245601						25 137	
		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	63,0	-	63,0	399,00	25 137	nová ÚRS I/22
997: Přesun sutě									
110.	SP	997013511						94	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,2	-	0,2	100,00	20	SOD-pol.č. 67
111.	SP	997013509						4	
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	0,2	1 800,00	3,8	1,00	4	SOD-pol.č. 66
112.	SP	997013831						70	
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,2	-	0,2	350,00	70	SOD-pol.č. 68
998: Přesun hmot									
113.	SP	998223011						24 353	
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	122,394	-	122,394	198,98	24 353	nová ÚRS I/22
PSV: Práce a dodávky PSV									
761: Konstrukce prosvětlovací									
114.	SP	76166RR01						254	
		Demontáž sklepního světlíku (anglického dvorku)	kus	1,0	-	1,0	254,49	254	nová Vlastní

Přípočty 132 346





Název akce: **Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**

Objednatel: Město Kolín	Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
IČ: 00235440	IČ: 28762576

Vystavil: **ARCHA inženýrská agentura a.s.** Jméno: [REDACTED]

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano		Počet foto:	1
	Zápis v SD	ne		Počet listů:	0
	Rozpočet	ano		Počet listů:	1
	Zápis z KD	ne		Číslo KD:	0
	Nákres	ne		Počet listů:	0
	Geolog			Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Přezová fréza**

Změnový list řeší více práce, s ohledem na nálezovou situaci. Jedná se především o následující více práce :
 - při provádění kanalizace, byly v trase této kanalizace nalezeny pařezy původních stromů pod nánosem zeminy. Více práce řeší odstranění těchto pařezů - **více práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací) , změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH						59 792,00	
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00		59 792,00	0,00
							59 792,00

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	Datum, p
Stanovisko projektanta stavby	Datum, p
Zmocněnec zhotovitele:	7 Datum, p
Zmocněnec objednatele:	7 Datum, p

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL09: Pařezová fréza									
09 +: Pařezová fréza - přípočet									
001: Zemní práce									
0011: Přípravné a přidružené práce									
115.	SP 112251211	Odstanění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	16,6	-	16,6	2 409,31	39 995	nová ÚRS I/22
				pařezy 5-30cm, průměrná frézovaná plocha 0,15m2/ kus celkem 76 ks: 76*0,15 pařezy 40-60cm, průměrná frézovaná plocha 0,25m2 /kus celkem 8 ks: 8*0,25 pařezy 70cm, průměrná frézovaná plocha 0,40m2 /kus celkem 3 ks: 3*0,40 pařezy 120cm, průměrná frézovaná plocha 1,20 m2 /kus celkem 1 ks: 1*1,20 kořen 100cm, průměrná frézovaná plocha 0,80 m2 /kus celkem 1 ks: 1*0,80					
				11,4	-	-	-	59 792	
				-	-	2,0	-	59 792	
				-	-	-	-	59 792	
				1,2	-	-	-	39 995	
				-	-	-	-	39 995	
				1,2	-	-	-	39 995	
				-	-	0,6	-	39 995	
				-	-	-	-	39 995	
0012: Odkopávky a prokopávky									
116.	SP 122911111	Odstanění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,6	-	16,6	1 192,63	19 798	nová ÚRS I/22
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					
				19 798					









Změnový list č.		10	Smlouva č.:	396/2021	Datum:	07.03.2022	
Název akce:	Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru						
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	28762576			
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.		Jméno:				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	1			
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1			
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0			
	Nákres	ne	Počet listů:	0			
	Geolog	ne	Počet listů:	0			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Vlajkový stožár							
Změnový list řeší více práce, požadované ze strany investora. Jedná se především o následující více práce : - odstranění stávajícího vlajkového stožáru - více práce Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (4), § 222 ZZVZ (změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky) , změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			14 151,00				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			14 151,00	0,00	0,00	0,00	
Změna termínu dokončení díla:			bez dopadu do termínu dokončení díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:			Datum, po				
Stanovisko projektanta stavby			Datum, po				
Zmocněnec zhotovitele:			Datum, po				
Zmocněnec objednatel:			Datum, po				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL10: Demontáž stožáru 10 +: Demontáž stožáru - přípočet HSV: Práce a dodávky HSV									
1: Zemní práce									
117.	SP	132201202						14 151	
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4,8	-	4,8	212,00	1 018	SOD-pol.č. 110
		výkop kolem základu pro stožár pro vložku		3,6				14 151	
		2*(0,50+2*0,50)*1,20		1,2				3 151	
		2*0,50*1,20		-				1 795	
118.	SP	132201209							
119.	SP	174101101							
		Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,8	-	4,8	24,64	118	SOD-pol.č. 111
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,1	-	5,1	101,60	518	SOD-pol.č. 121
		výkop kolem základu: 4,80		4,8					
		betonový základ: 0,300		0,3					
120.	SP	58331200							
		šířkopísek netříděný zásypaný materiál	t	0,6	-	0,6	235,00	141	SOD-pol.č. 123
		doplnění vzniklého prostoru po odstranění betonového základu:		0,6					
		0,300*2,00		-					
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									
121.	SP	961044111						1 119	
		Bourání základů z betonu prostého	m3	0,3	-	0,3	3 730,13	1 119	nová ÚRS I/22
		0,50*0,50*1,20		0,3					
997: Přesun sutě									
122.	SP	997013511						117	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,25	-	0,25	100,00	25	SOD-pol.č. 67
123.	SP	997013509							
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem do 20 km	t	0,25	1 800,00	4,75	1,00	5	SOD-pol.č. 66
124.	SP	997013831							
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904	t	0,25	-	0,25	350,00	88	SOD-pol.č. 68
125.	SP	998223011						119	
		Přesun hmot	t	0,6	-	0,6	198,98	119	nová ÚRS I/22
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,6					
PSV: Práce a dodávky PSV									
126.	SP	767996801						11 000	
		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	250,0	-	250,0	44,00	11 000	SOD-pol.č. 88

Přípočty

14 151







Název akce: **Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**

Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.
IČ:	00235440	IČ:	28762576

Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:	
-----------	--------------------------------	--------	--

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	1
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0
	Nákres	ne	Počet listů:	0
	Geolog	ne	Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Přípomocce hromosvod**

Změnový list řeší více práce, požadované ze strany investora. Jedná se především o následující více práce :
 - při provádění prací, byl zjištěn havarijní stav hromosvodu u stěny při vstupu do gymnázia. Ze strany správce objektu, bude provedena jeho oprava. Na základě požadavku invesotra, zhotovitel zajistí výkopové práce - **více práce**

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (4), § 222 ZZVZ (změny neměníci celkovou povahu veřejné zakázky) , změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena viceprací (+) bez DPH			3 773,00				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			3 773,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu do termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	
Stanovisko projektanta stavby	
Zmocněnec zhotovitele:	
Zmocněnec objednatele:	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
ZL11: Přípomoc pro hromosvod 11 +: Přípomoc pro hromosvod - přípočet 741: Elektromontáže 7414: Slinoproud - ochrana před bleskem Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi									
127.	MP	741410021	m	21,0	-	21,0	58,81	3 773 3 773 1 235 1 235 1 235 1 235 nová ÚRS I./22	
HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 21,00*0,30*0,50									
128.	SP	174101101	m ³	3,15	-	3,15	101,60	2 538 1 801 320 SOD-pol.č. 121	
129.	SP	58331200	t	6,3	-	6,3	235,00	1 481 SOD-pol.č. 123	
998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m									
130.	SP	998011001	t	6,3	-	6,3	117,00	737 737 SOD-pol.č. 412	
Přípočty								3 773	







Změnový list č.		12		Smlouva č.:		396/2021		Datum:		01.03.2022	
Název akce:		Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru									
Objednatel		Město Kolín				Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.			
IČ:		00235440				IČ:		28762576			
Vystavil:		ARCHA inženýrská agentura a.s.				Jméno:		[REDACTED]			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano						Počet foto:	1		
	Zápis v SD	ne						Počet listů:	0		
	Rozpočet	ano						Počet listů:	1		
	Zápis z KD	ne						Číslo KD:	0		
	Nákres	ne						Počet listů:	0		
	Geolog	ne						Počet listů:	0		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:											
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zabezpečení obvodu staveniště											
Z důvodu souběhu obou etap - v návaznosti na nálezové situace - řeší tento změnový list zabezpečení obvodu staveniště, proti vstupu třetích osob, s ohledem na provoz objektu gymnázia a dalších osob s ohledem na požadavky BOZP, a to nad rámec původního předpokladu projektové dokumentace a průběhu stavebních prací - více práce Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (4), § 222 ZZVZ (změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.											
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti				
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu				
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek					
Cena víceprací (+) bez DPH			54 175,00								
Cena méněprací (-) bez DPH											
Změna ceny díla bez DPH celkem			54 175,00	0,00	0,00	0,00	54 175,00				
Změna termínu dokončení díla:			bez dopadu do termínu dokončení díla								
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.											
Stanovisko technického dozoru investora:			[REDACTED]								
Stanovisko projektanta stavby			[REDACTED]								
Zmocněnec zhotovitele:			[REDACTED]								
Zmocněnec objednatele:			[REDACTED]								

Vícepráce						
		034103001R	Oplocení staveniště montáž		197	40
			26m+26m+26m+30m+89m=197	bm		
		034103002R	Oplocení staveniště demontáž	bm	197	40
		034103003R	Oplocení staveniště nájem za každý započatý den	bm	150	256,1
			197*1,3 Kč / bm/ den			
		Celkem vícepráce				54 175 Kč



Změnový list č.		13		Smlouva č.:		396/2021		Datum:		07.03.2022	
Název akce:		Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru									
Objednatel:		Město Kolín				Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.			
IČ:		00235440				IČ:		28762576			
Vystavil:		ARCHA inženýrská agentura a.s.				Jméno:					
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano					Počet foto:	1			
	Zápis v SD	ne					Počet listů:	0			
	Rozpočet	ano					Počet listů:	1			
	Zápis z KD	ne					Číslo KD:	0			
	Nákres	ne					Počet listů:	0			
	Geolog	ne					Počet listů:	0			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:											
Předmět, popis a odůvodnění změny: Stavební úpravy u sochy T.G.M., schodiště a podesta vstupu do gymnázia Změnový list řeší více práce, požadované ze strany investora. Jedná se především o následující více práce : - úprava podesty podstavce sochy T.G.M. - v návaznosti na nálezovou situaci - obklad podesty a stupňů u sochy T.G.M. za hranicí životnosti (nesoudržnost obkladu s podkladem, dlouhodobé zatékání do konstrukce). Z tohoto důvodu, bylo ze strany investora rozhodnuto o obnově řešených prvků - více práce - podesta a chodiště u vstupu do gymnázia - na základě posouzení stavbu jednotlivých stupňů, bylo s ohledem na postupující propady stupňů v jejich uložení, bylo s ohledem k příčině deformace stupňů a možný vznik havarijního stavu, rozhodnuto o obnově schodiště a podesty vstupu gymnázia - více práce Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (4), § 222 ZZVZ (změny neměnicí celkovou povahu veřejné											
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti				
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu				
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek					
Cena víceprací (+) bez DPH			294 117,25								
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00								
Změna ceny díla bez DPH celkem			294 117,25	0,00	0,00	0,00	294 117,25				
Změna termínu dokončení díla:			bez dopadu do termínu dokončení díla								
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.											
Stanovisko technického dozoru investora:											
Stanovisko projektanta stavby											
Zmocněnec zhotovitele:											
Zmocněnec objednatele:											

CN_046_22_GK_památník TGM



Zakázka: Gymnázium Kolín
Specifikace: památník TGM - oprava
Datum: 24.02.2022
Zpracoval: Petr Moravec

Městský úřad Kolín


materiál:žula Vahlovice

č. pol.	Specifikace	m.j.	Počet m.j.	j.c. ,- Kč/m.j.	Celkem ,- Kč
1	Demontáž stávajícího obkladu	m2	18,4	260	4 784,00 Kč
2	Odvoz a likvidace	kpl	1,0	6 000	6 000,00 Kč
3	Úprava a sanace betonového podkladu	kpl	1	5 500	5 500,00 Kč
4	Montáž dlažby tl. 3 cm	m2	13,3	1 100	14 630,00 Kč
5	Montáž podstupnic soklu	bm	16	450	7 020,00 Kč
6	Spárování	m2	16,5	250	4 125,00 Kč
7	Dodávka dlažby tl. 3 cm, tryskáno, š. 60 cm.	m2	12,7	3 850	48 895,00 Kč
8	Dodávka dlažby tl. 2 cm, tryskáno v.. 40 cm.	m2	5,64	3 450	19 458,00 Kč
9	Doprava materiálu	kpl	1	8 000	8 000,00 Kč
10	Režijní náklady	kpl	1	3 000	3 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 21%

121 412,00 Kč

S pozdravem



CN_047_22_GK_vstupní schody



Zakázka: Gymnázium Kolín
Specifikace: oprava vstupního schodiště
Datum: 24.02.2022
Zpracoval: Petr Moravec

Městský úřad Kolín


materiál:žula Vahlovice

č. pol.	Specifikace	m.j.	Počet m.j.	j.c. ,- Kč/m.j.	Celkem ,- Kč
1	Demontáž stávajících masivních stupňů	bm	22,40	780	17 472,00 Kč
2	vybourání podkladů pod schody	m2	8,05	295	2 374,75 Kč
3	vybourání podkladu pod dlažbou	m2	11,10	295	3 274,50 Kč
4	manipulace s vybouraným materiálem - sutí	t	2,70	730	1 971,00 Kč
5	likvidace vybouraného materiálu - sutí	t	2,70	980	2 646,00 Kč
6	desky dlažební tryskané, tl. 3cm, š. 30 a 60cm	m2	11,10	3500	38 850,00 Kč
7	pokládka dlažby	m2	11,10	750	8 325,00 Kč
8	montáž masivních stupňů	bm	22,40	1 560	34 944,00 Kč
9	mechanické očištění stávajících masivních stupňů	bm	28,20	1 640	46 248,00 Kč
10	betonová směs pod dlažbu a schody	kpl	1,00	6 450	6 450,00 Kč
11	Doprava nového materiálu	kpl	1,00	6 650	6 650,00 Kč
12	Režijní náklady	kpl	1,00	3 500	3 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 21%

172 705,25 Kč

S pozdravem



14.04.2022

Číslo	Název	Přípočty	Odpočty	Celkem
Změnový list č.1	Opocení	1 731 215 Kč	-643 423 Kč	1 087 791 Kč
Změnový list č.2	Změna povrchů	1 461 721 Kč	-1 912 799 Kč	-451 078 Kč
Změnový list č.3	Sadové úpravy	56 425 Kč	0 Kč	56 425 Kč
Změnový list č.4	Kanalizace	464 453 Kč	-56 271 Kč	408 182 Kč
Změnový list č.5	Nálezové situace v terénu	45 942 Kč	0 Kč	45 942 Kč
Změnový list č.6	Úpravy komunikací	75 694 Kč	0 Kč	75 694 Kč
Změnový list č.7	Poklopy v dlažbě	48 485 Kč	0 Kč	48 485 Kč
Změnový list č.8	Hydroizlace a okapový chodník	132 346 Kč	0 Kč	132 346 Kč
Změnový list č.9	Pařezová fréza	59 792 Kč	0 Kč	59 792 Kč
Změnový list č.10	Demontáž stožáru	14 151 Kč	0 Kč	14 151 Kč
Změnový list č.11	Přípomoc hromosvod	3 773 Kč	0 Kč	3 773 Kč
Změnový list č.12	Oplocení staveniště	54 175 Kč	0 Kč	54 175 Kč
Změnový list č.13	Úprava podstavce sochy T.G.M., schody gymnázia a podesta	294 117,25 Kč	0 Kč	294 117,25 Kč
Celkem		4 442 288 Kč	-2 612 493 Kč	1 829 795 Kč