



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **283/2022**

č. dodatku objednatele: **714/2022**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ

DIČ

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel“)

00235440

CZ00235440

321 748 111

321 720 911

posta@mukolin.cz

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

ROKOS STAVBY s.r.o.

oddíl C, vložka 205365

Trnková 1816, 286 01 Čáslav

Pavlem Rokosem

Pavel Rokos

Pavel Rokos

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel“)

29414431

CZ29414431

605 251 373

t7aqz3q

Česká spořitelna

3237822399/0800

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 283/2022 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizační stoky GIIla – 1a v ul. Karlova, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Termín pro zahájení provádění díla byl dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven od 25.04.2022, avšak zhotovitel požádal o odložení začátku stavebních prací na stavbě "Rekonstrukce kanalizační stoky GIIla - 1a v ul. Karlova, Kolín" z důvodu nedostupnosti betonových výrobků a vzhledem

k blížícímu se termínu konání kulturní akce s názvem „Festival Kmochův Kolín“ vyvstala nutnost znovu posunout zahájení stavebních prací, aby nedošlo k dalšímu omezení dopravní obslužnosti ve městě.

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací – od 13.06.2022, nejpozději však 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.09.2022.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.06.2022, usnesení č. 5916/145/RM/2022.

V Kolíně dne 16-06-2022

20-06-2022
V Čáslavi dne

KOLÍN