



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele 746/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“) dne 26. 6. 2018

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Název: **Město Kolín**
Sídlo: 28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78
Zastoupené: Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou
IČ : 00235440
DIČ: CZ 00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: p. Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města
technických a realizačních: p. Ing. Martin Tichý, tel.: 321 748 353, e-mail: martin.tichy@mukolin.cz,
a Jana Ontlová, tel.: 321 748 234, e-mail: jana.ontlova@mukolin.cz.
....., technický dozor (dále jen „TDO“), a to v rozsahu
pověření
....., autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)
(dále jen „Objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma **Stavební hut' Slatiňany, spol. s r.o.**
Sídlo: Sečská 570, 538 21, Slatiňany
zapsaný v rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83
zastoupený: František Plachý - jednatel
IČ: 00655261
DIČ: CZ00655261
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 33943531/0100
Kontaktní spojení: tel.: 728582363
e-mail: dohnal@stavebni-hut.eu
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:
smluvních: František Plachý, Jan Kolouch
technických: František Plachý, Jan Kolouch, Mgr. David Dohnal
realizačních: František Plachý, Jan Kolouch, Mgr. David Dohnal
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.

ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla dle smlouvy o dílo	5.965.581,-- Kč bez DPH
DPH 21 %	1.252.772,-- Kč
Původní cena ze smlouvy vč. DPH	7.218.353,-- Kč

Cena díla dle dodatku č. 2	6.034.381,-- Kč bez DPH
DPH 21 %	1.267.220,-- Kč
Cena dle dodatku č. 2 díla vč. DPH	7.3016.01,--Kč

Cena díla dle dodatku č. 3	6.027.950,-- Kč bez DPH
DPH 21 %	1.265.869,50 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	7.293.819,50 Kč

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10. 12. 2018, usnesení č. 250/5/24/2018.

za Objednatele:

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolín

v Kolíně dne 12.12.2018



za Zhotovitele:

František Blahý
jedenatel
SEČSKÁ 570-571 SLATĚNANY 538 21
Tel./ Fax: 469.681.110
IČO: 00655261 DIČ: CZ00655261

ve Slatěnech dne 12.12.2018

Přílohy:

1. Stanovisko TDI
2. Soupis víceprací

Vyjádření technického dozoru investora k vícepracem/méněpracem, na akci : Kolín – Čerpací stanice L1 – rekonstrukce technologie.

Vícepráce:

Z důvodů poruchy na původních čerpadlech byl zhotovitel vyzván zástupci společnosti Vodos Kolín k součinnosti při odstraňování této poruchy, a to formou víceprací. Tyto práce spočívaly zejména ve:

- Vytvoření a montáží provizorního výtlačku z čerpadlové komory č. 3 do stávajícího výtlačného potrubí
- Demontáží čerpadla z armaturní komory č. 1 a jeho montáží do komory č. 4
- Částečné demontáží původního výtlačného potrubí
- Zajištění provizorního čerpání pro umožnění demontáže vadného čerpadla, u něhož navíc došlo k utržení závěsného oka, které slouží k jeho vytažení z čerpadlové komory. Demontované čerpadlo bylo dále zhotovitelem nahrazeno čerpadlem z komory č. 1 a instalací dalšího čerpadla do komory č. 4, které slouží jako záloha (viz zápis z kontrolního dne ze 17.10.2018).
- V rozpočtu nebylo uvažováno s čištěním kanálu a čerpadlové komory

Nátok k čerpadlům byl umístěn v rohu a zasazen částečně do zdi. Z důvodu nemožnosti osazení nového hradítka a dále z důvodu optimálního umístění vůči poloze česlím byl otvor přemístěn.

Na základě návrhu provozovatele dodavatel vyřešil zábradlí, lávky a pororošy a odbourání mazaniny dle zápisu z KD ze dne 13.11.2018.


Méněpráce - položka oplechování dna nerezovým plechem nebyla realizována z důvodu posouzení stávajícího oplechování (pancéřování) jako vyhovující.

Snížení výšky základové desky bylo upraveno na základě vyhodnocení výšky nátok, tak, aby se zbytečně nevzdouvala voda do stávajícího kanálu.

Z důvodu požadavků, které nebyly součástí původní dodávky souhlasím s předloženým cenovým návrhem víceprací a méněprací nad rámec původní zakázky

V Kolíně dne 15.11.2018

Ing. Martin Jírovský



Přílohy: Soupis víceprací

VYŘIZUJE Ing. Martin Jírovský, mobil: +420 734 768 514 jirovsky.m@volny.cz, www.dozorujemestavby.cz	BANK. SPOJENÍ Fio banka a.s., č.ú. 2401006250	IČO: 87644622 NEJSEM PLÁTCE DPH
Živnostenský list zapsaný u MěÚ v Kolíně, obecní živnostenský úřad, č.j. 2316/2017/OŽÚ/H/4		

Kolín-ČS L1 - Rekonstrukce technologie

Soupis víceprací II - k 15.11.2018

pol.	název	mn.	jednotka	jednotk. cena	celkem	
V1	Sklopná lávka do nátokového kanálu (bez zábradlí)	1	kpl	10 800	10 800	Kč
V2	Nerezová konstrukce usměrňující nátok ke stavítku - levá strana	1	kpl	7300	7 300	Kč
V3	Nerezová konstrukce usměrňující nátok ke stavítku - pravá strana	1	kpl	9800	9 800	Kč
V4	Uprava dotěsnění česlí - pravá strana - pro zajištění možnosti přístupu ke stavítku	1	kpl	5 000	5 000	Kč
V5	Lávka mezi ruční a strojní česle	1	kpl	21 300	21 300	Kč
V6	Doplnění ručních česlí o vodorovné lyžiny (proti spadávání zhrabků při čištění česlí)	1	kpl	9 900	9 900	Kč
V7	Zakrytí prostoru za strojními česlemi - pod dopravníkem (nosná konstrukce + pororošty)	1	kpl	11 800	11 800	Kč
V8	Dodatečné montáže	1	kpl	17 000	17 000	Kč
V9	Vrtání nového nátokového otvoru do čerpadlové komory + zatěsnění původního nátoku	1	kpl	9 800	9 800	Kč
V10	Čištění nátokového kanálu, lapáku písku a čerpadlové komory	1	kpl	15 000	15 000	Kč
V11	Čištění lapáku písku a čerpadlové komory (zajištění u VS Chrudim)*	1	kpl	48 950	48 950	Kč
V12	Řešení netěsnosti uzavíracích armatur při potřebě uzavřít nátok na ČS po dobu instalace provizorního hrazení (pytle s pískem, jíl, dodatečné čerpání)	1	kpl	6 200	6 200	Kč
V13	Odbourání všech částí svchní betonové mazaniny	1	kpl	5 800	5 800	Kč
7	Základové desky z betonu tř. C 20/25, XC1, CI 0,2 - Dmax 10	-1,5	m3	2 960	-4 441	Kč
V13	Zábradlí kolem nově ponechané části betonového stropu - rozdělení zábradlí na 2 sekce	3,6	m3	2 600	9 360	Kč
59	Opláštění dna nerezovým plechem	-1	kpl	190 000	-190 000	
	Celkem bez DPH				-6 431	Kč

* z důvodů nedostatečného výkonu sacího vozu VODOS Kolín

Hranice 15.11.2018

Zpracoval: Mgr. David Dohnal