



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dne 4. 5. 2020**

„Rekonstrukce části ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále v Kolíně“

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Město Kolín**
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený: Mgr. Michael Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických: Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Telefon: 321 748 111
Fax: 321 720 911
e-mail: posta@mukolin.cz
ID datové schránky: 9kkbs46
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800

a

Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**
Spisová značka: C 6956 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
Zastoupený: Alexandrem Hájkem, DiS., jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti
ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Telefon: 321763031
e-mail: halko@halko-sro.cz
ID datové schránky: jwgva9c
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu: 1412058/0300

Smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných okolností a nálezových situací v místě plnění dohodly na posunutí termínu plnění díla. Tento posun termínu je předmětem tohoto dodatku smlouvy.

II. Změna termínu plnění

Článek č. V., odst. 1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla – duben 2020 (v závislosti na dokončení rekonstrukce vodovodního řadu v místě plnění)
– a současně nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště dle bodu IX. 1 a 2 této Smlouvy,
- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
20 týdnů od předání a převzetí staveniště, t.j. do 7. 10. 2020

III. Závěrečná ustanovení

- a) Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
b) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
c) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Vyjádření TDI

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17. 8. 2020, usnesení č. 2755/73/RM/2020 /RM/2020.

V Kolíně dne




Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka
za objednatele



V Nové Vsi **HALKO** 17. 8. 2020

stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
-7-

Alexandr Hájek, DiS.
jednatel společnosti
za dodavatele



ARCHA ing.agentura a.s.

Žižkova 250, 280 00 Kolín III
tel. 321714159, fax 321714275

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Ing. Iveta Luřhová
investiční referentka ÚIOP

Vyřizuje : *Michael Havránek*

V Kolíně dne : 10. 8. 2020

Věc : „Rekonstrukce části ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu.

Na základě žádosti zaslané ze strany zhotovitele fi. HALKO zaslané dle 7.8.2020 o čtyři týdny a to z níže popsanych důvodů.

Jedná se především o následující nepředvídatelné okolnosti a nálezoové situace:

- 1) Sanace zemní pláně – v souladu s TP pro provádění pozemních komunikací, bylo provedeno měření únosnosti zemní pláně. Toto měření dopadlo s negativním výsledkem v návaznosti na požadovanou únosnost. Ze strany generálního projektanta byl navržen způsob sanace zemní pláně. Uvedené nebylo součástí základního plnění zhotovitele.

Důvod prodloužení termínu: zpracování návrhového řešení nálezoové situace ze strany GP, technologicky náročnější provádění úpravy podloží (sanace).

- 2) Uliční vpusti – dle návrhu projektové dokumentace, měli veškeré uliční vpusti, vyjma nově budovaných, zůstat dle stávajícího stavu. Při provádění stavebních prací a po posouzení stavebně technického stavu stávajících vpustí, byl stav některých vpustí vyhodnocen jako nevyhovující a byla navržena jejich výměna. Uvedené nebylo součástí základního plnění zhotovitele.

Důvod prodloužení termínu: dodání potřebného materiálu na stavbu, realizace uličních vpustí

- 3) Domovní přípojky ke stávajícím objektům – v rámci projednávání stavby a v rámci stavebního řízení, byly majitelé přilehlých nemovitostí upozorněni na nutnost ověření stavu domovních částí přípojek (vodovodu a kanalizace) k nemovitostem a jejich případné opravy před prováděním rekonstrukce chodníků, zelených pásů a komunikace. Uvedené bylo ze strany některých majitelů nemovitostí řešeno až po zahájení výstavby a v rámci samostatných akcí majitelů nemovitostí jsou prováděny rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek v prostoru staveníště. V rámci provádění těchto prací dochází k prodloužení při realizaci stavebních prací ze strany zhotovitele.

Důvod prodloužení termínu: Provádění rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních přípojek ze strany majitelů přilehlých nemovitostí – samostatné stavební akce financované ze soukromých zdrojů.

Z uvedených důvodů, za technický dozor stavebníka souhlasíme s navrženým posunem termínu dokončení díla.



ARCHA[®]

inženýrská agentura, a.s.

Kolín III, Žižkova 250, 280 02

S pozdravem

Michael Havránek
technik inženýrské činnosti