



00874/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dne 4. 2. 2020
„Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Kolín**
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Telefon: 321 748 111
Fax: 321 720 911
e-mail: posta@mukolin.cz
ID datové schránky: 9kkbs46
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800



MKOLP002MNHM

a

Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 25968807
DIČ: CZ25968807
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
ID datové schránky: ejkkhy2
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-2035340207/0100

Smluvní strany se z důvodu dodatečně zjištěného a nepředvídatelného havarijního stavu plynárenského zařízení v rekonstruovaném úseku a nutnosti tento havarijní stav vyřešit dohodly na posunutí termínu plnění díla. Tento posun termínu je předmětem tohoto dodatku smlouvy.

II.
Změna termínu plnění

Článek č. V., odst. 2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem

- termín zahájení stavebních prací
- termín dokončení a předání díla

- nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy
- 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
- v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30. 9. 2020

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek
- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o změnu termínu plnění

Příloha č. 2: Vyjádření TDI

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17. 8. 2020, usnesení č. 2753/73/RM/2020 /RM/2020.


V Kolíně dne 3. 9. 2020



Mgr. Michael Kašpar
starosta
za objednatele



V Hradci Králové dne



Hradec Králové, dne 25.6.2020

Vyřizuje: [REDACTED]
[REDACTED]**Město Kolín****Karlovo náměstí 78****280 12 Kolín 1****Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby****Stavba:** Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně (SoD č. 4/2020 ze dne 4.2.2020)**Původní termín dle Sod:** do 25 týdnů od předání staveniště**Navrhovaný termín prodloužení dokončení stavby:** do 30.9. 2020**Odůvodnění žádosti:**


Vážení,


obracíme se na Vás z důvodu prodloužení termínu výše uvedené stavby. S ohledem na dodržení technických a bezpečnostních podmínek rekonstrukce plynovodu, aby tak nedošlo k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob se smí po staveništi pohybovat pouze osoba, která je řádně proškolená a má od provozovatele oprávnění ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynovodu. Z tohoto důvodu byly přerušeny stavební práce a bylo vyklizení staveniště, aby mohla být bezpečně provedena rekonstrukce stávajícího plynovodu, který je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukci plynovodu provádí společnost Výstavba sítí Kolín a.s.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

V Hradci Králové, dne 25.6.2020.





ARCHA ing.agentura a.s.

Žižkova 250, 280 00 Kolín III
tel. 321714159, fax 321714275

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
investiční referent ÚIOP

Vyřizuje :

V Kolíně dne : 28. 7. 2020


Věc : „Rekonstrukce kanalizační stoky a komunikace v ul. Hlubočská, Kolín VI“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu.

Na základě žádosti zaslané ze strany zhotovitele fi. MATEX HK s.r.o. zaslané dle 25.6.2020, za technický dozor stavebníka souhlasíme s navrženým posunem termínu dokončení díla do 30.9.2020 a to z popsaných důvodů. Na základě pokynu investora, bylo staveniště předáno třetímu subjektu na pro realizaci rekonstrukce plynovodu. Po tuto dobu a dobu nezbytnou pro vyklizení a zřízení staveniště, nemohly být objektivně vykonávány práce ze strany fi. MATEX HK s.r.o.

S pozdravem

Hradec Králové, dne 25.6.2020



Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1



Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Stavba: Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně (SoD č. 4/2020 ze dne 4.2.2020)

Původní termín dle Sod: do 25 týdnů od předání staveniště

Navrhovaný termín prodloužení dokončení stavby: do 30.9. 2020

Odůvodnění žádosti:

Vážení,

obracíme se na Vás z důvodu prodloužení termínu výše uvedené stavby. S ohledem na dodržení technických a bezpečnostních podmínek rekonstrukce plynovodu, aby tak nedošlo k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob se smí po staveništi pohybovat pouze osoba, která je řádně proškolená a má od provozovatele oprávnění ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynovodu. Z tohoto důvodu byly přerušeny stavební práce a bylo vyklizení staveniště, aby mohla být bezpečně provedena rekonstrukce stávajícího plynovodu, který je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukci plynovodu provádí společnost Výstavba sítí Kolín a.s.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

V Hradci Králové, dne 25.6.2020.

