



Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 2. 2020
č. zhotovitele:
č. objednatele: 4/2020

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní firma
zastoupený
Sídlo
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení

IČO
DIČ

MATEX HK s.r.o.

Martinem Žítkem – jednatelem společnosti
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
495 401 592
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Komerční banka a. s. Hradec Králové
číslo účtu 27-2035340207/0100
259 68 807
CZ 259 68 807

Objednatel

Obchodní firma
zastoupený
Sídlo
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení

IČO
DIČ

Město Kolín

Mgr. Michaelem Kašparem – starostou města
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
321 748 111
info@matex.org
ejkkhy2
Česká spořitelna a.s. Kolín
číslo účtu 3661832/0800
00235440
CZ00235440

A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo spočívající v provedení stavby „**Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně**“, uzavřená mezi nimi dne 5. 2. 2020, se mění takto:

Článek VI. Cena díla, odst. 1 zní nově:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	7.890.924,74 Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce a méněpráce	704.963,55 Kč
Cena celkem	8.595.888,29 Kč

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 5. 2. 2020 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dohody.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-2

Příloha č. 2: Vyjádření TDI

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 5. 10. 2020, usnesení č. 2888/77/RM/2020.

ZHOTOVITEL:

V Hradci Králové dne 15. 10. 2020


MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek
Jednatel společnosti

OBJEDNATEL:

V Kolíně dne 15. 10. 2020

Mgr. Michael Kašpar
Starosta města



ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo SOD ze dne 4.2.2020	
Název stavby:	Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně
Investor:	Město Kolín Se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440
Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí IČ: 259688807, DIČ: CZ259688807
Důvod a popis změny	
1) SO 01A Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném - požadavek na vysazení 2x odbočky pro UV a 1x UVB.	
2) SO 01B Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném - z důvodu nevyhovujícího stavu šachty bylo rozhodnuto o provedení nové šachty .	
3) SO 01A Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská - přeložka vodovodu z důvodu kolize s kanalizací.	
4) SO 01B Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská - přeložka stávající kanalizace KT DN300 v úseku č.p. 134 až 135 z důvodu kolize s kanalizací	
5) SO 01C Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská - přeložka tlakové kanalizace s kanalizací.	
6) SO 01D Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská - dočasné propojení šachty SŠ v zeleném pásu a SŠB.	
7) SO 01E Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská - přeložka vodovodu z důvodu kolize s kanalizací, vytvoření spadiště u ŠH5, likvidace staré vpusti.	
8) SO 01F Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská - na požadavek investora provedení 2 ks nových vpustí.	
9) SO 02SPS Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská - na požadavek investora nebyly prováděny RŠ DN 600, ale RŠ DN 400.	

Přílohy změnového listu:		Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném Rozpočet víceprací/méněprací			
		Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská Rozpočet víceprací/méněprací			
		Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		7 890 924,74 Kč	s DPH		9 548 018,94 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		7 890 924,74 Kč	s DPH		9 548 018,94 Kč
Cena změny					
Odpočet (bez DPH)		133 715,00 Kč			
Přípočet (bez DPH)		672 027,56 Kč			
Celková cena změny (bez DPH)		538 312,56 Kč			
Celková cena díla (bez DPH)		8 429 237,30 Kč	s DPH		10 199 377,13
Smluvní termín dokončení díla:		do 25 týdnů od předání staveniště			
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		30.9.2020			
Stanovisko technického dozoru stavby:		Stanovisko zhotovitele stavby:			
Schvaluji: ARCHA inženýring agentura a.s. , TDI - dne: 30.9.2020 HAVRÁNEK Michael, Žižkova 250 , Kolín III		Schvaluji:MATEX HK s.r.o. ved .divize p. dne: 30.9. 2020 VACEK Petr			
Stanovisko projektanta stavby:		Stanovisko investora:			
Schvaluji: LK Projekt s.r.o. ing.Knapová Liběna,28.října 933/11, Čelákovice		Schvaluji: Městský úřad Kolín, odbor investic, dne : 30.9. 2020 investiční referen p. Horák Václav			
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za investora: Schvaluji: dne:			

smlouva o dílo SOD ze dne 4.2.2020

Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně


Se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440

Se sídlem: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Č: 259688807, DIČ: CZ259688807

Důvod a popis změny

) Upřesnění rozsahu opravy povrchů komunikace po zásahu kanalizace.

Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	7 890 924,74 Kč	s DPH	9 548 018,94 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	8 429 237,30 Kč	s DPH	10 199 377,13 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)		- Kč	
Připočet (bez DPH)		166 650,99 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		166 650,99 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)		8 595 888,29 Kč	10 401 024,83
(Celkem více a méně práce = 704 963,55 Kč)			
Smluvní termín dokončení díla:	do 25 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.9.2020		
Stanovisko zhotovitele stavby:			
Schvaluji: ARCHA inženýring agentura a.s., TDI - dne: 30.9. 2020 HAVRÁNEK Michael, Žižkova 250 , Kolín III	Schvaluji: MATEX HK s.r.o. ved. divize p. VACEK Petr dne: 30.9.2020		
Stanovisko projektanta stavby:			
Schvaluji: LK Projekt s.r.o. ing. Knapová Liběna, 28. října 933/11, Čelákovice	Schvaluji: Městský úřad Kolín, odbor investic, dne: 30.9.2020 investiční referen p. Horák Václav		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany této berou na vědomí.			
Za investora:		dne:	
Schvaluji: Městský úřad Kolín			



ARCHA ing. agentura a.s.
Žižkova 250, 280 00 Kolín III
tel. 321714159, fax 321714275

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Odbor investic a územního plánování
Václav Horák
investiční referent

Vyřizuje : *Michael Havránek*

V Kolíně dne : 18. 8. 2020

Věc : „Rekonstrukce kanalizační stoky a komunikace v ul. Hlubočská, Kolín VI“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k nutnosti dodatečných stavebních prací.

Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku náleзовých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.

Jedná se zejména o následující více a méně práce:

1) Změnový list č.1 - kanalizace

Ul. Na Svobodném:

Doplnění dvou uličních vpustí po jejich nalezení pod vegetační vrstvou při provádění prací, dále výměna provizorní šachty (realizované při rekonstrukci ul. Tůmova) dle požadavku správce kanalizačního řádu.

Ul. Hlubočská:

Provedení přeložky vodovodu v místě kolize s navrženým kanalizačním řádem a to na dvou místech, přeložka stávající kanalizace DN300 v úseku mezi č.p. 134 a 135 z důvodu kolize s navrženou kanalizací, přeložka tlakové kanalizace z důvodu kolize s navrženou kanalizací, dočasné propojení šachty SŠ a SŠB v zeleném pásu (stávající kanalizace, která nebyla v PD a ve vyjádření správce), vytvoření spadiště v křižovatce ul. Hlubočská a Pírkova z důvodu rozdílného výškového uspořádání stávajícího kanalizačního a navrženého kanalizačního řádu, osazení dvou uličních vpustí nad rámec původního projektu po aktualizaci ze strany generálního projektanta dle skutečnosti na místě a změna dimenze kanalizačních šachet po levé straně staničení z důvodu dodržení normových požadavků na odstupové vzdálenosti od stávajících inženýrských sítí.

Vzhledem k povaze okolností, které ke vzniku nutnosti uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nemohl zadavatel tím spíše, i přes vynaložení veškeré náležité péče, s to předvídat nutnost jejich vzniku.

Měněpráce: - 133 715,- Kč
Vícepráce: + 672 027,56 Kč
Celkem: + 538 312,56 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-II

2) Změnový list č.2 - komunikace

Úprava rozsahu oprav komunikací vyplívající ze změn provedených při realizaci kanalizace – návaznost na změnový list č.1.



Vzhledem k povaze okolností, které ke vzniku nutnosti uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nemohl zadavatel tím spíše, i přes vynaložení veškeré náležité péče, s to předvídat nutnost jejich vzniku.

Méněpráce: 0,- Kč
Vícepráce: + 166 650,99 Kč
Celkem: + 166 650,99 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet

Výše uvedené změny byly odsouhlaseny zúčastněnými stranami a byl na ně zpracován změnový list, včetně změnového rozpočtu. Tento rozpočet zhotovitel ocenil v souladu se smlouvou o dílo a to především v rámci smluvních jednotkových cen. Jednotkové ceny nad rámec nabídkového rozpočtu, jsou zkontrolovány, zda jsou v souladu s cenou obvyklou v místě a čase. Pro určení ceny obvyklé v místě a čase, technický dozor stavebníka využil v souladu se smlouvou o dílo, porovnání s cenovou soustavou ÚRS Praha a.s. / cenová hladina I 2020. U jednotkových cen, které sborník ÚRS neobsahuje, byla cena obvyklá ověřena dle platné legislativy.

Jako technický dozor stavebníka konstatujeme, že nabídkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny obvyklé v místě a čase, tak jak požaduje platná legislativa. Novou cenovou nabídkou zhotovitel nepřekračuje zákonem stanovené limity dodatečných stavebních prací.

 **ARCHA[®]**
Inženýrská agentura, a.s.
Kolín III, Křížkova 250, 280 02

S pozdravem

Michael Havránek
technik inženýrské činnosti