



MKOLP001GEG5

01246/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1071/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 841/FCDY/112/16

číslo stavby zhotovitele:

STRABAG**Smluvní strany****1. Objednatel:**

město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a. s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha
zastoupený Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

V zastoupení dle plné moci jednají:

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ
sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ 60838744
DIČ CZ60838744
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]
telefon 326 361 170
fax 326 361 169

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, dne 01. 03. 1994
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

1. S ohledem na objektivní překážku řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v rekonstrukci vodovodního řadu, kterou zprostředkovává Vodohospodářské sdružení Kolín a v nepříznivých klimatických vlivech nelze předmětné dílo v původně sjednaném termínu řádně a včas předat.

2. Při realizaci akce je nutné provést zvýšení obrubníků ve vjezdu u č. p. 12, aby nedocházelo k zaplavení pozemku.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

2. Upravené články SOD

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Kopečku, Kolín-Sendražice**“ podle cenové nabídky ze dne 22.09.2016 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Na Kopečku v Sendražicích, která bude jednosměrná o délce 161,6 m a šířce 3,5 m. Oprava komunikace bude provedena metodou Road-mix. Po obou stranách komunikace budou osazeny betonové obrubníky. V rámci této akce dojde k vegetačním úpravám (včetně povýsadbové péče) a k rekonstrukci veřejného osvětlení. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. 1115 v katastrálním území Sendražice u Kolína. Pro zdárné dokončení díla je nutné provést zvýšení obrubníků ve vjezdu u č. p. 12.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1071/2016 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.434.914,83 Kč
DPH 21 %	301.332,11 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.736.246,94 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

vícepráce bez DPH	6.391,60 Kč
-------------------	-------------

Cena díla dle SOD 1071/2016 bez DPH	1.434.914,83 Kč
Vícepráce bez DPH	6.391,60 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.441.306,43 Kč
DPH 21 %	302.674,35 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.743.980,78 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku 1 odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně:

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 28.04.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy: cenový soupis víceprací

V Kolíně dne 07. 12. 2016

za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



22 -11- 2016

V Benátkách nad Jizerou dne

za zhotovitele:

STRABAG

[Redacted signature]

Ing. Luděk Pavlů
vedoucí oddělení řízení a koordinací

[Redacted signature]

Eduard Mach
hlavní stavbyvedoucí VPJ

[Redacted signature]

Smlouvu přezkoumal: Ing.

22

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína

dne 21.11.2016, usnesení č. 2707/83/RM/2016



Mgr. Michal Kašpar
I. místostarosta



Mgr. Pavlína Havírková
zastupitelka města

Pověření členové Rady města