



01289/2016

DODATEK č. 1

Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení)

číslo smlouvy objednatele: 768/2016

číslo smlouvy: 841/FCDQ/058/16

Smluvní strany

Objednatel:

město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupené Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon +420 321 748 214
fax +420 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha
sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
zastoupená Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech technických Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

ve věcech technických Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

IČ 60838744

DIČ CZ60838744

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

ID datové schránky

(dále jen zhotovitel)

+420 326 369 170

8yuchp8

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, dne 01.03.1994

(dále jen zhotovitel),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 768/2016 ze dne 05.08.2016 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2016 smlouvu o dílo č. 768/2016, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. III. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH 3.161.771,00 Kč

DPH 21 % 663.971,91 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3.825.742,91 Kč

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba úprav dle vyčíslení méně a víceprací na stavbě.

2. Odůvodnění méně a víceprací, které vznikly během rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného:

Vícepráce:

1. Skladba komunikace v ulici Štítného

Po odstranění vrchních vrstev komunikace a provedení sondy bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikace nejsou vyhovující a při jejich zachování nelze garantovat požadovanou únosnost komunikace.

2. Prodloužení stoky a napojení dalších objektů

Při vyhotovení PD projektant předpokládal, že objekty č. p. 315 a č. p. 327 jsou napojeny na kanalizační řád v ul. Chelčického. Tyto přípojky tedy byly zahrnuty do rekonstrukce.

3. Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky k jednotlivým objektům jsou v havarijním stavu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rekonstrukci těchto přípojek až po revizní šachty.

4. „Vyhnívací šachty“ u jednotlivých objektů

Při zahájení prací a následném provádění prací na STL řadu jinou společností byla zjištěna přítomnost tzv. „vyhnívacích jímek“. Bylo rozhodnuto, že tyto jímky budou vyčištěny a zasypány.

5. Napojení dešťové kanalizace a osazení čistících kusů

Napojení objektů na dešťovou kanalizaci nebylo v PD řešeno. V rámci rekonstruovaných ulic jsou jednotlivé objekty napojeny na stávající kanalizaci. Toto napojení je nutné zachovat. V návaznosti na tuto skutečnost požaduje správce kanalizace osazení čistících kusů, které nejsou nyní osazeny.

6. Záměna původních obrubníků za nové betonové

PD uvažovala se zachováním stávajících kamenných silničních obrub. Z důvodu rozsahu poškození jednotlivých obrub bylo rozhodnuto o jejich záměně za nové betonové.

Méněpráce:

1. Spolufinancování s VSK Kolín na části povrchů

Vzájemná dohoda a úspora na komunikaci.

2. V průběhu realizace drobné úspory na kanalizaci

To, co ze zadávacího rozpočtu projektanta nebude provedeno.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny projektantem Alešem Jamborem i technickým dozorem investora panem **Michaelem Havránkem**.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku I. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě méně a víceprací na akci „Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	3.734.470,49 Kč
DPH 21 %	784.238,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4.518.709,29 Kč

IV.

1. Smluvní strany dále uzavřely ve smlouvě o dílo č. 768/2016 ze dne 05.08.2016, mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:
Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení)
(dále jen „smlouva“) **nejpozději do 17.01.2017**
2. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti v článku I. odst. 2 se objednatel a zhotovitel dohodli provedení víceprací, které byly odsouhlaseny technickým dozorem investora panem Michaellem Havránkem.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva o prodloužení termínu realizace a celkové částce za dílo.

V.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku IV odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek VI. Termín zhotovení díla smlouvy následovně:

VI.

Termín zhotovení díla se mění v článku IV. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 28.04.2017

VII.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 768/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 768/2016 o dílo ze dne 05.08.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenový soupis víceprací zhotovitele.

V Kolíně dne 21. 12. 2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města


Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína




V Benátkách nad Jizerou dne

za zhotovitele:

20. 12. 2016



Ing. Luděk Pavlů
vedoucí odd. přípravy a kalkulací



Eduard Mach
hlavní stavbyvedoucí VPJ


STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(128)


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.12.2016,
usnesení č. 2824/86/RM/2016.**



PhDr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města

Pověření členové Rady města Kolína

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG



STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod Praha

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

(128)