



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **448/2017**

č. smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	drawing project, s.r.o.
Spisová značka	C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený	Ing. Jan Lipovčan
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Jan Lipovčan
ve věcech technických	Ing. Jan Lipovčan, Ing. Tomáš Kapal
IČ	04702883
DIČ	CZ04702883
Telefon	721 672 016
ID datové schránky	fs6hzw
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **1136/2016** na služby s názvem „**Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivních překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli, které nebylo možné ani částečně předvídat.

- značná složitost stavby se všemi rozhodujícími hledisky, zejména dopravními, technickými, územními,
- prověření variant řešení velkého kruhového objezdu (okružní křižovatky s ulicemi Havlíčkova, Polepská, Jaselská, U Křižovatky, Dukelských hrdinů) pro dosažení větší bezpečnosti cyklistů a chodců,
- četná projednání s Policií ČR a Odborem dopravy MěÚ Kolín pro dosažení optimálního řešení vedení cyklostezky na extrémně frekventované komunikaci, kterou je vedena silnice I. třídy,
- zohlednění řešení bezbariérových přechodů pro chodce v trase cyklostezky včetně přechodů na navazujících komunikacích,
- nutnost rozšíření projektu na stavebním objektu rekonstrukce veřejného osvětlení oproti původnímu zadání z důvodů dodatečných požadavků a doporučení správce veřejného osvětlení,
- rozšíření projektu o technickou přípravu instalace „chytrých zastávek MHD“ na základě dodatečných požadavků objednatele,
- zapracování úprav pro maximální splnění předpokládaných dotačních požadavků,
- očekávané časově náročné administrativní kroky při projednávání a následném uzavírání smluv o právu provést stavbu s vlastníky pozemků, které nejsou v majetku města Kolína.

Článek VII. Doba plnění odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – ihned, tj. nejpozději do tří dnů po podpisu smlouvy o dílo,
- termín dokončení projektu ve stupni DSP – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 12.06.2017**, (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DSP, podání žádosti o stavební povolení a zahájení stavebního řízení),
- termín pro odevzdání položkového výkazu výměr – nejpozději **do 31.07.2017**,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 11.09.2017** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS).

2. Na změně ceny díla. Navýšení ceny díla zohledňuje zejména rozšíření projekčních prací stavebního objektu rekonstrukce veřejného osvětlení z části ulice Havlíčkova na celý rozsah cyklostezky a dodatečný požadavek objednatele na přípravu „chytrých zastávek MHD“ v celé délce cyklostezky. Dále zohledňuje úpravy projektu pro splnění avizovaných požadavků poskytovatele dotace.

Navýšení ceny díla činí celkem:

Cena bez DPH	148.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	31.080 Kč
cena celkem včetně DPH	179.080 Kč

Článek VIII. Cena díla odstavec 1. a 2. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	747.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	156.870 Kč
cena celkem včetně DPH	903.870 Kč

2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů	.
Cena bez DPH	116.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	24.360 Kč
Cena celkem včetně DPH	140.360 Kč
b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	.
Cena bez DPH	133.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	27.930 Kč
Cena celkem včetně DPH	160.930 Kč

- | | |
|--|------------|
| c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) | |
| Cena bez DPH | 234.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 49.140 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 283.140 Kč |
| d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení | |
| Cena bez DPH | 15.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 3.150 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 18.150 Kč |
| e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) | |
| Cena bez DPH | 234.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 49.140 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 283.140 Kč |
| f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace
(500,- Kč/hod a 8 Kč/km) | |
| Cena bez DPH | 15.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 3.150 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 18.150 Kč |

III.

- V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2016 beze změn.
- Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
Příloha č. 2 – Situace rozšíření projektu

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 10.04.2017, usnesení č. 3302/99/RM/2017/veřejný.

V Kolíně dne 13.04.2017

V Kolíně dne 13.4.2017

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



DRAWING
PROJEKTY & STATIKA

drawing project, s.r.o., Štítarská 114, 280 02 Kolín II
IČO: 04702883, DIČ: CZ04702883, www.drawing.cz

za zhotovitele
Ing. Jan Lipovčan
jednatel

OBJEDNATEL

společnost Město Kolín, Odbor reg. Rozv. a úz. pl.
jméno Ing. Miroslav Káninský
adresa Karlovo nám. 78
PSČ, město 280 12 Kolín I
telefon +420 728 657 769
e-mail miroslav.kaninsky@mukolin.cz

DODAVATEL

společnost drawING project, s.r.o.
jméno Ing. Jan Lipovčan
adresa Štítarská 114
PSČ, město 280 02 Kolín II
telefon +420 721 672 016
e-mail lipovcan@drawing.cz
dat. schránka bkhifvi
IČ 047 02 883
DIČ CZ 047 02 883
bankovní spojení FIO banka, a.s.
číslo účtu 2800927356 / 2010

NÁZEV AKCE

„Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím“

návrh víceprací na zpracování rozšířeného zadání projektové dok. veřejného osvětlení a přípravy chytrých zastávek MHD

PŘEDMĚT NABÍDKY

předmětem nabídky je cenová kalkulace na zpracování rozšířeného zadání projektové dokumentace na veřejné osvětlení a na přípravu "chytrých" autobusových zastávek MHD v ulici Havlíčkova, Kolín

1.) Veřejné osvětlení

původní zadání projektu VO z výběrového řízení zakázky:

"Vzhledem ke stáří veřejného osvětlení v této lokalitě bude součástí projektové dokumentace jeho rekonstrukce po pravé straně komunikace směrem z centra města." - výskyt VO pouze mezi kruhovým objezdem a železničním přejezdem.

stávající stav VO a rozšíření zadání na vícepráce (požadavky vznikly ze strany AVE Kolín v návaznosti na zjištěný stav):

Původní rozsah ze zadání předpokládal rekonstrukci cca 35 stožárů na pravé straně komunikace mezi kruhovým objezdem a železničním přejezdem. Po podrobnějším seznámení se s problémem se ukázalo, že AVE požaduje výměnu stožárů i kabeláže na levé straně komunikace (podrobnější průzkum stávajícího stavu provedený firmou AVE) - původně jen od kruhového objezdu k železničnímu přejezdu a následně byl ještě požadavek rozšířen na výměnu celé části stožárů i za železničním přejezdem. Na základě toho jsme změnili koncepci osvětlení tak, že soustava pro osvětlení komunikace vč. cyklostezek je až na malý úsek u kruhového objezdu jednostranná, která však někde kvůli vzrostlým stromům, jinde pro celkovou velkou šířku prostoru a potřebě přisvětlit podle norem prostor autobusových zastávek neosvětlí dostatečně celý řešený prostor a proto byla doplněna nižšími stožáry na pravé straně rovněž ve značném rozsahu. Osvětlení na pravé straně zajistí především dostatečné osvětlení chodníků včetně přístupu ke škole, a osvětlení prostoru autobusových zastávek. S vysokými stožáry na levé straně pak pohledově tvoří vystřídanou soustavu.

Navíc bylo stavebníkem požadováno vyměnit osvětlení i v ulici Dukelských hrdinů až k záboru stavby autobusového nádraží.

Nově je tedy umístěno 89 vysokých silničních stožárů, 65 nízkých stožárů a 16 stožárů přisvětlí přechodů se speciálními svítidly.

Nová musí být i kabeláž vč. propojení do zapínacích míst a do stávajících rozvodů VO v bočních ulicích. Tento počet se ještě může na základě výpočtů osvětlení a různých determinujících podmínek (především podzemních inženýrských sítí) mírně změnit.

Původní zadání bylo tedy rekonstrukce cca 35 stožárů.

Tedy je nutné řešit výměnu a kabeláž pro celkem 170 stožárů.

Navýšení plnění projektové dokumentace VO je téměř pětinasobné.

Tomuto shrnutí odpovídá finanční nabídka na rozšíření výše popsaného projektu VO.

2.) Příprava "chytrých" autobusových zastávek MHD

Součástí rozšíření projektu je i technická příprava instalace „chytrých zastávek MHD“ na základě dodatečných požadavků objednatele.

Příprava bude řešit možnost do budoucna snadného vystrojení všech autobusových zastávek o informační technologie.

NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena rozšíření projektu VO dle specifikace	příprava, podklady = 22 000 Kč DUR + DSP = 59 000 Kč DPS = 47 000 Kč
Nabídková cena rozšíření proj. o "chytré zast. MHD"	příprava, podklady = 9 000 Kč DUR + DSP = 11 000 Kč
Celková nabídková cena pro rozšíření plnění	148 000 Kč

OSTATNÍ

Projektová dokumentace bude autorizována v souladu s autorizačním zákonem (zák. č. 360/1992 Sb.)

Dokumentace bude dodána i v digitální podobě ve formátu *.pdf.

Cena zahrnuje tisk dokumentace, počet paré bude v souladu s SoD.

Po předání díla bude vystavena faktura na výše uvedenou částku.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

DRAWING
PROJEKTY & STATIKA

drawing project, s.r.o., Štítarská 114, 280 02 Kolín II
IČO: 04702883, DIČ: CZ04702883, www.drawing.cz



31.03.2017

datum

podpis



červeně — rozšíření projektu VO

The image is a technical drawing of a street layout, likely a plan view of a road network. The drawing shows a central vertical road that runs through a dense urban area. This central road is highlighted with a thick red line, indicating a planned expansion or improvement project. To the left of this central road, there are several other roads and structures, some of which are also highlighted with red lines. To the right of the central road, there is a large area that is highlighted with a thick green line, indicating the original project area. The drawing includes various symbols and lines representing buildings, roads, and other urban features. The overall layout is complex, with many small details and annotations.

zeleně — původní předmět zakázky VO

