



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 278/2018

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

RABAG

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel

město Kolín

Sídlo

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Zastoupený

Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, starostou města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města

Zástupce objednatele ve věcech technických

Ing. Martin Tichý, tel.: 321 748 353, GSM: 777 297 479,

e-mail: martin.tichy@mukolin.cz

Ing. Miroslav Káninský, tel.: 321 748 293, GSM: 728 657 769,

e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Sídlo

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov

Zastoupený

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

V zastoupení dle plné moci jednají

Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

IČ

60838744

DIČ

CZ 60838744

Bankovní spojení

ČSOB a.s.

Číslo účtu

112071233/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, složce 7634

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

Eduard Mach, tel: 606 616 451,

e-mail: eduard.mach@strabag.com

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba dopravního terminálu Kolín“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 12.04.2017 uzavřely o dílo č. objednatele **513/2017** na realizaci veřejné zakázky s názvem „**V dopravního terminálu Kolín**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- SO 101
- SO 107
- SO 001
- SO 401
- SO 402

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahují změnové listy č. 7 – 11:

Změnový list č. 7	103 407,93 Kč
Změnový list č. 8	-8 815,28 Kč
Změnový list č. 9	470 704,43 Kč
Změnový list č. 10	246 047,11 Kč
Změnový list č. 11	965 606,61 Kč

Zvýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	1 776 950,80 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	373 159,67 Kč
cena celkem včetně DPH	2 150 110,47 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	51.719.360,17 Kč
Celkem DPH	10.861.065,64 Kč
Cena díla včetně DPH	62.580.425,81 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.04.2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 7
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 8
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 9
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 10
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 11

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 5. 3. 2018, usnesení č. 4605/132/RM/2018.

V Kolíně dne 9.3.2018

V Benátkách nad Jizerou dne 9.3.2018

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



.....
za zhotovitele
Ing. Petra Kroupová
ekonomický vedoucí oblasti na základě plné moci

.....
za zhotovitele
Ing. Luděk Pavlů
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
podstěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(119)


Změnový list č. 7		24.10.2017
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 101. Ve výkazu výměr byla špatně uvedena výměra barevného povrchu (cyklopruh). Dopravní značka byla umístěna na lampu veřejného osvětlení, došlo k ponížení prací s umístěním na sloupek. Vodorovné dopravní značení autobusové zastávky bylo plánováno provést v plastu - žlutá barva, vzhledem ke špatné přilnavosti plastu a žulových kostek bylo rozhodnuto pro změnu VDZ v barvě, bílá barva dle zákona 361/2000 Sb.. Počítáno s dvojnásobným přebarvením do do předání stavby. Dle požadavků SONS bylo zřízeno zábradlí u vstupní rampy do budovy katastru nemovitostí z ulice Rorejcova.
Specifikace změny	Množství u položky Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový bylo navýšeno z 34,620 m2 na 85,300 m2, čímž vznikají vícepráce. Jedna z dopravních značek byla namísto sloupku umístěna na lampu veřejného osvětlení, jeden kus byl tedy u položek č. 59, 60 61, 62 odečten, čímž vznikají méněpráce. Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem bylo nahrazeno bílou barvou, čímž vznikly méněpráce převyšující vícepráce. Byly přidány nové položky - Ocelové zábradlí TRIU atyp vč. montáže.
Zdůvodnění změny	Navýšení ceny za opravu výměry za barevný povrch cyklopruhu, méněpráce za umístění svislého dopravního značení na lampy veřejného osvětlení a jiné řešení vodorovného dopravního značení autobusové zastávky zařazujeme podle paragrafu 222 ZZVZ pod odst. 4, jde o minimální změny (de minimis) oproti původnímu projektu, které vznikly při realizaci akce. Vzhledem k nepředvídatelnosti změny týkající se nutnosti umístění zábradlí u vstupní rampy do budovy katastru nemovitostí z ulice Rorejcova, ke které došlo (až v průběhu realizace projektu) po mnoha jednáních zástupců investora a přední české organizace pomáhající nevidomým a slabozrakým spoluobčanům odstraňovat bariéry ve veřejné infrastruktuře, aby se mohli aktivně a plnohodnotně zapojit do běžného života, a vzhledem k nutnosti toto opatření provést, zařazujeme tuto změnu do paragrafu 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemohla být ze strany zadavatele jednajícího s řádnou péčí předvídatelná - společnost SONS ČR na nevhodnost řešení upozornila až po zahájení fyzické realizace projektu, nikoliv ve stavebním řízení.


Vypracoval : Ing. Kristýna Havlátová

Datum : 24.10.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Eduard Mach		24 -10- 2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		24 -10- 2017
projektant/AD		
Matěj Rýdl		24 -10- 2017
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		24 -10- 2017

Změnový list č. 7

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858										Změnový list č. 7				
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Rorajcova										Skutečný provedený stav				
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Cena (Kč)	Celkem	Množství	Cena (Kč)	Celkem	Množství	Cena (Kč)	Celkem	Rozdíl a odpočty
38	915241111	Komunikace pozemní	m2	34,620		1 155,29	39 996,14	85,300	1 155,29	98 546,24	50,680	1 155,29	56 550,10	
59	914511111	Ostatní konstrukce a práce - bourání	ks	11,000		1 048,32	11 531,52	10,000	1 048,32	10 483,20	-1,000	1 048,32	-1 048,32	
60	404452250	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	ks	11,000		561,60	6 177,60	10,000	561,60	5 616,00	-1,000	561,60	-561,60	
61	404452400	petla tříčlenná HP 60	ks	11,000		540,20	5 942,20	10,000	540,20	5 402,00	-1,000	540,20	-540,20	
62	404452530	víčko plastové na sloupek 60	ks	11,000		13,91	153,01	10,000	13,91	139,10	-1,000	13,91	-13,91	
63	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	14,000		20,32	284,48	371,750	20,32	7 553,96	357,750	20,32	7 269,48	
64	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	119,250		20,32	2 423,16	0,000	20,32	0,00	-119,250	20,32	-2 423,16	
68	915131111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	79,688		160,46	12 786,74	81,758	160,46	13 118,89	2,070	160,46	332,15	
69	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	2,070		160,46	332,15	0,000	160,46	0,00	-2,070	160,46	-332,15	
71	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexními žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	119,250		128,37	15 308,12	0,000	128,37	0,00	-119,250	128,37	-15 308,12	
76	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexními žlutým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	2,070		513,46	1 062,86	0,000	513,46	0,00	-2,070	513,46	-1 062,86	
		NOVÉ POLOŽKY												
		Ostatní konstrukce a práce - bourání	m	0,000		0,00	0,00	8,944	6 101,02	54 567,52	8,944	6 101,02	54 567,52	
749106071		Ocelové zábradlí TRU a typ	m	0,000		0,00	0,00	8,944	444,88	3 979,01	8,944	444,88	3 979,01	
911121112		Montáž ocelového zábradlí												
Cena díla bez DPH SoD										3 531 405,02				
DPH 21%										741 595,05				
Cena díla včetně DPH										4 273 000,07				
Cena díla bez DPH ZBV1										3 634 812,95				
DPH 21%										763 310,72				
Cena díla včetně DPH										4 398 123,67				
Rozdíl a odpočty bez DPH														103 407,93
DPH 21%														21 715,67
Rozdíl včetně DPH														125 123,60

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Eduard Mach

Podpis

Datum

24-10-2017

Schválí:

Ing. Martin Nepraš

Podpis

Datum

24-10-2017

Projektant

Matěj Rýdl

Podpis

Datum

24-10-2017

Objednatel

Ing. Miroslav Káninský

Podpis

Datum

24-10-2017

Změnový list č. 8		24.10.2017
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 107. Změna vychází ze skutečně provedených prací. Umístěním dopravního značení na lampy veřejného osvětlení došlo ke snížení počtu sloupků a patek dopravního značení. Spáry nebyly provedeny.
Specifikace změny	Odpočty neprovedených prací z důvodu umístění svislého dopravního značení na lampy veřejného osvětlení.
Zdůvodnění změny	Dopravní značení bylo umístěno na lampy veřejného osvětlení, čímž došlo k méněpracím, které zařazujeme pod odst. 4 § 222 ZZVZ - jde o změnu de minimis závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Vypracoval :

Ing. Kristýna Havlátová




24.10.2017

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Eduard Mach		24 - 10 - 2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		24 - 10 - 2017
projektant/AD		
Matěj Rýdl		24 - 10 - 2017
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		24 - 10 - 2017

Změnový list č. 9**30.10.2017****Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD****Akce :****Modernizace přestupního terminálu v Kolíně
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858**

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 001. Dle RDS bylo navrženo při bourání konstrukce vozovky v ulici Pod Hroby odfrézovat asfaltové vrstvy a odtěžit štěrkové lože v tl. 300 mm. Při zahájení bouracích prací se však ukázalo, že stávající vozovka je na většině plochy tvořena asfaltovými vrstvami a vrstvou betonu. Vrstvu betonu bylo nutné odbourat viz fotodokumentace. Vrstva byla geodeticky zaměřena. Projektční firma AF-CITYPLAN s.r.o. v zastoupení projektanta Matěje Rýdla vydala k výskytu betonové vrstvy na stavbě vyjádření, které ke změně dokládáme. Z tohoto vyjádření vyplývá, že změna nemohla být ze strany zadavatele jednatelkou s náležitou péčí předvídatelná. Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, paragrafu 222, náleží změna do parametrů odst. 6. Vzhledem k dodatečně probíhající rekonstrukci hlavního řadu kanalizace, která není součástí této stavby, bylo nutné zkoordinovat práce výstavby kanalizace a Modernizace přestupního terminálu Kolín. Na základě této nové a nepředvídatelné skutečnosti, ke které vydala společnost VODOS s.r.o. vyjádření, které dokládáme ke změně, bylo kvůli zachování dopravní obslužnosti budovy České pošty a firmy BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o. nutné vybudovat provizorní komunikaci v prostoru bývalého parkoviště. Jedná se o realizaci stavbou vyvolané investice, neboť koordinace obou investic vyvolala v jednotlivých etapách projektu úpravy jak organizační a časové, tak stavební. Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, paragrafu 222, náleží tato změna také do parametrů odst. 6.
Specifikace změny	Položky odtěžení štěrkového lože včetně dopravy a uložení na skládku byly nahrazeny položkami pro bourání betonu včetně dopravy a uložení na skládku. Změna obsahuje položky bourání stávající konstrukce, nové konstrukční vrstvy a likvidaci konstrukčních vrstev.
Zdůvodnění změny	Bylo třeba odfrézovat asfaltové vrstvy stávající vozovky a také vrstvy betonu pod asfaltem, se kterými se nemohlo počítat. Dochází tak ke změnám původního projektu, viz změnový list. Vzhledem k probíhající rekonstrukci hlavního řadu kanalizace, která není součástí této stavby, bylo nutné zkoordinovat práce výstavby kanalizace a Modernizace přestupního terminálu Kolín. Kvůli zachování dopravní obslužnosti budovy České pošty a firmy BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o. bylo nutné vybudovat provizorní komunikaci v prostoru bývalého parkoviště.

Vypracoval :

Ing. Kristýna Havlátová



Datum :

30.11.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Eduard Mach		30-10-2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		30-10-2017
projektant/AD		
Matěj Rýdl		30-10-2017
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		30-10-2017

Změnový list č. 9

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/000/1858

Číslo	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy			Změnový list č. 9			
			M.J.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
17	113107231	Zkrácený popis							
32	122202202	Odsíraní podkladu pl přes 200 m2 z betonu prosáhlého II 150 mm	m2	215 870	38 23	8 252,71	443,870	38 23	16 560,15
33	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	629 783	67 96	42 800,05	695,003	67 96	47 293,57
46	162701105	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	69 278	4 63	320,76	75 890	4 63	351,37
47	162701109	Vodovodná přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	825 139	47 07	38 839,29	891,259	47 07	41 951,56
48	171201211	Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	4 125 695	4 28	17 657,97	5 051,375	4 28	21 619,89
66	997221551	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 485 250	53 49	79 446,02	1 591 042	53 49	85 104,84
67	997221551	Vodovodná doprava suti ze sypaniny do 1 km	t	10 728 461	5 05	54 178,73	10 955 321	5 05	55 324,37
68	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypaniny málenáhu	t	150 198 454	1 59	238 815,54	153 374 494	1 59	243 885,45
69	997221569	Vodovodná doprava suti z kusových málenáhu do 1 km	t	2 566 406	5 05	12 960,35	3 746 636	5 05	18 920,51
70	997221815	Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35 929 864	1 59	57 128,20	52 452 904	1 59	83 400,12
72	997221845	Příplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3 946 752	53 49	211 111,78	5 126 982	53 49	274 242,27
73	997221855	Příplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	2 973 160	53 49	159 034,33	3 024 460	53 49	161 778,37
1		NOVÉ POLOŽKY							
76	113107241a	Změni práce							
77	113107241a	Odsíraní podkladu pl přes 200 m2 zvěněných II 90 mm	m2	0 000	0 00				
78	113107222a	Odsíraní podkladu pl přes 200 m2 z kamenná třeného II 350 mm	m2	0 000	0 00				
79	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	0 000	0 00				
80	564861111	Komunikace pozemní	m2	0 000	0 00				
81	567122114	Podklad ze šiferního štítu II 200 mm	m2	0 000	0 00				
82	577186121	Podklad ze směsi sítěného cementem SC C 8/10 (KSC II) II 150 mm	m2	0 000	0 00				
8		Asfaltový beton vsíva ložní AC1 22 (ABVH) II 90 mm s přes 3 m z nemodifikovaného	m2	0 000	0 00				
9		Ostatní konstrukce a práce - bourání	m2	0 000	0 00				
83	915131111	Vodovodná doprava značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	0 000	0 00				
Cena díla bez DPH SoD						0,00		160,46	13 639,10
DPH 21%									
Cena díla včetně DPH						4 395 409,72			
Cena díla bez DPH ZBV1						923 036,04			
DPH 21%						5 318 445,76			
Cena díla včetně DPH						4 866 114,15	Rozdíl a odpocly bez DPH		
Zkoušení/dodavatel:						1 021 883,97	DPH 21%		
Firma						5 887 608,12	Rozdíl včetně DPH		
									470 704,43
									98 647,93
									569 562,36

Podpis: Eduard Mach Datum: 30-10-2017

Podpis: Ing. Martin Nepraš Datum: 30-10-2017

Podpis: Matěj Rydl Datum: 30-10-2017

Podpis: Ing. Miroslav Kánský Datum: 30-10-2017

Změnový list č. 10

30.10.2017

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 401. U stožárů veřejného osvětlení došlo ke změně povrchové úpravy (sjednocení povrchové úpravy se svítidlem a záměně vetknutých stožárů veřejného osvětlení za stožáry přírubové. Byl rozšířen zapínací bod VO1. Došlo k propojení nového VO se stávajícím VO dle požadavku správce VO. Doplnění chybějících položek v rozpočtu - bourací práce pro pokládku kabelů v ul. Rorejnova.
Specifikace změny	Doplnění povrchové úpravy stožárů a výložníků o nátěr Gris 900 Sable. Záměna vetknutých stožárů 8 -133/108/89 za přírubové stožáry UZM 8-159-108/89 vč. kotevní stoličky KR 300. Změna vyzbrojení zapínacího bodu veřejného osvětlení - jeho rozšíření o další jistící prvky a větve. Propojení stávajícího VO s novým v ul. Rorejnova dle požadavku správce VO. Doplnění chybějících položek bouracích prací pro pokládku kabelů VO v ulici Rorejnova.
Zdůvodnění změny	Povrchová úprava stožárů VO a označnicků, následná změna vetknutých stožárů za přírubové, která byla zapříčiněna změnou technologie povrchové úpravy osmimetrových stožárů veřejného osvětlení - jedná se o nepředvídatelnou skutečnost podle odst. 6 § 222 ZZVZ. Změna ZBVO1 - vazba na rozšíření napájení akustických majáků pro nevidomé a zajištění napájení rozvaděče IS - dle požadavku SONS (odst. 6 § 222 ZZVZ). Kabelové propojení V.O. v Rorejnově ulici se stávajícím - požadavek správce V.O. K dodatečnému požadavku správce V.O. - firmy AVE Kolín s.r.o. - na propojení veřejného osvětlení je vydáno vyjádření, které je součástí tohoto dodatku. Jelikož se jedná o skutečnost, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, spadá tato změna pod odst. 6 § 222 ZZVZ. Doplnění chybějících položek v rozpočtu - bourací práce pro pokládku kabelů v ul. Rorejnova (odst. 4 § 222 ZZVZ).


Vypracoval :

Ing. Kristýna Havlátová


Datum :

30.10.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Eduard Mach		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		
projektant/AD		
Matěj Rýdl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		

SO 401 Veřejné osvětlení										Změnový list č. 10									
Číska a výměra dle smlouvy										Skutečný provedený stav									
Jednot.										Rozdíl a odpočty									
Množství										Množství									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem										Celkem									
Cena (Kč)										Cena (Kč)									
Celkem																			

částka dle účtové DPH

2 906 101,37

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Eduard Mach

Podpis

Datum

30-10-2017

Schválí:

Ing. Martin Nepraš

Podpis

Datum

Projektant

Matěj Rýdl

Podpis

Datum

30-10-2017

Objednatel

Ing. Miroslav Káninský

Podpis

Datum

30-10-2017

30-10-2017

Rozdíl a odpočty bez DPH

589 367,32 DPH 21%

Rozdíl včetně DPH

246,00

51 669,32

297 717,01

Změnový list č. 11

30.10.2017

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 402. Změna sestavy 11 ks autobusových označků: požadavek na oboustrannou formu informační cedule, doplnění světelného čísla autobus.stání. Doplnění kabelových tras a prvků IS o 3 ks majáček pro nevidomé. Doplnění kabelových tras a prvků IS o 2 ks dobíjecích stojanů pro elektrokola. Změna datových rozvodů z metalického kabelu na optický.
Specifikace změny	Záměna jednostranných infopanelů na 11 ks autobusových stání za oboustranné v požadovaném RALu, doplnění 11 ks světelných číslic stání, doplnění 3 ks majáček pro nevidomé, 2 ks dobíjecích stojanů pro elektrokola, příprava optických tras pro zafouknutí optických kabelů pro ovládání IS.
Zdůvodnění změny	Označníky autobus. stání - nezbytnost zachování původního dodavatele (odst. 5 § 222 ZZVZ), majáčky pro nevidomé - požadavek SONS (odst. 6 § 222 ZZVZ), 2 ks dobíjecích skříní pro elektrokola - nezbytnost zachování původního dodavatele (odst. 5 § 222 ZZVZ), změna metalických na optické kabely - náročnost technologie IS na datový přenos a nezbytnost zachování původního dodavatele (odst. 5 § 222 ZZVZ).


Vypracoval :

Ing. Kristýna Havlátová


Datum :

30.10.2017

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Eduard Mach		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		
Projektant/AD		
Latěj Rýdl		
Davatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		

Změnový list č. 11

[illegible]

60	kalkulace - materiál	Složár veliknutí 2750 pro info panel + kovová zášleпка na vrcholu + Gris 900 Sablé	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	3,000	4191,75	12 575,25	3,000	4 191,75	12 575,25
61	kalkulace - materiál	LED číslíce Ral 9007, tří uvnitř číslíc	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	11,000	13489,50	148 384,50	11,000	13 489,50	148 384,50
62	kalkulace - materiál	Prosvětlená vitřina s jizdním řády, včetně uchycení	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	11,000	11068,75	121 756,25	11,000	11 068,75	121 756,25
63	kalkulace - materiál	Zastávkový panel uchycení na sloup RAL 9007, panel LED/SMD oboustranný 3 řádky, výstup pro nevidomé, Elmet, zálohový zdroj	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	11,000	144152,50	1 585 677,50	11,000	144 152,50	1 585 677,50
64	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	0,000	0,00	0,00	0,00	20,000	19,25	385,00	20,000	19,25	385,00
65	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	0,000	0,00	0,00	0,00	20,000	10,70	214,00	20,000	10,70	214,00
66	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	102,000	15,72	1 603,44	102,000	15,72	1 603,44
67	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby											
68	220320413	Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů do 150 kg (montáž číslíc)	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	11,000	3920,00	43 120,00	11,000	3 920,00	43 120,00
69	220320414	Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů do 200 kg (Montáž vitřiny vč. spoj. materiálu)	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	11,000	4280,00	47 080,00	11,000	4 280,00	47 080,00
70	220320415a	Montáž oboustranného LED panelu vč. spoj. materiálu	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	11,000	4301,00	47 311,00	11,000	4 301,00	47 311,00
71	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkupu bez zřízení lože a bez krytí	m	0,000	0,00	0,00	0,00	160,000	46,40	7 424,00	160,000	46,40	7 424,00
72	220182023	Kontrola tlakovosti HDPE trubky od 1m do 2000 m	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	4800,00	4 800,00	1,000	4 800,00	4 800,00
73	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m	km	0,000	0,00	0,00	0,00	0,667	4490,00	2 994,83	0,667	4 490,00	2 994,83
74	220182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	4,000	235,00	940,00	4,000	235,00	940,00
75	220182027	Montáž koncovky nebo zášleпка Plasson na HDPE trubku	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	18,000	101,00	1 818,00	18,000	101,00	1 818,00
76	220182001	Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu	m	0,000	0,00	0,00	0,00	667,000	68,40	45 622,80	667,000	68,40	45 622,80
77	220060411	Montáž těsnění kabelovodu tlakové pro kabelovod z plastických hmot	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	2,000	484,00	968,00	2,000	484,00	968,00
78	220182029	Montáž plastová komory na spojování optického kabelu	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	8560,00	8 560,00	1,000	8 560,00	8 560,00
79	kalkulace - materiál	Průchodka těsnící	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	4,000	276,00	1 104,00	4,000	276,00	1 104,00
80	kalkulace - materiál	Folie výstražná 220 mm PE oranžová	m	0,000	0,00	0,00	0,00	667,000	2,76	1 840,92	667,000	2,76	1 840,92
81	kalkulace - materiál	Těsnění trubiček 10x7 mm lo trubky HDPE	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	2,000	345,00	690,00	2,000	345,00	690,00
82	kalkulace - materiál	Trubička HDPE 7/5,5 mm	m	0,000	0,00	0,00	0,00	667,000	8,28	5 522,76	667,000	8,28	5 522,76
83	kalkulace - materiál	Trubka HDPE 40/33	m	0,000	0,00	0,00	0,00	160,000	33,23	5 316,80	160,000	33,23	5 316,80
84	kalkulace - materiál	Spojka trubičky 7 mm neprůhledná	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	9,000	76,82	691,38	9,000	76,82	691,38
85	kalkulace - materiál	Podružný materiál	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	1150,00	1 150,00	1,000	1 150,00	1 150,00
86	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích											
87	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř.3	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,525	481,37	252,72	0,525	481,37	252,72

PLNÁ MOC

Obchodní firma:

STRABAG a.s., IČ 608 38 744

se sídlem:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

registrace:

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jednají:

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974, bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti**Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací****Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ****Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ****Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ****Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 7.12.2017

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Petra KROUPOVÁ
ekonomický vedoucí
oblasti

jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis